



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA / FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(EN BALBOAS)

No.	Codigo SINIP	Proyecto	Partida Presupuestaria	Presupuesto			Compromiso	Saldo del Asignado	(% Compromiso 6 = 5/4*100)	Localización Geografica		(% Avance Físico)	Detalle del Avance Físico
				Ley	Modificado	Asignado				Distrito	Corregimiento		
TOTAL				20,238,400.00	20,238,400.00	6,914,970.00	70,745.35	3,727,143.65	1%				
1.1. ADQUISICIÓN Y REHABILITACIÓN DE EQUIPOS				8,674,100.00	8,567,369.00	3,506,089.00	30,000.00	3,476,089.00	1%				
1	19471.000	Implementación de Procedimientos para la Optimización del Área Terminal Panamá	2.38.1.1.503.04.93.171	2,300,000.00	2,300,000.00	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0%	Nivel Nacional	Nivel Nacional	0%	En trámite de Licitación
2	16868.001	Estudio, Suministro e Instalación de Protecciones Eléctricas. (Cerro Galera)	2.38.1.1.503.04.71.255	100,000.00	100,000.00	50,000.00	30,000.00	20,000.00	60%	Arraiján Panamá	Veracruz Ancón	80%	La empresa coordina proceso de abastecimiento de materiales. Actualmente se está trabajando en la instalación de herrajes, cableados e instalación de retenidas y postes, confección de vigaductos e instalación de tuberías de la acometida eléctrica. Las condiciones climatológicas inciden en el tiempo de ejecución de la obra.
3	16868.002	Reparación de Torres de Telecomunicaciones Aeronáuticas	2.38.1.1.503.04.73.189	100,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0%	Nivel Nacional	Nivel Nacional	0%	En trámite de refrendo para dar inicio a los trabajos de reparación de torres de telecomunicaciones de 30 metros en Cerro Galera.
4	16868.005	Mantenimiento al Sistema de Gestión de Tráfico Aéreo y Aproximación Radar TopSky ATC y Sistemas TopSky Contrato N°023/2016 / Contratista Thales Air System	2.38.1.1.503.07.88.185	900,000.00	900,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0%	Panamá	Ancón	100%	Sistema de Gestión de Tráfico Aéreo y Aproximación Radar Operando.
5	19418.000	Suministro, Instalación, Prueba, Entrega y Capacitación de Sistema de Meteorología para el Aeropuerto de Bocas del Toro	2.38.1.1.503.04.95.301	550,000.00	550,000.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0%	Bocas del Toro	Isla Colón	0%	En proceso de Licitación
6	017417.000	Instalación, Suministro, Adecuación, Migración y Puesta en Marcha de un sistema de Gestión de Procesos Gubernamental (IGRP) - Consultoría PNUD	2.38.1.1.001.04.87.171	0.00	39,269.00	39,269.00	0.00	39,269.00	0%	Panamá	Ancón	58%	En espera de terminación y entrega del Plan Estratégico Institucional
7	19944.000	Instalación Suministro de Sistemas de Comunicación para el Aeropuerto de Bocas del Toro	2.38.1.1.503.04.97.301	464,100.00	464,100.00	92,820.00	0.00	92,820.00	0%	Bocas del Toro	Isla Colón	0%	En espera de Certificación de Partida por el MEF, para iniciar trámite de Licitación
8	16878.000	Suministro e Instalación de Radares Meteorológicos	2.38.1.1.503.04.85.301	3,000,000.00	3,000,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0%	Nivel Nacional	Nivel Nacional	0%	Recursos serán utilizados para reforzar partidas con insuficiencia presupuestaria
9	19447.000	Suministro e Instalación de un Sistema de Ayuda visual de umbral lateral de pistas para Aeródromos Nacionales	2.38.1.1.503.04.91.255	760,000.00	614,000.00	234,000.00	0.00	234,000.00	0%	Nivel Nacional	Nivel Nacional	0%	Proyectos a realizar en proceso de Licitación: Aeródromo de Pedasí, por B/.125,000.00, Aeródromo de Jaqué por B/.125,000.00, (Aeródromo Puerto Armuelles B/.125,000.00
10	16719.000	Instalación Suministro de Sistemas de Comunicaciones para el Aeropuerto de Calzada Larga / Contrato N°039/2017 / Indra Panamá, S.A.	2.38.1.1.503.04.77.301	250,000.00	250,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	30%	Panamá	Las Cumbres	30%	En espera de la terminación de la obra civil de construcción de la torre de control, en este momento se reprogramaron actividades según nota de Indra. En espera de formalización de Adenda de extensión de tiempo.
11	16762.000	Instalación Suministro de Sistemas de Comunicaciones para el Aeropuerto Internacional Enrique Malek	2.38.1.1.503.04.78.301	250,000.00	250,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0%	David	Pedregal	30%	Este proyecto se encuentra a la espera que se termine la construcción de la torre de control para instalar los equipos que ya están fabricados. Se tramita Adenda de Tiempo.
1.2. REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO AEROPORTUARIO				10,583,200.00	10,689,931.00	3,117,081.00	0.00						
12	16861.000	Instalación Suministro, Prueba y Entrega de un Centro Auxiliar de Control del Tránsito Aéreo. Contrato N°005/2017/Consortio Indra	2.38.1.2.503.04.18.519	4,325,900.00	4,325,900.00	877,500.00	0.00	877,500.00	0%	Arraiján	Veracruz	97%	Los trabajos de adecuación y remodelación del edificio están pasando las pruebas SAT. La instalación de los nuevos Sistemas está culminada sin afectar la operatividad y continua del actual Centro de Control. en el mes de febrero la Navegación aérea realizara pruebas de operatividad e integración de los equipos y sistemas para certificar su puesta en marcha. Se emplea frecuencias habilitadas en las estaciones de Cerro Campana e Isla Taboga. Energía Eléctrica y Sistema de aire acondicionados esta operativo.
			2.38.1.2.001.04.18.519	61,600.00	61,600.00	0.00	0.00	0.00	0%				
13	17409.000	Rehabilitación de la Calle Rodaje, Cerca Perimetral y Terminal del Aeródromo de Santiago. Contrato N° 018/2017. / Empresa Inversiones Solabed	2.38.1.2.001.04.27.501	100,000.00	100,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0%	Atalaya	Atalaya	10%	Se espera de aprobación de Mi Ambiente, estudio Impacto Ambiental, la regional de Santiago, realizo inspección al cuerpo hídrico, para emitir informe a la Sede Principal, nos mantenemos en espera de notificación.
14	11008.000	Rehabilitación del Pavimento, Pista y Plataforma del Aeropuerto de Bocas del Toro, Isla Colón. Contrato N° 007/2017. / Asociación ACCIDENTAL La Pista S. A.	2.38.1.2.001.04.07.501	407,300.00	407,300.00	203,650.00	0.00	203,650.00	0%	Bocas del Toro	Isla Colón	100%	Proyecto Terminado. Recursos serán utilizados para reforzar partidas con insuficiencia presupuestaria
			2.38.1.2.503.04.07.501	2,000,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0%				
15	15019.000	Construcción de Torre de Control para el Aeropuerto Internacional de David, Enrique Malek. Contrato N° 025/2016 / Mackenzie Construction, S. A.	2.38.1.2.001.02.41.501	400,000.00	357,531.00	157,531.00	0.00	157,531.00	0%	David	Pedregal	97%	El contratista estima que para el 30 de enero de 2019, entrega la obra. No obstante se progra, a Inspección Final y Acta de Aceptación.
16	16251.000	Rehabilitación de la Pista y Plataforma del Aeródromo de Isla Contadora	2.38.1.2.001.04.08.501	300,000.00	300,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0%	Balboa	San Miguel	0%	Pliego de cargo en revisión
17	P/D	Rehabilitación Aeródromo Aguadulce y Pago a Dueños de Tierra	2.38.1.2.501.04.37.501	2,100,000.00	2,100,000.00	280,000.00	0.00	280,000.00	0%	Aguadulce	El Roble	0%	En Elaboración de Perfil, por parte de la unidad gestora.
18	11182.999	Rehabilitación de Infraestructura Doméstica	2.38.1.2.001.02.72.501	638,400.00	787,600.00	468,400.00	0.00	468,400.00	0%	Nivel Nacional	Nivel Nacional	0%	
19	11249.000	Conservación de Áreas Verdes	2.38.1.2.001.03.01.189	250,000.00	250,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0%	Nivel Nacional	Nivel Nacional	0%	
1.3. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL				981,100.00	981,100.00	291,800.00	40,745.35	251,054.65	14%				
20	19523.001	Capacitación Técnica Operativa de la AAC	2.38.1.3.001.01.01.624	324,400.00	324,400.00	64880.00	14,400.00	50,480.00	22%	Panamá	Ancón	15%	En gestión capacitación técnica a diferentes unidades administrativas
1.3.1. Equipamiento y Fortalecimiento Institucional				656,700.00	656,700.00	226,920.00	26,345.35	200,574.65	12%				
21	P/D	Maquinaria y Equipo de comunicaciones	2.38.1.3.001.03.01.301	14,500.00	14,500.00	7,250.00	3,252.00	3,998.00	45%	Nivel Nacional	Nivel Nacional	1%	
22	P/D	Maquinaria y Equipo de Energía	2.38.1.3.001.03.01.305	14,200.00	14,200.00	2,840.00	0.00	2,840.00	0%				
23	P/D	Terrestre	2.38.1.3.001.03.01.314	60,000.00	60,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0%				



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA / FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(EN BALBOAS)

No.	Codigo SINIP	Proyecto	Partida Presupuestaria	Presupuesto			Compromiso	Saldo del Asignado	(%) Compromiso 6 = 5/4 * 100	Localización Geografica		(%) Avance Físico	Detalle del Avance Físico
				Ley	Modificado	Asignado				Distrito	Corregimiento		
24	P/D	Equipo Educacional y Recreativo	2.38.1.3.001.03.01.320	2,000.00	2,000.00	400.00	0.00	400.00	0%				
25	P/D	Equipo de Oficina	2.38.1.3.001.03.01.340	64,500.00	64,500.00	12,900.00	0.00	12,900.00	0%				
26	P/D	Mobiliario	2.38.1.3.001.03.01.350	257,400.00	257,400.00	51,480.00	3,224.18	48,255.82	6%				
27	P/D	Maquinaria y Equipos Varios	2.38.1.3.001.03.01.370	100,000.00	100,000.00	50,000.00	19,264.45	30,735.55	39%				
28	P/D	Equipo de Computación	2.38.1.3.001.03.01.380	144,100.00	144,100.00	72,050.00	604.72	71,445.28	1%				