



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA / FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
AL 31 DE JULIO DE 2019
(EN BALBOAS)

No.	Codigo SINIP	Proyecto	Partida Presupuestaria	Presupuesto			Compromiso	Saldo del Asignado	(% Compromiso 6=5/4*100	Localización Geográfica		(% Avance Físico	Detalle del Avance Físico
				Ley	Modificado	Asignado				Distrito	Corregimiento		
TOTAL				20,238,400.00	20,238,400.00	18,698,400.00	8,856,326.12	9,842,073.88	6=5/4*100	47%			
1.1. ADQUISICIÓN Y REHABILITACIÓN DE EQUIPOS				8,674,100.00	6,307,696.00	5,502,696.00	1,710,433.44	3,792,262.56		31%			
1	19471.000	Implementación de Procedimientos para la Optimización del Área Terminal Panamá	2.38.1.1.503.04.93.171	2,300,000.00	1,155,500.00	350,500.00	0.00	350,500.00	0%	Nivel Nacional	Nivel Nacional	0%	El consorcio EGIS ESPACIO AÉREO, presenta reclamo al proceso de licitación llevado a cabo. Dicho reclamo es enviado a la DGCP para ser evaluado. En espera de la decisión del Tribunal de Contrataciones Públicas.
2	16868.001	Estudio, Suministro e Instalación de Protecciones Eléctricas. (C. Galera)	2.38.1.1.503.04.71.255	100,000.00	139,699.00	139,699.00	69,699.00	70,000.00	50%	Arraiján Panamá	Veracruz Ancón	100%	Proyecto de Protección Eléctrica Canajagua, terminado. El resto de los recursos serán utilizados para reforzar partidas con insuficiencia presupuestaria.
3	16868.002	Reparación de Torres de Telecomunicaciones Aeronáuticas	2.38.1.1.503.04.73.189	100,000.00	85,945.00	85,945.00	75,000.00	10,945.00	87%	Nivel Nacional	Nivel Nacional	5%	O/C 4200228178 por B/. 75,000.00 - Instalación de Torre de Telecomunicaciones en Cerro Galera.
4	16868.005	Mantenimiento al Sistema de Gestión de Tráfico Aéreo y Aproximación Radar TopSky ATC y Sistemas TopSky Contrato N°023/2016 / Contratista Thales Air System	2.38.1.1.503.07.88.185	900,000.00	1,499,000.00	1,499,000.00	750,000.00	749,000.00	50%	Panamá	Ancón	100%	Sistema de Gestión de Tráfico Aéreo y Aproximación Radar Operando.
5	19418.000	Suministro, Instalación, Prueba, Entrega y Capacitación de Sistema de Meteorología para el Aeropuerto de Bocas del Toro	2.38.1.1.503.04.95.301	550,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0%	Bocas del Toro	Isla Colón	0%	En proceso de Licitación
6	017417.000	Instalación, Suministro, Adecuación, Migración y Puesta en Marcha de un sistema de Gestión de Procesos Gubernamental (GRP) - Consultoría PNUD	2.38.1.1.001.04.87.171	0.00	141,063.00	141,063.00	135,108.50	5,954.50	96%	Panamá	Ancón	58%	En espera de terminación y entrega del Plan Estratégico Institucional
7	19944.000	Instalación Suministro de Sistemas de Comunicación para el Aeropuerto de Bocas del Toro	2.38.1.1.503.04.97.301	464,100.00	464,100.00	464,100.00	0.00	464,100.00	0%	Bocas del Toro	Isla Colón	0%	En proceso Administrativo de Licitación
8	16878.000	Suministro e Instalación de Radares Meteorológicos	2.38.1.1.503.04.85.301	3,000,000.00	60,679.00	60,679.00	0.00	60,679.00	0%	Nivel Nacional	Nivel Nacional	0%	Recursos serán utilizados para reforzar partidas con insuficiencia presupuestaria
9	19447.000	Suministro e Instalación de un Sistema de Ayuda visual de umbral lateral de pistas para Aeródromos Nacionales	2.38.1.1.503.04.91.255	760,000.00	752,235.00	752,235.00	680,625.94	71,609.06	90%	Nivel Nacional	Nivel Nacional	10%	Se expide Orden de Compra por 120 días, así: Aeródromo de Pedasí -01-04-19, por B/.125,000.00, Aeródromo de Guararé - 21-05-19 por B/.113,739.99, Aeródromo Puerto Armuelles 20-05-19 por B/.117,848.95, Aeropuerto Marcos Gelabert -21-06-19 por B/.189,537.00
10	16719.000	Instalación Suministro de Sistemas de Comunicaciones para el Aeropuerto de Calzada Larga / Contrato N°039/2017 / Indra Panamá, S.A.	2.38.1.1.503.04.77.301	250,000.00	590,600.00	590,600.00	0.00	590,600.00	30%	Panamá	Las Cumbres	30%	En espera de la terminación de la obra civil de construcción de la torre de control, en este momento se reprogramaron actividades según nota de Indra. En auto formalización de Adenda de extensión de tiempo por 159 días, a partir del 5 de noviembre de 2018.
11	16762.000	Instalación Suministro de Sistemas de Comunicaciones para el Aeropuerto Internacional Enrique Malek	2.38.1.1.503.04.78.301	250,000.00	379,875.00	379,875.00	0.00	379,875.00	0%	David	Pedregal	70%	La compañía comenzó la instalación de los sistemas de comunicaciones el 25 de marzo de 2019. El proyecto se encuentra atrasado por falta de energía comercial en la nueva torre de control.
12	16278.000	Suministro, Instalación, Certificación, Prueba y Entrega del Sistema de Radioayudas DVOR/DME para el Aeropuerto Internacional de Bocas del Toro / Contrato N°025/2017 / Consorcio Labissa	2.38.1.1.503.04.61.301	0.00	489,000.00	489,000.00	0.00	489,000.00	0%	Bocas del Toro	Isla Colón	50%	Los equipos para la implantación del sistema han sido instalados. Se extiende prórroga a la empresa de 120 días adicionales al contrato, debido a las condiciones meteorológicas del sitio donde se desarrolla el proyecto.
1.2. REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO AEROPORTUARIO				10,583,200.00	12,949,604.00	12,214,604.00	6,848,841.53	5,365,762.47		56%			
13	16861.000	Instalación Suministro, Prueba y Entrega de un Centro Auxiliar de Control del Tránsito Aéreo. Contrato N°005/2017/Consorcio Indra	2.38.1.2.503.04.18.519	4,325,900.00	4,325,900.00	4,325,900.00	4,325,900.00	0.00	100%	Arraiján	Veracruz	99%	Actualmente se realiza las adecuaciones correspondientes en la base de datos para la total integración del sistema. Se certifica a los controladores que atenderán este nuevo centro de control y el mismo estará 100% operativo, a partir de diciembre de 2019.
			2.38.1.2.001.04.18.519	61,600.00	61,600.00	61,600.00	61,600.00	0.00	100%				Recursos asignado para el pago de cuenta de vigencia expirada.
			2.38.1.2.001.04.18.592	0.00	975,000.00	975,000.00	975,000.00	0.00	100%				
14	17436.000	Rehabilitación de la Pista y Plataforma del Aeródromo de Puerto Armuelles. Contrato N°021/2018 / Inversiones Solabed	2.38.1.2.503.04.26.501	0.00	326,117.00	326,117.00	0.00	326,117.00	0%	Barú	Puerto Armuelles	73%	En trámite 2da. Adenda de Tiempo
15	17409.000	Rehabilitación de la Calle Rodaje, Cerca Perimetral y Terminal del Aeródromo de Santiago. Contrato N° 018/2017. / Empresa Inversiones Solabed	2.38.1.2.001.04.27.501	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0%	Atalaya	Atalaya	10%	Se espera de aprobación de Mi Ambiente, estudio Impacto Ambiental. La Regional de Santiago, realizó inspección al cuerpo hídrico, para emitir informe a la Sede Principal, en espera de notificación.
16	017444.000	Construcción de torre de control de Aeródromo de Calzada Larga	2.38.1.2.503.04.28.501	0.00	253,000.00	253,000.00	0.00	253,000.00	0%	Las Cumbres	Panamá	15%	En trámite Adenda de Tiempo.
17	11008.000	Rehabilitación del Pavimento, Pista y Plataforma del Aeropuerto de Bocas del Toro, Isla Colón. Contrato N° 007/2017. / Asociación ACCIDENTAL La Pista S. A.	2.38.1.2.001.04.07.501	407,300.00	407,300.00	407,300.00	0.00	407,300.00	0%	Bocas del Toro	Isla Colón	100%	Proyecto Terminado. El resto de los recursos serán utilizados para reforzar partidas con insuficiencia presupuestaria.
			2.38.1.2.503.04.07.501	2,000,000.00	809,883.00	809,883.00	0.00	809,883.00					
18	15019.000	Construcción de Torre de Control para el Aeropuerto Internacional de David, Enrique Malek. Contrato N° 025/2016 / Mackenzie Construction, S. A.	2.38.1.2.001.02.41.501	400,000.00	357,531.00	357,531.00	179,116.77	178,414.23	50%	David	Pedregal	97%	El contratista no se acoge a adenda de tiempo, por lo cual debe pagar multa por no cumplir con los términos pactados de culminación de obra. Actualmente se instala sistema húmedo contra incendio y se realizan cambios en el sistema eléctrico. En pausa expedición de certificado de ocupación hasta tanto se realicen las adecuaciones antes citadas.



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA / FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
AL 31 DE JULIO DE 2019
(EN BALBOAS)

No.	Codigo SINIP	Proyecto	Partida Presupuestaria	Presupuesto			Compromiso	Saldo del Asignado	(% Compromiso 6 = 5/4*100	Localización Geografica		(% Avance Físico	Detalle del Avance Físico
				Ley	Modificado	Asignado				Distrito	Corregimiento		
19	16251.000	Rehabilitación de la Pista y Plataforma del Aeródromo de Isla Contadora / Contrato 005/2019 / Empresa Inversiones Solabed	2.38.1.2.001.04.08.501	300,000.00	165,000.00	165,000.00	0.00	165,000.00	0%	Balboa	San Miguel	0%	Se envió nota a Contralor para rescindir del contrato por problemas con el contratista SOLABED, S.A.
20	P/D	Rehabilitación Aeródromo Aguadulce y Pago a Dueños de Tierra	2.38.1.2.501.04.37.501	2,100,000.00	2,100,000.00	1,365,000.00	0.00	1,365,000.00	0%	Aguadulce	El Roble	0%	En Elaboración de Perfil, por parte de la unidad gestora.
21	11182.999	Rehabilitación de Infraestructura Doméstica	2.38.1.2.001.02.72.501	638,400.00	2,663,273.00	2,663,273.00	909,915.76	1,753,357.24	34%	Nivel Nacional	Nivel Nacional	0%	
22	11249.000	Conservación de Áreas Verdes	2.38.1.2.001.03.01.189	250,000.00	405,000.00	405,000.00	397,309.00	7,691.00	98%	Nivel Nacional	Nivel Nacional	0%	
1.3. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL				981,100.00	981,100.00	981,100.00	297,051.15	684,048.85	30%				
23	19523.001	Capacitación Técnica Operativa de la AAC	2.38.1.3.001.01.01.624	324,400.00	226,019.00	226,019.00	76,836.60	149,182.40	34%	Panamá	Ancón	15%	En gestión capacitación técnica a diferentes unidades administrativas
1.3.1. Equipamiento y Fortalecimiento Institucional					656,700.00	755,081.00	220,214.55	534,866.45	29%	Nivel Nacional	Nivel Nacional	1%	
24	N/A	Pintura, Colarantes y Tinte	2.38.1.3.001.03.01.243	0.00	149,276.00	149,276.00	16,975.82	132,300.18	11%				
25	N/A	Otros Productos Químicos	2.38.1.3.001.03.01.249	0.00	8,505.00	8,505.00	8,504.95	0.05	100%				
26	P/D	Maquinaria y Equipo de comunicaciones	2.38.1.3.001.03.01.301	14,500.00	14,500.00	14,500.00	3,252.00	11,248.00	22%				
27	P/D	Maquinaria y Equipo de Energía	2.38.1.3.001.03.01.305	14,200.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0%				
28	P/D	Terrestre	2.38.1.3.001.03.01.314	60,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	68,000.00	0%				
29	P/D	Equipo Educacional y Recreativo	2.38.1.3.001.03.01.320	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,374.84	625.16	69%				
30	P/D	Equipo de Oficina	2.38.1.3.001.03.01.340	64,500.00	56,500.00	56,500.00	0.00	56,500.00	0%				
31	P/D	Mobiliario	2.38.1.3.001.03.01.350	257,400.00	177,200.00	177,200.00	41,074.06	136,125.94	23%				
32	P/D	Maquinaria y Equipos Varios	2.38.1.3.001.03.01.370	100,000.00	100,000.00	100,000.00	43,633.08	56,366.92	44%				
33	P/D	Equipo de Computación	2.38.1.3.001.03.01.380	144,100.00	144,100.00	144,100.00	105,399.80	38,700.20	73%				