

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO  
**PROYECTOS PLURIANUAL (EJECUTADOS EN VARIAS VIGENCIAS)**  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No.	Proyecto	No. Contrato	Provincia o Comarca	Distrito	Corregimiento	Monto Total	Orden de Proceder DD/MM/AAAA	Fecha Fin DD/MM/AAAA	Monto pagado hasta la última actualización	Avance Físico (%)	Observaciones
1	Suministro, Instalación Certificación, Prueba y Entrega del Sistema de Radioayudas DVOR-DME para el Aeropuerto Internacional de Bocas del Toro	025-2017	Bocas Del Toro	Bocas Del Toro	Bocas Del Toro (Cabecera)	888,889.00	10/11/2017	30/12/2019	400,000.00	55%	En trámite para recindir el contrato, por definir monto de liquidación.
2	Instalación Suministro de Sistemas de Comunicaciones para el Aeropuerto Internacional Enrique Malek	023-2017	Chiriquí	David	David (Cabecera)	615,490.00	14/11/2017	30/11/2019	276,970.00	95%	En trámite de refrendo de Adenda de tiempo y monto, para cancelación del contrato, devuelto por CGR para subsanación, reingreso el 16/11/2021
3	Instalación y suministro de sistema de comunicaciones para el Aeropuerto de Calzada Larga	039-2017	Panamá	Panamá	La Cumbres	662,494.00	04/09/2018	12/04/2019	132,498.80	30%	Se hizo el bloqueo presupuestario de acta de liquidación por mutuo acuerdo, por monto de B/.394,807.68, En trámite de refrendo en Contraloría, devuelto para subsanación, reingreso el 13/10/2021
5	Instalación de Sistema de Comunicaciones para el Centro de Control de Transito Aéreo	Cont.002-2020	Panamá	Panamá	Ancón	1,238,112.00	14/12/2020	13/12/2022	123,811.20	75%	En ejecución, Se realizó pago del 10% del contrato B/.123,811.20, se presentó cuenta del 50% que corresponde al 2021, pendiente de refrendo en CGR
6	Estudio, Diseño y Construcción de la calle, Plaza de Estacionamiento y Barriada de Hangares del Aeródromo Rubén Cantú.	018-2017	Veraguas	Atalaya	San Antonio	489,920.00	10/02/2017	28/07/2018	134,726.00	10%	Proyecto afectado por contención del gasto 2021. Pendiente de Adenda de tiempo y monto, se reforzó mediante tralados de partida, el proyecto cuenta con los recursos presupuestarios, en espera que se realicen los trámites correspondientes para el compromiso del contrato y posterior pago

Nota: P/D - Por Definir