



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA / FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
AL 28 DE FEBRERO DE 2018
(EN BALBOAS)

No.	CÓDIGO SINIP	PROYECTOS	PARTIDA	PRESUPUESTO LEY 1	PRESUPUESTO				(% AVANCE FINANCIERO 6 = 5/4*100)	LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA		(% AVANCE FÍSICO)	OBSERVACIONES
					MODIFICADO 2	ASIGNADO 3	EJECUTADO 4	SALDO DEL ASIGNADO 5 = 3-4		DISTRITO	CORREGIMIENTO		
TOTAL				21,216,685.00	21,216,685.00	4,553,617.00	328,608.89	4,225,008.11	7.22				
PROGRAMA I: ADQUISICIÓN Y REHABILITACIÓN DE EQUIPO				8,674,100.00	8,508,213.00	1,424,213.00	298,122.30	1,126,090.70	20.9				
1	16335.000	Instalación, Suministro, Prueba y Entrega de Sistemas de Información Meteorológica y avisos de Tránsito Aéreo para Aeródromos Nacionales	2.38.1.1.503.04.63.301	250,000	200,000	0.00	0.00	0.00	0.0	Nivel Nacional	Nivel Nacional	0	
2	16868.001	Instalación, Estudio y Suministro de Protecciones Eléctricas. (Cerro Galera)	2.38.1.1.503.04.71.255	100,000	100,000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.0	Arraján	Veracruz	0	
3	16868.002	Reparación de Torres de Telecomunicaciones Aeronáuticas	2.38.1.1.503.04.73.189	100,000.00	22,670.00	22,670.00	0.00	22,670.00	0.0	Nivel Nacional	Nivel Nacional	0	
4	16868.005	Mantenimiento al Sistema de Gestión de Tráfico Aéreo y Aproximación Radar TopSky ATC y Sistemas TopSky Contrato N°023/2016 / Contratista Thales Air System	2.38.1.1.503.07.88.185	900,000	900,000	0.00	0.00	0.00	0.0	Panamá	Ancón	50	Proyecto en Ejecución
5	17408.000	Instalación Suministro de un Simulador 180° para entrenamiento de Controladores Aéreos. Contrato N°024/2017 / INDRA	2.38.1.1.503.04.84.380	1,000,000	1,000,000	0.00	0.00	0.00	0.0	Panamá	Ancón	25	Proyecto en Ejecución
6	19418.000	Suministro, Instalación, Prueba, Entrega y Capacitación de Sistema de Meteorología para el Aeropuerto de Bocas del Toro	2.38.1.1.503.04.95.301	550,000	550,000	110,000.00	0.00	0.00	0.0	Bocas del Toro	Isla Colón	0	
7	19557.000	Actualización del Radar Secundario MSSR MODO S, IRS-20 M/P de la Estación de Cerro Galera. Contrato N°022/2017 / INDRA	2.38.1.1.503.04.96.185	990,000	856,838	64,838.00	0.00	64,838.00	0.0	Arraján	Veracruz	0	Proyecto en Ejecución
8	16878.000	Suministro e Instalación de Radares Meteorológicos	2.38.1.1.503.04.85.301	3,000,000	3,000,000	600,000.00	0.00	600,000.00	0.0	Nivel Nacional	Nivel Nacional	0	
9	19447.000	Suministro e Instalación de un Sistema de Ayuda visual de umbral lateral de pistas para Aeródromos Nacionales	2.38.1.1.503.04.91.255	760,000	591,352	59,352.00	0.00	59,352.00	0.0	Nivel Nacional	Nivel Nacional	0	
10	16278.000	Suministro, Instalación, Certificación, Prueba y Entrega del Sistema de Radioayudas DVOR/DME para el Aeropuerto Internacional de Bocas del Toro / Contrato N°025/2017 / Consorcio Labissa	2.38.1.1.503.04.61.301	925,000	925,000	185,000.00	0.00	185,000.00	0.0	Bocas del Toro	Isla Colón	0	Proyecto en Ejecución
11	19420.000	Suministro e Instalación de Equipos de Rayos X para Aeropuerto Nacionales e Internacionales de la AAC	2.38.1.1.503.04.88.370	99,100	64,230	64,230.00	0.00	0.00	0.0	Panamá	Ancón	0	
12	16719.000	Instalación Suministro de Sistemas de Comunicaciones para el Aeropuerto de Calzada Larga / Contrato N°039/2017 / Indra Panamá, S.A.	2.38.1.1.503.04.77.301	0	298,123	298,123.00	298,122.30	0.00	0.0	Panamá	Las cumbres	0	Proyecto en Ejecución
PROGRAMA II: REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO AEROPORTUARIO				12,324,585	12,490,472	3,085,804	30,487	2,061,482	0.0				
13	17420.000	Rehabilitación de la Pista del Aeródromo de Tonosí	2.38.1.2.001.04.23.501	850,000	582,041	157,041.00	0.00	0.00	0.0	Tonosí	Azueró	0	
14	16861.000	Instalación Suministro, Prueba y Entrega de un Centro Auxiliar de Control del Tránsito Aéreo. Contrato N°005/2017/Consorcio Indra	2.38.1.2.503.04.18.519	4,125,900	3,827,777	527,057.00	0.00	0.00	0.0	Arraján	Veracruz	10	Proyecto en Ejecución
15	17435.000	Rehabilitación de la Pista, Plataforma y edificio Terminal del Aeropuerto de Puerto Obaldía	2.38.1.2.001.04.25.501	248,685	248,685	49,737.00	0.00	0.00	0.0	Darién	Guna Yala		
16	17436.000	Rehabilitación de la Pista y Plataforma del Aeródromo de Puerto Armuelles. Contrato N°021/2018 /	2.38.1.2.503.04.26.501	1,000,000	1,000,000	200,000.00	0.00	0.00	0.0	Barú	Puerto Armuelles		Proyecto en Ejecución
17	17409.000	Rehabilitación de la Calle de Rodaje, Cerca Perimetral y Terminal del Aeródromo de Santiago. Contrato N° 018/2017. / Empresa Inversiones Solabed	2.38.1.2.001.04.27.501	100,000	100,000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.0	Santiago	Santiago	15	Proyecto en Ejecución
18	11008.000	Ampliación Integral del Aeropuerto de Bocas del Toro, Isla Colón	2.38.1.2.001.04.07.501	4,000,000	4,000,000	800,000.00	0.00	800,000.00	0.0	Bocas del Toro	Isla Colón		



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA / FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
AL 28 DE FEBRERO DE 2018
(EN BALBOAS)

No.	CÓDIGO SINP	PROYECTOS	PARTIDA	PRESUPUESTO LEY 1	PRESUPUESTO				AVANCE FINANCIERO 6 = 5/4*100	LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA		AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
					MODIFICADO 2	ASIGNADO 3	EJECUTADO 4	SALDO DEL ASIGNADO 5 = 3-4		DISTRITO	CORREGIMIENTO		
19	16807.999	Programa de Construcción de Hangares para Operaciones de Búsqueda	2.38.1.2.503.04.29.519	200,000	200,000	40,000.00	0.00	40,000.00	0.0	Nivel Nacional	Nivel Nacional		
20	16251.000	Rehabilitación de la pista y Plataforma del Aeródromo de Isla Contadora	2.38.1.2.001.04.08.501	300,000	300,000	60,000.00	0.00	0.00	0.0	Balboa	Saboga		
21	11182.999	Rehabilitación de Infraestructura Doméstica a Nivel Nacional	2.38.1.2.001.02.72.501	250,000	322,566	322,566.00	0.00	322,566.00	0.0	Nivel Nacional	Nivel Nacional		Cont. N° 012/2017 - Rehabilitación del Edificio 443
			2.38.1.2.001.02.72.181	0	103,374	103,374.00	0.00	103,374.00					Cont. N° 003/2017 - Rehabilitación del Edificio 611 - Balboa
			2.38.1.2.001.02.72.165	0	22,364	22,364.00	0.00	22,364.00					Cont. N° 011/2017 -Servicio de Limpieza de Edificio Terminal, Operaciones Aeroportuarias y Torre de Control del Aeropuerto MAG
			2.38.1.2.001.02.72.305	0	27,497	27,497.00	27,496.59	0.41					Cont. N° 026/2017 - Sistema de Energía Solar Renovable para la Estación Aeronáutica de Puerto Obladia.
			2.38.1.2.001.02.72.350	0	42,158	42,158.00	0.00	42,158.00					Suministro de Módulos y Mobiliario de Oficina - Presupuesto, Contabilidad, Cobros y Tesorería.
			2.38.1.2.503.02.72.501	1,000,000	1,000,000	200,000.00	0.00	200,000.00					
			2.38.1.2.503.02.72.305	0	64,500	64,500.00	0.00	64,500.00	0.0				Suministro e Instalación de Generador Eléctrico para Aeropuerto de Bocas del Toro, Isla Colón.
			2.38.1.2.503.02.72.380	0	287,310	287,310	0.00	287,310.00				Contratación de Enlace de Comunicaciones para CERAP y Estación de Comunicación de CNV. Trabajos de Migración y Configuración de Servidor Electrónico. Suministro, Instalación y Configuración de Solución TDM sobre IP Edif. N° 646.	
2.38.1.2.503.02.72.391	0	112,200	112,200	0.00	112,200.00				Suministro de Antena para las Estaciones Aeronáuticas y Aeródromo. Cont. N° 002/2017 Instalación de Sistema de Meteorología para el Aeropuerto Internacional Enrique Malek..				
22	11249.000	Conservación de las Áreas Verdes de los Aeropuertos a Nivel Nacional	2.38.1.2.001.03.01.189	250,000	250,000	50,000.00	2,990.00	47,010.00	6.0	Nivel Nacional	Nivel Nacional	12	Control de la vegetación de los aeropuertos a nivel nacional
PROGRAMA III: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL				218,000	218,000	43,600	0	43,600.00					
23	19523.001	Capacitación Técnica Operativa de la AAC	2.38.1.3.001.01.01.624	218,000	218,000	43,600.00	0.00	43,600.00	0.0	Panamá	Ancón	0	Recursos para establecer las condiciones de funcionalidad y desarrollo de las operaciones aeronáuticas, desde la perspectiva organizacional y técnica

NOTA: N/A: No Aplica