



**AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL**  
**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO**  
**AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA / FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN**  
**AL 30 DE ABRIL DE 2018**  
**(EN BALBOAS)**

No.	CÓDIGO SINIP	PROYECTOS	PARTIDA	PRESUPUESTO LEY 1	PRESUPUESTO				AVANCE FINANCIERO 6 = 5/4*100	LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA		AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
					MODIFICADO 2	ASIGNADO 3	EJECUTADO 4	SALDO DEL ASIGNADO 5 = 3-4		DISTRITO	CORREGIMIENTO		
<b>TOTAL</b>				<b>21,216,685.00</b>	<b>21,216,685.00</b>	<b>20,572,685.00</b>	<b>1,305,843.93</b>	<b>19,266,841.07</b>	<b>6.35</b>				
<b>PROGRAMA I: ADQUISICIÓN Y REHABILITACIÓN DE EQUIPO</b>				<b>8,674,100.00</b>	<b>7,217,657.00</b>	<b>7,217,657.00</b>	<b>823,712.30</b>	<b>6,393,944.70</b>	<b>11.4</b>				
1	16335.000	Instalación, Suministro, Prueba y Entrega de Sistemas de Información Meteorológica y Avisos de Tránsito Aéreo para Aeródromos Nacionales. <b>Contrato N°008/2017/ Contratista Panama Hardware, S. A</b>	2.38.1.1.503.04.63.301	250,000	0	0.00	0.00	0.00	0.0	Nivel Nacional	Nivel Nacional	100	Sistema de Meteorología y Avisos de Tránsito Aéreo para Aeródromos de Jaqué y Guararé, Instalados y Operativo. El saldo del Proyecto es utilizado para financiar proyectos que se ejecutan actualmente.
2	16280.000	Instalación, Suministro, Certificación Prueba y Entrega de Sistemas de Radio Ayudas CVOR/DME para la Estación de La Palma. <b>Contrato N° 006/2017 /Panamá Hardware, S. A.</b>	2.38.1.1.001.04.62.301	0	388,740	388,740.00	0.00	388,740.00	0.0	Chepigana	Darién	80	El equipo fue fabricado y a la fecha se encuentran en la Estación Aeronáutica de La Palma. Actualmente el proyecto está en fase de instalación de antenas del sistema.
3	16868.001	Instalación, Estudio y Suministro de Protecciones Eléctricas. (Cerro Galera)	2.38.1.1.503.04.71.255	100,000	163,930	163,930.00	163,930.00	0.00	100.0	Arraján Panamá	Veracruz Ancón	0	Contrato N°004/2018 por B/132,330.00 en refrendo para el Suministro e Instalación de línea de distribución trifásica, ecológica de 35kv en la estación de Cerro Galera. Como actividad se ejecuto proyecto de Suministro de Equipos de Control de Luces de Pistas y Calle de Rodaje para Aeropuertos de Bocas del Toro y Contadora (Regulador de Corriente).
4	16868.002	Reparación de Torres de Telecomunicaciones Aeronáuticas	2.38.1.1.503.04.73.189	100,000.00	22,670.00	22,670.00	20,000.00	2,670.00	88.2	Nivel Nacional	Nivel Nacional	0	Reparación de Antena y ajuste del CVOR/DME del Aeropuerto Enrique Malek, David
5	16868.005	Mantenimiento al Sistema de Gestión de Tráfico Aéreo y Aproximación Radar TopSky ATC y Sistemas TopSky <b>Contrato N°023/2016 / Contratista Thales Air System</b>	2.38.1.1.503.07.88.185	900,000	900,000	900,000.00	0.00	900,000.00	0.0	Panamá	Ancón	33	Mantenimiento, actualización y corrección de software y hardware del sistema de control aéreo.
6	17408.000	Instalación Suministro de un Simulador 180° para entrenamiento de Controladores Aéreos. <b>Contrato N°024/2017 / INDR</b>	2.38.1.1.503.04.84.380	1,000,000	1,230,000	1,230,000.00	0.00	1,230,000.00	0.0	Panamá	Ancón	25	Se realizan trabajo de obra civil para adecuación del lugar donde se instalaran los equipos y a su vez se fabrica los equipos con las especificaciones técnicas requeridas y estipuladas en los términos de referencia. El Proyecto se estima que finalice el 14 de agosto de 2018.
7	19418.000	Suministro, Instalación, Prueba, Entrega y Capacitación de Sistema de Meteorología para el Aeropuerto de Bocas del Toro	2.38.1.1.503.04.95.301	550,000	305,170	305,170.00	0.00	305,170.00	0.0	Bocas del Toro	Isla Colón	0	Los recursos serán utilizados para reforzar partidas con insuficiencia presupuestaria y respaldar proyectos nuevos no incluidos en el presupuesto de la presente vigencia fiscal. (SINIP Nos.16279.000 / 16779.000).
8	19557.000	Actualización del Radar Secundario MSSR MODO S, IRS-20 M/P de la Estación de Cerro Galera. <b>Contrato N°022/2017 / INDR</b>	2.38.1.1.503.04.96.185	990,000	856,838	856,838.00	0.00	856,838.00	0.0	Arraján	Veracruz	0	Capacitación técnica in situ, realizada el 13 de marzo de 2018. Pruebas en fábrica - 20 de marzo del año en curso. En espera de la llegada de los equipos a la ciudad de Panamá, estimada para el 15 de junio, para proceder con la instalación. Fecha de culminación del proyecto: 30 de junio de 2018.
9	16878.000	Suministro e Instalación de Radares Meteorológicos	2.38.1.1.503.04.85.301	3,000,000	0	0.00	0.00	0.00	0.0	Nivel Nacional	Nivel Nacional	0	Los recursos serán utilizados para reforzar partidas con insuficiencia presupuestaria y respaldar proyectos nuevos no incluidos en el presupuesto de la presente vigencia fiscal (SINIP Nos. 16280.000, 19471.000 y 11182.999).
10	19447.000	Suministro e Instalación de un Sistema de Ayuda visual de umbral lateral de pistas para Aeródromos Nacionales	2.38.1.1.503.04.91.255	760,000	298,960	298,960.00	3,735.00	295,225.00	1.2	Nivel Nacional	Nivel Nacional	0	Instalación de Luminarias en Calle de Rodaje Alpha en el Aeropuerto Marcos A. Gelabert. Instalación de Fibra Óptica en el Edificio 444. Instalación y Configuración de Cableado Estructurado par el Edificio 611.
11	16278.000	Suministro, Instalación, Certificación, Prueba y Entrega del Sistema de Radioayudas DVOR/DME para el Aeropuerto Internacional de Bocas del Toro / <b>Contrato N°025/2017 / Consorcio Labissa</b>	2.38.1.1.503.04.61.301	925,000	876,663	876,663.00	0.00	876,663.00	0.0	Bocas del Toro	Isla Colón	0	Se iniciaron obras civiles para la construcción de carretera, adecuación de la estación o caseta y los diseños de la nueva acometida eléctrica y contra antena. Se cumplió en su totalidad con el plan de capacitaciones propuesto para el buen manejo y funcionamiento de estos equipos.
12	19420.000	Suministro e Instalación de Equipos de Rayos X para Aeropuerto Nacionales e Internacionales de la AAC	2.38.1.1.503.04.88.370	99,100	44,230	44,230.00	0.00	44,230.00	0.0	Panamá	Ancón	0	Parte del recurso se utiliza para reforzar partida con insuficiencia presupuestaria y respaldar proyecto de Meteorología del Aeropuerto Enrique Malek.
13	16719.000	Instalación Suministro de Sistemas de Comunicaciones para el Aeropuerto de Calzada Larga / <b>Contrato N°039/2017 / Indra Panamá, S.A.</b>	2.38.1.1.503.04.77.301	0	298,123	298,123.00	298,122.30	0.70	100.0	Panamá	Las cumbres	0	Contrato N°039-2017 por B/662,494.00 en refrendo en Contraloría.
14	16279.000	Instalación, Suministro, Prueba, Entrega y Certificación de un Sistema de Vigilancia para el área del Caribe Occidental .	2.38.1.1.503.04.65.301	0	229,200	229,200.00	229,200.00	0.00	100.0	Guararé Nivel Nacional	El Macano Nivel Nacional	0	Contrato N°017/2017 / Suministro e Instalación de dos (2) Sistemas ADS-B para Vigilancia Radar en Cerro Canajagua.   Capacitación en fábrica ejecutada. Gestión de permisos para retirar carga de equipos en aduanas. Los equipos a instalar en Cerro Canajagua fueron enviados. Se evalúa sitio de mayor recepción para instalar equipo restante. Se incluye actividad para el Suministro de Antena para la Estaciones Aeronáuticas y Aeródromos por B/16,700.00
15	017417.000	Instalación, Suministro, Adecuación, Migración y Puesta en Marcha de un sistema de Gestión de Procesos Gubernamental (GRP)	2.38.1.1.503.04.87.399 2.38.1.1.001.04.87.198	0	15,241	15,241	13,225.00	2,016.00	86.8	Panamá	Ancón	87	<b>Proyecto de Vigencia Expirada.</b> Gestión de compromisos de suministro de Equipos de Computación y Servicios de Consultoría para Certificación de Sistema de Gestión de Calidad en los Departamentos de Meteorología (ISO9001-2015).
16	17390.000	Instalación de Sistema de Meteorología para el Aeropuerto Internacional Enrique Malek	2.38.1.1.503.04.83.391	0	95,500	95,500.00	95,500.00	95,500.00	100.0	David	Pedregal	100	Proyecto terminado y aceptado satisfactoriamente.
17	16762.000	Instalación Suministro de Sistemas de Comunicaciones para el Aeropuerto Int. Enrique Malek. <b>Contrato N°023/2017 /Comunicación Delta, S. A.</b>	2.38.1.1.503.04.78.301	0	492,392	492,392.00	0.00	492,392.00	0.0	David	Pedregal	20	En etapa de fabricación de Equipo.



**AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL**  
**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO**  
**AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA / FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN**  
**AL 30 DE ABRIL DE 2018**  
**(EN BALBOAS)**

No.	CÓDIGO SINP	PROYECTOS	PARTIDA	PRESUPUESTO LEY 1	PRESUPUESTO				AVANCE FINANCIERO 6 = 5/4*100	LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA		AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
					MODIFICADO 2	ASIGNADO 3	EJECUTADO 4	SALDO DEL ASIGNADO 5 = 3-4		DISTRITO	CORREGIMIENTO		
18	19471.000	Rediseño del Espacio Aereo - Área Terminal Panamá	2.38.1.1.503.04.93.171	0	1,000,000	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.0	Nivel Nacional	Nivel Nacional	0	Acto Público reprogramado. En espera de selección de nueva fecha.
<b>PROGRAMA II: REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO AEROPORTUARIO</b>				<b>12,324,585</b>	<b>13,781,028</b>	<b>13,137,028</b>	<b>482,132</b>	<b>12,654,896</b>	<b>3.7</b>				
19	17420.000	Rehabilitación de la Pista del Aeródromo de Tonosí	2.38.1.2.001.04.23.501	850,000	381,641	126,641.00	0.00	126,641.00	0.0	Tonosí	Azuero	0	Proyecto desfasado. Los recursos serán utilizados para reforzar partidas con insuficiencia presupuestaria y respaldar proyectos nuevos no incluidos en el presupuesto de la presente vigencia fiscal
20	16861.000	Instalación Suministro, Prueba y Entrega de un Centro Auxiliar de Control del Tránsito Aéreo. <b>Contrato N°005/2017/Consortio Indra</b>	2.38.1.2.503.04.18.519	4,125,900	3,760,985	3,760,985.00	0.00	3,760,985.00	0.0	Arraiján	Veracruz	42	Se realizan trabajo de obra civil para adecuación del lugar donde se establece el Centro Auxiliar para la instalación de los equipos. Se realizan Pruebas en fábrica de los sistemas AMHS (mensajería aeronáutica) y SCV (comunicación de voz).
21	17435.000	Rehabilitación de la Pista, Plataforma y Edificio Terminal del Aeropuerto de Puerto Obaldía	2.38.1.2.001.04.25.501	248,685	248,685	248,685.00	0.00	248,685.00	0.0	Darién	Guna Yala	0	Proyecto Desfasado. Los recursos serán utilizados para reforzar partidas con insuficiencia presupuestaria y respaldar proyectos nuevos no incluidos en el presupuesto de la presente vigencia fiscal
22	17436.000	Rehabilitación de la Pista y Plataforma del Aeródromo de Puerto Armuelles. <b>Contrato N°021/2018 / Inversiones Solabed</b>	2.38.1.2.503.04.26.501	1,000,000	1,020,000	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.0	Barú	Puerto Armuelles	21	Se realizan trabajo de obra civil para demolición de viviendas, talles y cerca existente que ocupan área del aeródromo, Levantamiento de polígono con proyección de pista.
23	17409.000	Rehabilitación de la Calle de Rodaje, Cerca Perimetral y Terminal del Aeródromo de Santiago. <b>Contrato N° 018/2017. / Empresa Inversiones Solabed</b>	2.38.1.2.001.04.27.501	100,000	100,000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.0	Santiago	Santiago	9	Revisión de planos constructivos y gestión de estudio de impacto ambiental -MIAMBIENTE.
24	11008.000	Ampliación Integral del Aeropuerto de Bocas del Toro, Isla Colón (Rehabilitación del Pavimento en la Pista y Plataforma del Aeropuerto de Bocas del Toro). <b>Contrato N° 007/2017. / Asociación ACCIDENTAL La Pista S. A.</b>	2.38.1.2.001.04.07.501	4,000,000	2,486,284	2,486,284.00	0.00	2,486,284.00	0.0	Bocas del Toro	Isla Colón	5	Inicio de trabajo de obra civil -(07-05-2018)- Repavimentación de Pista y áreas de giro.
25	15019.000	Construcción de Torre de Control para el Aeropuerto Internacional de David, Enrique Malek. <b>Contrato N° 025/2016 / Mackenzie Construction, S. A.</b>	2.38.1.2.001.02.41.501	0	1,124,976	1,124,976.00	0.00	1,124,976.00	0.0	David	Pedregal	18	Actualmente se realiza la construcción de la estructura de Acero del Fuste, Meteorología, Descanso y Fanal de la Torre de Control
26	16807.999	Programa de Construcción de Hangares para Operaciones de Búsqueda	2.38.1.2.503.04.29.519	200,000	200,000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.0	Nivel Nacional	Nivel Nacional	0	Proyecto Desfasado. Los recursos serán utilizados para reforzar partidas con insuficiencia presupuestaria y respaldar proyectos nuevos no incluidos en el presupuesto de la presente vigencia fiscal
27	16251.000	Rehabilitación de la Pista y Plataforma del Aeródromo de Isla Contadora	2.38.1.2.001.04.08.501	300,000	280,400	280,400.00	0.00	280,400.00	0.0	Balboa	Saboga	0	En etapa de Confeción de Pliego de Cargos
28	11182.999	Rehabilitación de Infraestructura Doméstica a Nivel Nacional	2.38.1.2.503.02.72.189	0	1,250,000	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.0	Nivel Nacional	Nivel Nacional		Diseño y Construcción de la adecuación y equipamiento del local comercial donde se establecen las nuevas oficinas de la AAC
			2.38.1.2.001.02.72.501	250,000	239,618	239,618.00	0.00	239,618.00	0.0			Cont. N° 012/2017 - Rehabilitación del Edificio 443	
			2.38.1.2.001.02.72.181	0	103,375	103,375.00	0.00	103,375.00	0.0			Cont. N° 003/2017 - Rehabilitación del Edificio 611 - Balboa	
			2.38.1.2.001.02.72.165	0	34,364	34,364.00	0.00	34,364.00	0.0			Cont. N° 011/2017 -Servicio de Limpieza de Edificio Terminal, Operaciones Aeroportuarias y Torre de Control del Aeropuerto MAG	
			2.38.1.2.001.02.72.305	0	27,497	27,497.00	27,496.59	0.41	100.0			Cont. N° 026/2017 - Sistema de Energía Solar Renovable para la Estación Aeronáutica de Puerto Obaldía.	
			2.38.1.2.001.02.72.350	0	44,158	44,158.00	0.00	44,158.00	0.0			Suministro de Módulos y Mobiliario de Oficina - Presupuesto, Contabilidad, Cobros y Tesorería.	
			2.38.1.2.503.02.72.501	1,000,000	939,370	550,370.00	0.00	550,370.00	0.0			Cont. N° 040/2017 Cercado Perimetral del Aeropuerto Marcos A. Gelabert.por B/589,000.00	
			2.38.1.2.503.02.72.169	0	100,676	100,676.00	100,675.14	0.86	100.0			Contratación de Enlace de Comunicaciones para el CERAP y las Estaciones de Comunicaciones de CNV/ por B/100,675.14	
			2.38.1.2.503.02.72.165	0	66,792	66,792.00	66,791.40	0.60	0.0			Contrato N° 11/2017 Servicio de Limpieza del Edificio Terminal, Operaciones Aeroportuaria y Torre de Control.	
			2.38.1.2.503.02.72.305	0	64,500	64,500.00	0.00	64,500.00	0.0			Suministro e Instalación de Generador Eléctrico para Aeropuerto de Bocas del Toro, Isla Colón.	
			2.38.1.2.503.02.72.380	0	736,634	736,634	133,162.00	603,472.00	0.0			Contratación de Enlace de Comunicaciones para CERAP y Estación de Comunicación de CNV. Trabajos de Migración y Configuración de Servidor Electrónico. Suministro, Instalación y Configuración de Solución TDM sobre IP Edif. N° 646.	
			2.38.1.2.001.02.72.591	0	30,847	30,847.00	0.00	30,847.00	0.0			Contrato N°018/2016 - Estudio, Diseño y construcción de la Estación de comunicaciones Aeródromo Rubén Cantú, Santiago	
			2.38.1.2.503.02.72.391	0	60,630	60,630.00	60,630.00	0.00	0.0			Pago de vigencia expirada por Suministro de Tranceptores, antenas y cables para la Torre de Control del Aeropuerto de Changuinola.	
			2.38.1.2.001.02.72.519	0	98,000	98,000	0.00	98,000.00	0.0			Construcción de Parque Mirador para visitantes Aeropuerto Marcos A. Gelabert. Empresa: Inversiones Solabed	
2.38.1.2.503.02.72.299	0	11,596	11,596	2,587.50	9,008.50	0.0	Aquisición de Handset con PTT y Router CNV						



**AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL**  
**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO**  
**AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA / FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN**  
**AL 30 DE ABRIL DE 2018**  
**(EN BALBOAS)**

No.	CÓDIGO SINP	PROYECTOS	PARTIDA	PRESUPUESTO LEY 1	PRESUPUESTO				AVANCE FINANCIERO 6 = 5/4*100	LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA		AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
					MODIFICADO 2	ASIGNADO 3	EJECUTADO 4	SALDO DEL ASIGNADO 5 = 3-4		DISTRITO	CORREGIMIENTO		
29	11249.000	Conservación de las Áreas Verdes de los Aeropuertos a Nivel Nacional	2.38.1.2.001.03.01.189	250,000	370,000	370,000.00	90,789.00	279,211.00	24.5	Nivel Nacional	Nivel Nacional	12	Control de la vegetación de los aeropuertos a nivel nacional
<b>PROGRAMA III: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>				<b>218,000</b>	<b>218,000</b>	<b>218,000</b>	<b>0</b>	<b>218,000.00</b>	<b>0.0</b>				
30	19523.001	Capacitación Técnica Operativa de la AAC	2.38.1.3.001.01.01.624	218,000	218,000	218,000.00	0.00	218,000.00	0.0	Panamá	Ancón	0	Recursos para establecer las condiciones de funcionalidad y desarrollo de las operaciones aeronáuticas, desde la perspectiva organizacional y técnica.

NOTA: N/A: No Aplica