



**AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL**  
**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO**  
**AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA / FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN**  
**AL 31 DE MARZO DE 2018**  
**(EN BALBOAS)**

No.	CÓDIGO SINIP	PROYECTOS	PARTIDA	PRESUPUESTO LEY 1	PRESUPUESTO				(% AVANCE FINANCIERO 6 = 5/4*100	LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA		(% AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
					MODIFICADO 2	ASIGNADO 3	EJECUTADO 4	SALDO DEL ASIGNADO 5 = 3-4		DISTRITO	CORREGIMIENTO		
<b>TOTAL</b>				<b>21,216,685.00</b>	<b>21,216,685.00</b>	<b>13,035,617.00</b>	<b>657,179.03</b>	<b>12,378,437.97</b>	<b>5.04</b>				
<b>PROGRAMA I: ADQUISICIÓN Y REHABILITACIÓN DE EQUIPO</b>				<b>8,674,100.00</b>	<b>8,628,917.00</b>	<b>5,656,917.00</b>	<b>433,722.30</b>	<b>5,223,194.70</b>	<b>7.7</b>				
1	16335.000	Instalación, Suministro, Prueba y Entrega de Sistemas de Información Meteorológica y Avisos de Tránsito Aéreo para Aeródromos Nacionales	2.38.1.1.503.04.63.301	250,000	200,000	0.00	0.00	0.00	0.0	Nivel Nacional	Nivel Nacional	0	
2	16868.001	Instalación, Estudio y Suministro de Protecciones Eléctricas. (Cerro Galera)	2.38.1.1.503.04.71.255	100,000	132,330	52,330.00	0.00	52,330.00	0.0	Arraján	Veracruz	0	Contrato N°004/2018 por B/132.330.00 Diseño, Acopio, Suministro e instalación de línea de distribución trifásica, ecológica de 35kv en la estación de Cerro Galera. Proyecto ejecutado, protección eléctrica puesta en marcha.
3	16868.002	Reparación de Torres de Telecomunicaciones Aeronáuticas	2.38.1.1.503.04.73.189	100,000.00	22,670.00	22,670.00	0.00	22,670.00	0.0	Nivel Nacional	Nivel Nacional	0	
4	16868.005	Mantenimiento al Sistema de Gestión de Tráfico Aéreo y Aproximación Radar TopSky ATC y Sistemas TopSky Contrato N°023/2016 / Contratista Thales Air System	2.38.1.1.503.07.88.185	900,000	900,000	180,000.00	0.00	180,000.00	0.0	Panamá	Ancón	50	
5	17408.000	Instalación Suministro de un Simulador 180° para entrenamiento de Controladores Aéreos. Contrato N°024/2017 / INDRA	2.38.1.1.503.04.84.380	1,000,000	1,000,000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.0	Panamá	Ancón	25	Se realizan trabajo de obra civil para adecuación del lugar donde se instalaran los equipos y a su vez se fabrican los equipos con las especificaciones técnicas requeridas y estipuladas en los términos de referencia. Proyecto finaliza el 14 de agosto de 2018.
6	19418.000	Suministro, Instalación, Prueba, Entrega y Capacitación de Sistema de Meteorología para el Aeropuerto de Bocas del Toro	2.38.1.1.503.04.95.301	550,000	305,170	305,170.00	0.00	0.00	0.0	Bocas del Toro	Isla Colón	0	Los recursos se utilizan para financiar proyectos Nos. 16279.000 / 16779.000.
7	19557.000	Actualización del Radar Secundario MSSR MODO S, IRS-20 M/P de la Estación de Cerro Galera. Contrato N°022/2017 / INDRA	2.38.1.1.503.04.96.185	990,000	838,501	46,501.00	0.00	46,501.00	0.0	Arraján	Veracruz	0	El 13 de marzo se lleva a cabo la capacitación de técnicos en sitio, y pruebas en fábrica el 20 de marzo del año en curso. En espera de la llegada de los equipos a la ciudad de Panamá, estimada para el 15 de junio, para proceder con la instalación. Fecha para la culminación del proyecto: 30 de junio de 2018.
8	16878.000	Suministro e Instalación de Radares Meteorológicos	2.38.1.1.503.04.85.301	3,000,000	3,000,000	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.0	Nivel Nacional	Nivel Nacional	0	Los recursos se utilizan para financiar proyectos Nos. 16280.000, 19471.000 y 11182.999
9	19447.000	Suministro e Instalación de un Sistema de Ayuda visual de umbral lateral de pistas para Aeródromos Nacionales	2.38.1.1.503.04.91.255	760,000	591,352	211,352.00	0.00	211,352.00	0.0	Nivel Nacional	Nivel Nacional	0	Proyecto no se ejecutará, pasa a financiar actividades del programa 11182.999
10	16278.000	Suministro, Instalación, Certificación, Prueba y Entrega del Sistema de Radioayudas DVOR/DME para el Aeropuerto Internacional de Bocas del Toro / Contrato N°025/2017 / Consorcio Labissa	2.38.1.1.503.04.61.301	925,000	925,000	925,000.00	0.00	925,000.00	0.0	Bocas del Toro	Isla Colón	0	Se iniciaron obras civiles para la construcción de carretera, adecuación de la estación o caseta y los diseños de la nueva acometida eléctrica y contra antena. Se cumplió en su totalidad con el plan de capacitaciones propuesto para el buen manejo y funcionamiento de estos equipos.
11	19420.000	Suministro e Instalación de Equipos de Rayos X para Aeropuerto Nacionales e Internacionales de la AAC	2.38.1.1.503.04.88.370	99,100	44,230	44,230.00	0.00	0.00	0.0	Panamá	Ancón	0	Parte del recurso se utiliza para financiar proyecto No. 17390.000
12	16719.000	Instalación Suministro de Sistemas de Comunicaciones para el Aeropuerto de Calzada Larga / Contrato N°039/2017 / Indra Panamá, S.A.	2.38.1.1.503.04.77.301	0	298,123	298,123.00	298,122.30	0.70	100.0	Panamá	Las cumbres	0	Reserva al Contrato N°039-2017 por B/298,123.00   En etapa administrativa para actualizar partida presupuestaria 2018, en el contrato que permita iniciar ejecución en el primer semestre.
13	N/A	Suministro de Antena para las Estaciones Aeronáuticas y Aeródromos	2.38.1.1.503.04.65.391	0	16,700	16,700.00	0.00	0.00	0.0	Nivel Nacional	Nivel Nacional	0	No tenemos reporte de la UE
14	16279.000	Instalación, Suministro, Prueba, Entrega y Certificación de un Sistema de Vigilancia para el área del Caribe Occidental.	2.38.1.1.503.04.65.301	0	212,500	212,500.00	0.00	0.00	0.0	Guararé	El Macano	0	Contrato N°017/2017 / Suministro e Instalación de dos (2) Sistemas ADS-B para Vigilancia Radar en Cerro Canajagua.   es necesario contar con reporte de la UE
15	N/A	Equipos de Computación	2.38.1.1.503.04.87.399	0	6,741	6,741.00	0.00	0.00	0.0	Panamá	Ancón	0	Trámites administrativos en gestión para concretar suministro.
16	17390.000	Instalación de Sistema de Meteorología para el Aeropuerto Internacional Enrique Malek	2.38.1.1.503.04.83.391	0	95,500	95,500.00	95,500.00	0.00	100.0	David	Pedregal	100	Proyecto terminado y aceptado satisfactoriamente.   No tenemos reporte de la Unidad Ejecutora (UE)
17	N/A	Servicios de Consultoría para Certificación de Sistema de Gestión de Calidad en los Departamentos de Meteorología	2.38.1.1.001.04.87.198	0	8,500	8,500.00	8,500.00	0.00	100.0	Panamá	Ancón	80	Se realizan la evaluación con la empresa Consultora para finiquitar certificación ISO 9001-2015
18	N/A	Regulador de Corriente	2.38.1.1.001.04.71.296	0	31,600	31,600.00	31,600.00	0.00	100.0	Panamá	Ancón	100	Trámites administrativos en gestión para concretar suministro



**AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL**  
**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO**  
**AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA / FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN**  
**AL 31 DE MARZO DE 2018**  
**(EN BALBOAS)**

No.	CÓDIGO SINP	PROYECTOS	PARTIDA	PRESUPUESTO LEY 1	PRESUPUESTO				AVANCE FINANCIERO 6 =5/4*100	LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA		AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
					MODIFICADO 2	ASIGNADO 3	EJECUTADO 4	SALDO DEL ASIGNADO 5 = 3-4		DISTRITO	CORREGIMIENTO		
<b>PROGRAMA II: REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO AEROPORTUARIO</b>				<b>12,324,585</b>	<b>12,369,768</b>	<b>7,335,100</b>	<b>223,457</b>	<b>5,395,000</b>	<b>0.0</b>				
19	17420.000	Rehabilitación de la Pista del Aeródromo de Tonosí	2.38.1.2.001.04.23.501	850,000	381,641	126,641.00	0.00	0.00	0.0	Tonosí	Azuero	0	No tenemos reporte de la Unidad Ejecutora (UE)
20	16861.000	Instalación Suministro, Prueba y Entrega de un Centro Auxiliar de Control del Tránsito Aéreo. Contrato N°005/2017/Consortio Indra	2.38.1.2.503.04.18.519	4,125,900	3,760,985	460,265.00	0.00	0.00	0.0	Arraján	Veracruz	10	Se realizan trabajo de obra civil para adecuación del lugar donde se establece el Centro Auxiliar para la instalación de los equipos
21	17435.000	Rehabilitación de la Pista , Plataforma y Edificio Terminal del Aeropuerto de Puerto Obaldía	2.38.1.2.001.04.25.501	248,685	248,685	49,737.00	0.00	0.00	0.0	Darién	Guna Yala		No tenemos reporte de la Unidad Ejecutora (UE)
22	17436.000	Rehabilitación de la Pista y Plataforma del Aeródromo de Puerto Armuelles. Contrato N°021/2018 /	2.38.1.2.503.04.26.501	1,000,000	1,020,000	1,020,000.00	0.00	0.00	0.0	Barú	Puerto Armuelles		Proyecto en Ejecución
23	17409.000	Rehabilitación de la Calle de Rodaje, Cerca Perimetral y Terminal del Aeródromo de Santiago. Contrato N° 018/2017. / Empresa Inversiones Solabed	2.38.1.2.001.04.27.501	100,000	100,000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.0	Santiago	Santiago	20	Proyecto en Ejecución
24	11008.000	Ampliación Integral del Aeropuerto de Bocas del Toro, Isla Colón	2.38.1.2.001.04.07.501	4,000,000	1,680,140	1,680,140.00	0.00	1,680,140.00	0.0	Bocas del Toro	Isla Colón		No tenemos reporte de la Unidad Ejecutora (UE)
25	11008.000	Rehabilitación del Pavimento en la Pista y Plataforma del Aeropuerto de Bocas del Toro.	2.38.1.2.001.04.07.501	0	2,319,860	2,319,860.00	0.00	2,319,860.00	0.0	Bocas del Toro	Isla Colón	10%	Se realizan trabajo de parcheo profunda de pista y colocación de asfalto a inicio de la pista.
26	16807.999	Programa de Construcción de Hangares para Operaciones de Búsqueda	2.38.1.2.503.04.29.519	200,000	200,000	40,000.00	0.00	40,000.00	0.0	Nivel Nacional	Nivel Nacional		No tenemos reporte de la Unidad Ejecutora (UE)
27	16251.000	Rehabilitación de la pista y Plataforma del Aeródromo de Isla Contadora	2.38.1.2.001.04.08.501	300,000	300,000	60,000.00	0.00	0.00	0.0	Balboa	Saboga		
28	11182.999	Rehabilitación de Infraestructura Doméstica a Nivel Nacional	2.38.1.2.001.02.72.501	250,000	239,618	239,618.00	0.00	239,618.00	0.0	Nivel Nacional	Nivel Nacional		Cont. N° 012/2017 - Rehabilitación del Edificio 443
			2.38.1.2.001.02.72.181	0	103,375	103,375.00	0.00	103,375.00				Cont. N° 003/2017 - Rehabilitación del Edificio 611 - Balboa	
			2.38.1.2.001.02.72.165	0	34,364	34,364.00	0.00	34,364.00				Cont. N° 011/2017 -Servicio de Limpieza de Edificio Terminal, Operaciones Aeroportuarias y Torre de Control del Aeropuerto MAG	
			2.38.1.2.001.02.72.305	0	27,497	27,497.00	27,496.59	0.41				Cont. N° 026/2017 - Sistema de Energía Solar Renovable para la Estación Aeronáutica de Puerto Obaldía.	
			2.38.1.2.001.02.72.350	0	44,158	44,158.00	0.00	44,158.00				Suministro de Módulos y Mobiliario de Oficina - Presupuesto, Contabilidad, Cobros y Tesorería.	
			2.38.1.2.503.02.72.501	1,000,000	1,000,000	200,000.00	0.00	200,000.00					
			2.38.1.2.503.02.72.169	0	100,676	100,676.00	100,675.14	0.86	100.0		Contratación de Enlace de Comunicaciones para el CERAP y las Estaciones de Comunicaciones de CNV/ por B./100,675.14		
			2.38.1.2.503.02.72.165	0	66,792	66,792.00	0.00	66,792.00	0.0		Contrato N° 11/2017 Servicio de Limpieza del Edificio Terminal, Operaciones Aeroportuaria y Torre de Control.		
			2.38.1.2.503.02.72.305	0	64,500	64,500.00	0.00	64,500.00	0.0		Suministro e Instalación de Generador Eléctrico para Aeropuerto de Bocas del Toro, Isla Colón.		
			2.38.1.2.503.02.72.380	0	186,634	186,634	0.00	186,634.00	0.0		Contratación de servicios de comunicaciones para CERAP y Estación de Comunicación de CNV. Trabajos de Migración y Configuración de Servidor Electrónico. Suministro, Instalación y Configuración de Servidor Electrónico.		
2.38.1.2.001.02.72.591	0	30,847	30,847.00	0.00	30,847.00	0.0		Contrato N°018/2016 - Estudio, Diseño y construcción de la Estación de comunicaciones Aeródromo Rubén Cantú, Santiago					
2.38.1.2.001.02.72.519	0	78,400	78,400	0.00	78,400.00	0.0							
2.38.1.2.503.02.72.399	0	11,596	11,596	0.00	11,596.00	0.0		Aquisición de Handset con PTT y Router CNV					
29	11249.000	Conservación de las Áreas Verdes de los Aeropuertos a Nivel Nacional	2.38.1.2.001.03.01.189	250,000	370,000	370,000.00	95,285.00	274,715.00	25.8	Nivel Nacional	Nivel Nacional	12	Control de la vegetación de los aeropuertos a nivel nacional



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL  
 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO  
 AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA / FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN  
 AL 31 DE MARZO DE 2018  
 (EN BALBOAS)

No.	CÓDIGO SINP	PROYECTOS	PARTIDA	PRESUPUESTO LEY 1	PRESUPUESTO				LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA	OBSERVACIONES			
					MODIFICADO 2	ASIGNADO 3	EJECUTADO 4	SALDO DEL ASIGNADO 5 = 3-4			(%) AVANCE FINANCIERO 6 = 5/4*100	(%) AVANCE FÍSICO	
<b>PROGRAMA III: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>				218,000	218,000	43,600	0	43,600.00					
30	19523.001	Capacitación Técnica Operativa de la AAC	2.38.1.3.001.01.01.624	218,000	218,000	43,600.00	0.00	43,600.00	0.0	Panamá	Ancón	0	Recursos para establecer las condiciones de funcionalidad y desarrollo de las operaciones aeronáuticas, desde la perspectiva organizacional y técnica.

NOTA: N/A: No Aplica