



**AUTORIDAD AERONAUTICA CIVIL  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO  
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INVERSIÓN  
AL 30 DE JUNIO DE 2017**

PROGRAMAS Y PROYECTOS	PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO LEY	MODIFICADO	ASIGNADO	EJECUCIÓN	PAGADO	% EJECUTADO
<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN</b>		<b>22,984,300.00</b>	<b>22,984,300.00</b>	<b>15,102,490.00</b>	<b>1,809,022.86</b>	<b>1,514,778.43</b>	<b>11.98</b>
<b>I ADQUISICION Y REHAB. DE EQUIPO</b>	2.38.1.1	<b>6,450,000.00</b>	<b>6,029,636.00</b>	<b>4,058,206.00</b>	<b>790,932.50</b>	<b>769,432.50</b>	<b>19.49</b>
<b>EQUIPOS VARIOS</b>		<b>6,450,000.00</b>	<b>6,029,636.00</b>	<b>4,058,206.00</b>	<b>790,932.50</b>	<b>769,432.50</b>	<b>19.49</b>
Instalación, Suministro, Prueba y Entrega de Sistemas de Información Meteorológica y avisos de Tránsito Aéreo para Aeródromos Nacionales (Jaqué-Guararé)	<b>2.38.1.1.503.04.63.301</b>	250,000	411,250	286,250.00	161,250.00	139,750.00	<b>56.33</b>
Instalación, Suministro, Prueba, Entrega y Certificación de un Sistema de Vigilancia para el área del Caribe Occidental	<b>2.38.1.1.503.04.65.301</b>	250,000	250,000	125,000.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
Instalación, Estudio y Suministro de Protecciones Eléctricas	<b>2.38.1.1.001.04.71.255</b>	100,000	100,000	50,000.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
Reparación de Torres de Telecomunicaciones Aeronáuticas	<b>2.38.1.1.001.04.73.189</b>	50,000.00	1,366.00	1,366.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
Mantenimiento al Sistema de Gestión de Tráfico Aéreo y Aproximación Radar TopSky ATC y Sistemas TopSky	<b>2.38.1.1.001.07.88.185</b>	400,000	400,000	200,000.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
	<b>2.38.1.1.503.07.88.185</b>	500,000	500,000	250,000.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
Instalación Suministro de Equipo Chiller de respaldo para el Centro de Control de Tránsito Aéreo	<b>2.38.1.1.503.07.89.370</b>	250,000	250,000	125,000.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
Instalación de Sistema de Meteorología para el Aeropuerto Internacional Enrique Malek	<b>2.38.1.1.503.04.83.301</b>	550,000	550,000	275,000.00	95,500.00	95,500.00	<b>34.73</b>
Instalación Suministro de Sistemas de Comunicaciones para el Aeropuerto de Calzada Larga	<b>2.38.1.1.503.04.77.301</b>	650,000	266,547	266,547.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
Instalación Suministro de Sistemas de Comunicaciones para el Aeropuerto Int. Enrique Malek	<b>2.38.1.1.503.04.78.301</b>	650,000	252,551	57,551.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
Instalación Suministro de un Simulador 180° para entrenamiento de Controladores Aéreos	<b>2.38.1.1.001.04.84.380</b>	650,000	650,000	325,000.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
	<b>2.38.1.1.503.04.84.380</b>	350,000	218,626	218,626.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
Instalación Suministro de Sistemas de Comunicaciones para los Aeródromos de Isla Contadora y Santiago	<b>2.38.1.1.001.04.80.301</b>	0	200,000	200,000.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
	<b>2.38.1.1.503.04.80.301</b>	200,000	200,000	100,000.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
Instalación de Sistema de Integración y Publicidad de Información Meteorológica Aeronáutica	<b>2.38.1.1.001.04.82.380</b>	300,000	40,000	40,000.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>



**AUTORIDAD AERONAUTICA CIVIL**  
**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO**  
**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INVERSIÓN**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2017**

PROGRAMAS Y PROYECTOS	PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO LEY	MODIFICADO	ASIGNADO	EJECUCIÓN	PAGADO	% EJECUTADO
Desarrollo Diseño de Sistema de Digitalización y Control de Documentos	2.38.1.1.503.04.86.380	100,000	0	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
	2.38.1.1.001.04.86.380	400,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
Instalación Suministro, Adecuación, Migración y Puesta en marcha de un Sistema de Gestión de Procesos Gubernamental (GRP) para AAC	2.381.1.503.04.87.380	138,100	118,435	49,385.00	0.00	0.00	0.00
	2.38.1.1.001.04.87.380	661,900	194,525	62,145.00	0.00	0.00	0.00
Consultoría <b>(Creada)</b>	2.38.1.1.001.04.87.171	0	467,375	467,375.00	280,425.00	280,425.00	60.00
Suministro, Instalación Prueba y Entrega de Sistemas Automáticos de Información Meteorológica, para el Aeropuerto Marcos A. Gelabert. <b>(Creada)</b>	2.38.1.1.001.04.64.301	0	138,259	138,259.00	138,258.90	138,258.90	100.00
Suministro de Faros y Kits de montaje para los aeródromos de Chame, Contadora, Santiago, Changuinola y Gelabert.	2.38.1.1.503.07.71.255	0	115,499	115,499.00	115,498.60	115,498.60	100.00
Instalación, Suministro, Prueba, Entrega y Capacitación de Sist. de Meteorología del Aerop. Tocumen	2.38.1.1.503.04.67.301	0	317,643	317,643.00	0.00	0.00	0.00
Instalación, Suministro, Certificación, Prueba y Entrega del Sistema de Radioayudas DVOR/DME para el Aeropuerto Internacional de Bocas del Toro (Creada)	2.38.1.1.503.04.61.301	0	178,000	178,000.00	0.00	0.00	0.00
Instalación Suministro, Certificación Prueba y Entrega de Sistemas de Radio Ayudas CVOR/DME para la Estación de La Palma	2.38.1.1.001.04.62.301	0	209,560	209,560.00	0.00	0.00	0.00
<b>II REHAB. Y MANTEN. AEROPORTUARIO</b>	2.38.1.2.	<b>16,534,300.00</b>	<b>16,954,664.00</b>	<b>11,044,284.00</b>	<b>1,018,090.36</b>	<b>745,345.93</b>	<b>9.22</b>
<b>REHAB. INFRAES. DOMESTICA</b>		<b>16,034,300.00</b>	<b>16,454,664.00</b>	<b>10,544,284.00</b>	<b>921,192.25</b>	<b>651,787.00</b>	<b>8.74</b>
Rehabilitación del Pavimento en la Pista y Plataforma del Aeropuerto Bocas del Toro	2.38.1.2.001.04.07.501	350,000	350,000	175,000.00	0.00	0.00	0.00
	2.38.1.2.503.04.07.501	1,650,000	1,650,000	825,000.00	0.00	0.00	0.00
Construcción de Torre de Control para el Aeropuerto Enrique Malek	2.38.1.2.001.02.41.501	300,000	300,000	150,000.00	0.00	0.00	0.00
	2.38.1.2.503.02.41.501	500,000	500,000	250,000.00	55,259.75	0.00	22.10
Instalación Suministro, Prueba y Entrega de un Centro Auxiliar de Control del Tránsito Aéreo	2.38.1.2.001.04.18.519	2,806,500	2,458,681	1,055,431.00	0.00	0.00	0.00
	2.38.1.2.503.04.18.519	4,693,500	4,099,108	1,752,358.00	0.00	0.00	0.00
Fortalecimiento de la Seguridad del Edificio del Centro de Control de Tránsito Aéreo de Área y Aproximación Radar de Panamá	2.38.1.2.001.04.09.181	200,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rehabilitación Pista de Sambú, Provincia de Darién	2.381.2.001.04.21.501	300,000	240,000	90,000.00	0.00	0.00	0.00
	2.38.1.2.503.04.21.501	50,000	50,000	25,000.00	0.00	0.00	0.00



**AUTORIDAD AERONAUTICA CIVIL**  
**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO**  
**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INVERSIÓN**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2017**

PROGRAMAS Y PROYECTOS	PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO LEY	MODIFICADO	ASIGNADO	EJECUCIÓN	PAGADO	% EJECUTADO
Rehabilitación Pista de Garachiné, Provincia de Darién	2.381.2.001.04.22.501	200,000	200,000	100,000.00	0.00	0.00	0.00
	2.38.1.2.503.04.22.501	150,000	59,000	59,000.00	0.00	0.00	0.00
Construcción de Cercado Perimetral de los Aeropuertos de Bocas del Toro, Isla Colón y Calzada Larga	2.38.1.2.001.04.24.501	300,000	285,005	195,005.00	0.00	0.00	0.00
	2.38.1.2.503.04.24.501	200,000	82,030	82,030.00	0.00	0.00	0.00
Rehabilitación de la Pista, Plataforma y Edificio Terminal del Aeropuerto de Puerto Obaldía, Comarca Guna Yala	2.381.2.001.04.25.501	200,000	200,000	100,000.00	0.00	0.00	0.00
	2.38.1.2.503.04.25.501	800,000	7,280	7,280.00	0.00	0.00	0.00
Rehabilitación de la Calle de Rodaje Alpha Aeropuerto Marcos A. Gelabert	2.38.1.2.503.02.99.501	0	792,720	792,720.00	122,557.50	122,557.50	15.46
Rehabilitación de la Pista y Plataforma del Aeródromo de Puerto Armuelles, Prov. de Chiriquí	2.38.1.2.001.04.26.501	400,000	227,831	227,831.00	0.00	0.00	0.00
	2.38.1.2.503.04.26.501	684,300	230,581	230,581.00	0.00	0.00	0.00
Rehabilitación de Franja de Seguridad de Pista entre las Calles de Rodaje Alpha, Bravo y la Pista del Aeropuerto Marcos A. Gelabert	2.381.2.001.04.01.501	0	172,169	172,169.00	117,257.40	117,257.40	68.11
Ampliación y Remodelación del Edificio terminal del Aeropuerto Marcos A. Gelabert	2.38.1.2.503.02.76.501	0	453,719	453,719.00	0.00	0.00	0.00
Rehabilitación de Calle de Rodaje, Cerca Perimetral y Terminal en el Aeródromo de Santiago	2.38.1.2.001.04.27.501	398,100	274,478	155,048.00	0.00	0.00	0.00
	2.38.1.2.503.04.27.501	101,900	101,900	50,950.00	0.00	0.00	0.00
Construcción de Torre de Control en el Aeródromo Alex Bosquez, Calzada Larga	2.38.1.2.503.04.28.501	250,000	250,000	125,000.00	0.00	0.00	0.00
Rehabilitación de Infraestructura Doméstica a Nivel Nacional	2.38.1.2.001.02.72.169	0	82,700	82,700.00	73,276.94	0.00	88.61
	2.38.1.2.001.02.72.189	0	260,000	260,000.00	5,000.00	0.00	0.00
	2.38.1.2.001.02.72.197	0	14,995	14,995.00	0.00	0.00	0.00
	2.38.1.2.503.02.72.165	0	91,000	91,000.00	0.00	0.00	0.00
	2.38.1.2.001.02.72.181	0	442,459	442,459.00	0.00	0.00	0.00
	2.38.1.2.503.02.72.301	0	75,000	75,000.00	60,630.00	0.00	80.84
	2.38.1.2.503.02.72.305	0	52,000	52,000.00	0.00	0.00	0.00
	2.38.1.2.503.02.72.280	0	477,502	477,502.00	0.00	0.00	0.00



**AUTORIDAD AERONAUTICA CIVIL**  
**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO**  
**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INVERSIÓN**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2017**

PROGRAMAS Y PROYECTOS	PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO LEY	MODIFICADO	ASIGNADO	EJECUCIÓN	PAGADO	% EJECUTADO
	<b>2.38.1.2.001.02.72.370</b>	0	60,000	60,000.00	42,000.00	0.00	<b>70.00</b>
	<b>2.38.1.2.001.02.72.380</b>	0	266,434	266,434.00	51,097.16	32,200.00	<b>19.18</b>
	<b>2.38.1.2.503.02.72.370</b>	0	249,439	249,439.00	219,448.02	219,448.02	<b>87.98</b>
	<b>2.38.1.2.001.02.72.501</b>	983,900	705,063	705,063.00	50,114.40	50,114.40	<b>7.11</b>
	<b>2.381.2.001.02.72.165</b>	0	59,500	59,500.00	47,600.00	35,700.00	<b>80.00</b>
	<b>2.38.1.2.503.02.72.501</b>	516,100	634,070	634,070.00	76,951.08	74,509.68	<b>12.14</b>
<b>Otras Habilitaciones</b>		<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>96,898.11</b>	<b>93,558.93</b>	<b>19.38</b>
Conservación de las Áreas Verdes de los Aeropuertos a Nivel Nacional	<b>2.38.1.2.001.03.01.189</b>	500,000	500,000.00	500,000.00	90,731.73	88,188.73	<b>18.15</b>
Areas Verdes Vigencia Expirada	2.38.1.2.001.03.01.199	0	9,969	9,969.00	6,166.38	5,370.20	<b>61.86</b>