



**AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL**  
**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO**  
**AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA / FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN**  
**AL 31 DE JULIO DE 2017**  
**(EN BALBOAS)**

No.	CÓDIGO SINIP	PROYECTOS	PARTIDA	PRESUPUESTO LEY 1	PRESUPUESTO				(% AVANCE FINANCIERO 6 = 5/4*100	LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA		(% AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
					MODIFICADO 2	ASIGNADO 3	EJECUTADO 4	SALDO DEL ASIGNADO 5 = 3-4		DISTRITO	CORREGIMIENTO		
<b>TOTAL</b>				22,984,300.00	22,984,300.00	18,790,870.00	4,272,076.87	14,518,793.13	22.7				
1	16335.000	Instalación, Suministro, Prueba y Entrega de Sistemas de Información Meteorológica y avisos de Tránsito Aéreo para Aeródromos Nacionales (Jaqué - Guararé). <b>Contrato N°008/2017 / Panama Hardware</b>	2.38.1.1.503.04.63.301	250,000	411,250	286,250.00	208,240.00	78,010.00	0.0	Nivel Nacional	Nivel Nacional	2	Contrato N°009/2016: Pago del 20% por B/.86,000.00, correspondiente a la reserva 2016. Pago del 15% por B/.32,250. Pago del 10% por B/.21500. Pago del 10% por B/.21,500.00. Contrato N° 008/2017 Anticipo del 20% por B/.46,990.00
2	16279.000	Instalación, Suministro, Prueba, Entrega y Certificación de un Sistema de Vigilancia para el área del Caribe Occidental. <b>Contrato N°017/2017 / Indra S.A.</b>	2.38.1.1.503.04.65.301	250,000	250,000	125,000.00	0.00	125,000.00	0.0	Nivel Nacional	Nivel Nacional		Contrato N°017/2017 En trámite de Refrendo
3	16868.001	Instalación, Estudio y Suministro de Protecciones Eléctricas. (Cerro Galera)	2.38.1.1.001.04.71.255	100,000	100,000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.0	Arraiján	Veracruz		Acto Público 16-08-2017
4	16868.002	Reparación de Torres de Telecomunicaciones Aeronáuticas	2.38.1.1.001.04.73.189	50,000.00	1,366.00	1,366.00	0.00	1,366.00	0.0	Nivel Nacional	Nivel Nacional		Proyecto Desfasado
5	16868.005	Mantenimiento al Sistema de Gestión de Tráfico Aéreo y Aproximación Radar TopSky ATC y Sistemas TopSky <b>Contrato N°023/2016 / Contratista Thales Air System</b>	2.38.1.1.001.07.88.185	400,000	400,000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.0	Panamá	Ancón	20	En Ejecución
			2.38.1.1.503.07.88.185	500,000	597,000	347,000.00	0.00	347,000.00					
6	16868.006	Instalación Suministro de Equipo Chiller de respaldo para el Centro de Control de Tránsito Aéreo. Edif.646. <b>Contrato N°004-2017 / Contratista Ingesoft Panamá, S.A</b>	2.38.1.1.503.07.89.370	250,000	250,000	200,000.00	63,150.00	136,850.00	31.6	Panamá	Ancón		Contrato N°004/2017 por B/.210,500.00, Anticipo del 30% por B/.63,150.00
7	17390.000	Instalación de Sistema de Meteorología para el Aeropuerto Internacional Enrique Malek. <b>Contrato N° 002/2017 / Contratista Ingesoft Panamá, S.A</b>	2.38.1.1.503.04.83.301	550,000	406,000	131,000.00	95,500.00	35,500.00	0.0	David	Pedregal		Anticipo del 20% por B/.95,500.00
8	16719.000	Instalación Suministro de Sistemas de Comunicaciones para el Aeropuerto de Calzada Larga	2.38.1.1.503.04.77.301	650,000	266,547	266,547.00	0.00	266,547.00	0.0	Panamá	Las Cumbres		Acto Público 21-08-2017
9	16762.000	Instalación Suministro de Sistemas de Comunicaciones para el Aeropuerto Int. Enrique Malek. <b>Contrato N°023/2017/ CONSORCIO MORCOM CODESA</b>	2.38.1.1.503.04.78.301	650,000	252,551	252,551.00	0.00	252,551.00	0.0	David	Pedregal		Contrato N°023/2017, en trámite de refrendo
10	17408.000	Instalación Suministro de un Simulador 180° para entrenamiento de Controladores Aéreos. <b>Contrato N°024/2017, INDRA</b>	2.38.1.1.001.04.84.380	650,000	650,000	520,000.00	0.00	520,000.00	0.0	Panamá	Ancón		Contrato N°024/2017, en trámite de refrendo
			2.38.1.1.503.04.84.380	350,000	218,626	323,626.00	0.00	323,626.00					
11	16779.000	Instalación Suministro de Sistemas de Comunicaciones para los Aeródromos de Isla Contadora y Santiago. <b>Contrato N° 010/2017 / MORCOM CODESA</b>	2.38.1.1.001.04.80.301	0	200,000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.0	Panamá Santiago	Balboa Veraguas		Contrato en trámite de refrendo
			2.38.1.1.503.04.80.301	200,000	200,000	100,000.00	0.00	100,000.00					
12	16853.000	Instalación de Sistema de Integración y Publicidad de Información Meteorológica Aeronáutica	2.38.1.1.001.04.82.380	300,000	40,000	40,000.00	0.00	40,000.00	0.0	A Nivel Nacional	A Nivel Nacional		Proyecto Desfasado. Se utiliza recursos para reforzar partida del Sistema de Comunicaciones de Contadora y Santiago, entre otros.
13	16819.000	Desarrollo Diseño de Sistema de Digitalización y Control de Documentos	2.38.1.1.503.04.86.380	100,000	0	0.00	0.00	0.00	0.0	Panamá	Ancón		Proyecto Desfasado
			2.38.1.1.001.04.86.380	400,000	0	0.00	0.00	0.00					
14	17417.000	Instalación Suministro, Adecuación, Migración y Puesta en marcha de un Sistema de Gestión de Procesos Gubernamental (GRP) para AAC	2.381.1.503.04.87.380	138,100	106,633	79,013.00	0.00	79,013.00	0.0	Panamá	Ancón		Proyecto Desfasado
			2.38.1.1.001.04.87.380	661,900	194,525	62,145.00	0.00	62,145.00					
15	N/A	Consultoría PNUD (Sistema de Información y Gestión para la Gobernabilidad SIGOB) - <b>Creada</b>	2.38.1.1.001.04.87.171	0	467,375	467,375.00	280,425.00	186,950.00	0.0	Panamá	Ancón	10	Consultoría en Ejecución a través del Programa de Naciones Unidas
16	16276.000	Suministro, Instalación, Prueba y Entrega de Sistema Automáticos de Información Meteorológica para el Aeropuerto Marcos A. Gelabert ( <b>Creada</b> ) <b>Contrato N°007/2016</b>	2.38.1.1.001.04.64.301	0	138,259	138,259.00	138,258.90	0.10	100.0	Panamá	Ancón	100	Proyecto Terminado. Pago de G/C N°0098 por B/.92,172.60 y cuenta final por B/.46,086 (G/C 0099)
17	N/A	Suministro de Faros y Kits de montaje para los Aeródromos de Chame, Contadora, Santiago, Changuinola y Gelabert. ( <b>Creada</b> ). <b>Contrato N°027/2016</b>	2.38.1.1.503.07.71.255	0	115,499	115,499.00	115,498.60	0.40	100.0	Nivel Nacional	Nivel Nacional	100	Proyecto Terminado. G/C N° 0171 por B/.115,498.60 Cta.Final



**AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL**  
**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO**  
**AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA / FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN**  
**AL 31 DE JULIO DE 2017**  
**(EN BALBOAS)**

No.	CÓDIGO SINIP	PROYECTOS	PARTIDA	PRESUPUESTO LEY 1	PRESUPUESTO				(% AVANCE FINANCIERO 6 = 5/4*100	LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA		(% AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
					MODIFICADO 2	ASIGNADO 3	EJECUTADO 4	SALDO DEL ASIGNADO 5 = 3-4		DISTRITO	CORREGIMIENTO		
18	16672.000	Suministro, Instalación, Prueba, Entrega y Capacitación de Sistema de Meteorología del Aeropuerto de Tocumen <b>Contrato N°030/2015 / Indra</b>	2.38.1.1.503.04.67.301	0	317,643	317,643.00		317,643.00	0.0	Panamá	Tocumen	98	Proyecto en Ejecución
19	16280.000	Suministro, Instalación, Certificación, Prueba y Entrega de Sistema de Radioayudas para la Estación La Palma <b>Contrato N°006/2017 -Panamá Hardware S.A.</b>	2.38.1.1.001.04.62.301	0	209,560	209,560.00	130,975.00	78,585.00	0.0	Chepigana	Darién	0	Anticipo del 25% por B/.130,975.00
20	16280.000	Instalación, Suministro, Certificación, Prueba y Entrega del Sistema de Radioayudas DVOR/DME para el Aeropuerto Internacional de Bocas del Toro (Creada). <b>Consorcio Labisa</b>	2.38.1.1.503.04.61.301	0	178,000	178,000.00	0.00	0.00	0.0	Bocas del Toro	Isla Colón	0	En espera de documentación por parte del contratista para formalizar contrato.
21	11008.000	Rehabilitación del Pavimento en la Pista y Plataforma del Aeropuerto Bocas del Toro. <b>Contrato N° 007/2017 - Asociación Accidental La Pista</b>	2.38.1.2.001.04.07.501	350,000	350,000	175,000.00	0.00	175,000.00	0.0	Bocas del Toro	Bocas del Toro		Proyecto en ejecución
			2.38.1.2.503.04.07.501	1,650,000	1,650,000	825,000.00	0.00	825,000.00					
22	15019.000	Construcción de Torre de Control para el Aeropuerto Enrique Malek. <b>Contrato N°025/2016 / Contratista Mackenzie's Construccion</b>	2.38.1.2.001.02.41.501	300,000	300,000	240,000.00	0.00	240,000.00	0.0	David	Pedregal	7	En ejecución. Pago de anticipo por B/.375,000.00 correspondiente a la Reserva 2016. El proyecto se encuentra en la fase de revisión de planos para tramitar los permisos de construcción.
			2.38.1.2.503.02.41.501	500,000	500,000	400,000.00	0.00	400,000.00					
23	16861.000	Instalación Suministro, Prueba y Entrega de un Centro Auxiliar de Control del Tránsito Aéreo. <b>Contrato N°005/2017/Consorcio Indra</b>	2.38.1.2.001.04.18.519	2,806,500	2,458,681	2,458,681.00	0.00	2,458,681.00	0.0	Arraján	Veracruz	3	Anticipo del 15% del Contrato N°005/2017 por B/.1,462,500.00
			2.38.1.2.503.04.18.519	4,693,500	4,099,108	2,691,058.00	1,462,500.00	1,228,558.00					
24	16761.000	Fortalecimiento de la Seguridad del Edificio del Centro de Control de Tránsito Aéreo de Área y Aproximación Radar de Panamá	2.38.1.2.001.04.09.181	200,000	0	0.00	0.00	0.00	0.0	Panamá	Ancón	3	Proyecto Desfasado
25	17438.000	Rehabilitación Pista de Sambú, Provincia de Darién	2.381.2.001.04.21.501	300,000	240,000	180,000.00	0.00	180,000.00	0.0	Chepigana	Sambú		En espera de nueva requisición y pliego de cargos donde se unen los proyectos de Sambú y Garachine
			2.38.1.2.503.04.21.501	50,000	50,000	40,000.00	0.00	40,000.00					
26	17437.000	Rehabilitación Pista de Garachiné, Provincia de Darién	2.381.2.001.04.22.501	200,000	200,000	160,000.00	0.00	160,000.00	0.0	Chepigana	Garachiné		En espera de nueva requisición y pliego de cargos donde se unen los proyectos de Sambú y Garachine
			2.38.1.2.503.04.22.501	150,000	59,000	59,000.00	0.00	59,000.00					
27	17439.000	Construcción de Cercado Perimetral de los Aeropuertos de Bocas del Toro, Isla Colón y Calzada Larga	2.38.1.2.001.04.24.501	300,000	285,005	285,005.00	0.00	285,005.00	0.0	Bocas del Toro	Bocas del Toro		En confección de Pliego de Cargos. Pendiente solucionar tema de precaristas. El recurso se utilizará para cancelar Contrato N°032/2015 del Cercado Perimetral de Calzada Larga
			2.38.1.2.503.04.24.501	200,000	82,030	82,030.00	0.00	82,030.00					
28	17435.000	Rehabilitación de la Pista, Plataforma y Edificio Terminal del Aeropuerto de Puerto Obaldía, Comarca Guna Yala	2.381.2.001.04.25.501	200,000	200,000	160,000.00	0.00	160,000.00	0.0	Comarca Guna Yala	Puerto Obaldía		Revisión de Pliego de Cargos y especificaciones técnicas
			2.38.1.2.503.04.25.501	800,000	7,280	7,280.00	0.00	7,280.00					
29	16250.000	Rehabilitación de Calle de Rodaje Alpha del Aeropuerto Marcos A. Gelaberth	2.38.1.2.503.02.99.501	0	792,720	792,720.00	791,405.00	1,315.00	99.8	Panamá	Ancón	80	G/C N°0050 por B/.33,952.50. G/C N° 0123 por B/.88,605.00. G/CN°0771 por B/.589,707.00 Cta.N°3 G/C N° 0845 por B/.79,140.50 devolución de retención
30	17436.000	Rehabilitación de la Pista y Plataforma del Aeródromo de Puerto Armuelles, Prov. de Chiriquí. <b>Contrato N° 021/2017. / Inversiones Solabed</b>	2.38.1.2.001.04.26.501	400,000	227,831	227,831.00	0.00	227,831.00	0.0	David	Puerto Armuelles		Contrato N° 021/2017. En espera de documentos por parte del contratista
			2.38.1.2.503.04.26.501	684,300	230,581	230,581.00	0.00	230,581.00					
31	15072.000	Rehabilitación de Franja de Seguridad de Pista entre las Calles de Rodaje Alpha, Bravo y la Pista del Aeropuerto Marcos A. Gelaberth. <b>Contrato N°011/2016 /Mantenimientos y Caminos</b>	2.38.1.2.001.04.01.501	0	172,169	172,169.00	172,168.86	0.00	0.0	Panamá	Ancón	80	Contrato en Ejecución. G/C N° 0558 por B/.117,257.40. G/C N°0706 por B/.35,885.25 . G/C N°0787 por B/. 19,026.21
32		Ampliación y Remodelación del Edificio Terminal del Aeropuerto Marcos A. Gelaberth. <b>Contrato N° 070/2010 ASEGURADORA ANCÓN</b>	2.38.1.2.503.02.76.501	0	453,719	453,719.00	0.00	0.00	0.0	Panamá	Ancón	50	Contrato en Ejecución
33	17409.000	Rehabilitación de Calle de Rodaje, Cerca Perimetral y Terminal en el Aeródromo de Santiago. <b>Contrato N° 018/2017. / Empresa Inversiones Solabed</b>	2.38.1.2.001.04.27.501	398,100	274,478	274,478.00	0.00	274,478.00	0.0	Santiago	Santiago		En espera de documentos por parte del contratista
			2.38.1.2.503.04.27.501	101,900	101,900	81,520.00	0.00	81,520.00					



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO  
AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA / FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN  
AL 31 DE JULIO DE 2017  
(EN BALBOAS)

No.	CÓDIGO SINP	PROYECTOS	PARTIDA	PRESUPUESTO LEY 1	PRESUPUESTO				(% AVANCE FINANCIERO 6 = 5/4*100	LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA		(% AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
					MODIFICADO 2	ASIGNADO 3	EJECUTADO 4	SALDO DEL ASIGNADO 5 = 3-4		DISTRITO	CORREGIMIENTO		
34	17444.000	Construcción de Torre de Control en el Aeródromo Alex Bosquez, Calzada Larga. Contrato N° 009/17/ Empresa B.C.N.	2.38.1.2.503.04.28.501	250,000	250,000	125,000.00	0.00	125,000.00	0.0	Panamá	Alcalde Díaz		Contrato en trámite de Refrendo
35	11182.999	Rehabilitación de Infraestructura Doméstica a Nivel Nacional	2.38.1.2.001.02.72.169	0	82,700	82,700.00	73,276.94	9,423.06	19.0	Nivel Nacional	Nivel Nacional		Inst. de Cortinas Torre de Control Panamá Pacífico por B/.16,200.00, Torre de Control Enrique Jimenez por B/.19,762.50, Torre de Control Scarlett Martínez, por B/.23,250.00
			2.38.1.2.001.02.72.197	0	14,995	14,995.00	0.00	0.00					Estudio de Batimetría de El Porvenir por B/.14,995.00
			2.38.1.2.503.02.72.165	0	91,000	91,000.00	2,925.00	88,075.00					Servicio de Limpieza de área operativa y técnica del Aeropuerto Marcos A. Gelabert
			2.38.1.2.001.02.72.181	0	442,459	442,459.00	0.00	442,459.00					Rehabilitación del edificio 611 Balboa
			2.38.1.2.001.02.72.189	0	260,000	260,000.00	5,000.00	255,000.00					Adecuación del Local comercial para establecer las oficinas técnicas por B/.260,000.00. Reparación de Techo del Edificio 805 por B/.5,000.00
			2.38.1.2.503.02.72.301	0	75,000	75,000.00	60,630.00	14,370.00					Suministro de Equipos de comunicación para la Torre de Control de Changuinola
			2.38.1.2.503.02.72.305	0	52,000	52,000.00	0.00	52,000.00					Suministro e Instalación de Paneles Solares para Estación de Puerto Obaldía
			2.38.1.2.001.02.72.370	0	60,000	60,000.00	42,000.00	18,000.00					Compra de Aire Acondicionado para almacén de Línea de Vuelo
			2.38.1.2.503.02.72.280	0	489,304	489,304.00	0.00	489,304.00					Suministro de Respuestos para Radares Secundarios para la estación de Isla Perico y Aerop. De David. Respueto para equipo de Rayo X del MAG por B/.19,664.50. Compra de Respuestos para Ayudas Visuales de Aeropuertos a Nivel Nacional, por B/.101,384.00. Instalación y configuración de la Plataforma Tecnológica del Centro de Datos y Migración de Servidores de la AAC, por B/.100,000.00.
			2.38.1.2.503.02.72.370	0	249,439	249,439.00	219,448.02	29,990.98					Contrato N°026/2016 -Chillers para Edificio N°611. Pago del 30% del por B/.109,724.01. Pago final del Contrato por B/.109,724.01. Suministro de Compresor y manejadora de AC del Edificio N° 646 por B/.29,990.00
			2.38.1.2.001.02.72.380	0	266,434	266,434.00	51,097.16	215,336.84					Recursos para cancelar Contrato N°028/2016 por B/.32,200.00 y Suministro de Modems para procesar Datos del AMHS Puerto Cabeza por B/.18,897.16. Adquisición de Dos (2) Dataloger para Equipo de Meteorología del Aerop. Río Hato, por B/5,600.00. Suministro de Sistema CCTV para el Aeropuerto MAG, por B/.200,000.00 .
			2.38.1.2.001.02.72.501	983,900	705,063	705,063.00	73,514.20	631,548.80					Contrato N°003/2017 por B/.242,458.84 Rehabilitación Edificio N°611, Balboa. Rehabilitación Edificio Taller N°443 por B/.130,000.00. Cercado perimetral Chitré II Fase por B/. 313,000.00. Contrato N°019/2016 por B/. 137,750.78, (saldo). G/C N°0499 por B/.27,220.33. G/C N°0555 por B/.22,894.07. Pago de anticipo contrato N°012/2017 por B/.23,399.80.
			2.38.1.2.001.02.72.165	0	59,500	59,500.00	59,500.00	0.00					Contrato N°013/2016 para limpieza General del Aeropuerto MAG.
2.38.1.2.503.02.72.501	516,100	634,070	634,070.00	120,411.08	513,658.92	Cerramiento de las Oficinas de la Dirección General con cristales, Edificio 646, por B/.2441.40. G/C N° 0617 por B/.74,509.68 por avance de obra - Cont. 026/2015. Pago del 10% de retención Contrato N°026/2015 por B/.43,459.99							
			2.38.1.2.503.02.72.259	0	47,000	47,000.00	0.00					Suministro e Instalación de Paneles Solares para Estación de Edificio 646.	
36	11249.000	Conservación de las Áreas Verdes de los Aeropuertos a Nivel Nacional	2.38.1.2.001.03.01.189	500,000	500,000	500,000.00	106,153.11	393,846.89	21.2	Nivel Nacional	Nivel Nacional	13	Control de la vegetación de los aeropuertos a nivel nacional