



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA / FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(EN BALBOAS)

| No. | Codigo SINIP | Proyecto | Partida Presupuestaria | Presupuesto | | | Compromiso | Saldo del Asignado | Compromiso 6 = 5/4*100 | Localización Geográfica | | Avance Físico | Detalle del Avance Físico |
|---|--------------|---|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|----------------|---------------|--|
| | | | | Ley | Modificado | Asignado | | | | Distrito | Corregimiento | | |
| TOTAL | | | | 15,238,400.00 | 15,428,400.00 | 3,782,180.00 | 38,454.77 | 3,743,725.23 | 1% | | | | |
| 1.1. ADQUISICIÓN Y REHABILITACIÓN DE EQUIPOS | | | | 6,930,000.00 | 6,930,000.00 | 1,586,000.00 | 0.00 | 1,586,000.00 | 0% | | | | |
| 1 | 22194.000 | Instalación de Sistema de Comunicaciones para el Aeropuerto Internacional de Marcos A. Gelabert | 2.38.1.1.503.01.42.301 | 380,000.00 | 380,000.00 | 76,000.00 | 0.00 | 76,000.00 | 0% | Panamá | Ancón | 0% | En desarrollo de pliego de cargo |
| 2 | 22193.000 | Instalación de Sistema de Comunicaciones para el Aeropuerto Internacional de Tocumen | 2.38.1.1.503.01.43.301 | 450,000.00 | 450,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0% | Panamá | Tocumen | 0% | En desarrollo de pliego de cargos. La Dirección de Navegación Aérea indica que al contrato de equipo de comunicaciones de calzada larga se le realizará una adenda para que el equipo sea instalado en la Torre de Control de Tocumen. |
| 3 | 22190.000 | Instalación de Sistema de Comunicaciones para el Centro de Control de Tránsito Aéreo | 2.38.1.1.503.01.44.301 | 411,000.00 | 411,000.00 | 82,200.00 | 0.00 | 82,200.00 | 0% | Panamá | Ancón | 0% | En desarrollo de pliego de cargo |
| 4 | 22198.000 | Desarrollo de sistema de administración de información aeronáutica y de intercambio de información meteorológica | 2.38.1.1.503.01.45.380 | 302,500.00 | 302,500.00 | 60,500.00 | 0.00 | 60,500.00 | 0% | Panamá | Ancón | 0% | En desarrollo de pliego de cargo |
| 5 | 22197.000 | Sistema de radio ayuda de CVOR/DME para el Aeropuerto Enrique Malek | 2.38.1.1.503.01.46.301 | 647,500.00 | 647,500.00 | 129,500.00 | 0.00 | 129,500.00 | 0% | David | Pedregal | 0% | En desarrollo de pliego de cargo |
| 6 | 22186.000 | Implementación de Sistema integrado de seguridad operacional para la Aviación Civil de Panamá | 2.38.1.1.503.01.47.380 | 200,000.00 | 200,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0% | Panamá | Ancón | 0% | En espera de aprobación de Certificación Autoridad de Innovación Gubernamental. Se esta elaborando pliego de cargos y especificaciones técnicas. |
| 7 | 22191.000 | Instalación de Sistema de Respaldo y Ciberseguridad de los enlaces de datos de la AAC | 2.38.1.1.503.01.48.380 | 170,000.00 | 170,000.00 | 34,000.00 | 0.00 | 34,000.00 | 0% | Panamá | Ancón | 0% | En desarrollo de pliego de cargo |
| 8 | 16278.000 | Instalación Suministro, certificación, prueba y entrega del sistema de radioayudas DVOR/DME, para el Aeropuerto Internacional de Bocas del Toro./ Contrato N°025/2017 / Consorcio Labissa | 2.38.1.1.503.04.61.301 | 489,000.00 | 489,000.00 | 97,800.00 | 0.00 | 97,800.00 | 0% | Bocas del Toro | Isla Colón | 55% | Este proyecto presenta retraso debido a que la compañía contratista no ha podido trasladar los equipos al sitio donde se ejecuta la obra. Se reprograma la aceptación final por aprobación de prórroga de 120 días adicionales al contrato |
| 9 | 16868.001 | Estudio, Suministro e Instalación de Protecciones Eléctricas | 2.38.1.1.503.04.71.255 | 200,000.00 | 200,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0% | Nivel Nacional | Nivel Nacional | 0% | En proceso de confección pliegos de cargo. Para la vigencia 2020, se estima desarrollar proyectos en Isla Perico - Panamá y Cerro Canajagua - Herrera |
| 10 | 16719.000 | Instalación de sistema de comunicaciones de Calzada Larga | 2.38.1.1.503.04.77.301 | 280,000.00 | 280,000.00 | 56,000.00 | 0.00 | 56,000.00 | 0% | Las Cumbres | Panamá | 0% | El proyecto de la torre de control no ha finalizado, por lo cual se espera aprobación de adenda de monto y reubicar el Sistemas de Comunicación en el Aeropuerto de Tocumen |
| 11 | 16762.000 | Instalación de sistema de comunicaciones de Enrique Malek | 2.38.1.1.503.04.78.301 | 400,000.00 | 400,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0% | David | Pedregal | 97% | Al momento se han instalado los equipos de comunicación, se realizó una pre-prueba final de los sistemas, pero no se ha entregado aún. El parrarrayo fue entregado a conformidad. |
| 12 | 16851.000 | Instalación Suministro de un simulador 360° para entrenamiento de Controladores Aéreos | 2.38.1.1.503.04.79.380 | 100,000.00 | 100,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0% | Panamá | Ancón | 0% | Pendiente de aprobación de Requisición por parte del Despacho Superior |
| 13 | 16878.000 | Suministro e Instalación de Radares Meteorológicos | 2.38.1.1.503.04.85.301 | 100,000.00 | 100,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0% | Nivel Nacional | Nivel Nacional | 0% | Se utiliza recursos para reforzar proyectos nuevos o con insuficiencia presupuestaria |
| 14 | 16883.000 | Suministro, Instalación y Puesta en marcha de un Sistema de Control de Acceso y Video Vigilancia Aeroportuaria a nivel Nacional | 2.38.1.1.503.04.86.380 | 200,000.00 | 200,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0% | Nivel Nacional | Nivel Nacional | 0% | En espera de aprobación de Certificación Autoridad de Innovación Gubernamental. Se esta desarrollando pliego de cargos y especificaciones técnicas. |
| 15 | 19420.000 | Suministro e Instalación de Equipos de Rayos X para Aeropuerto Nacionales e Internacionales de la AAC | 2.38.1.1.503.04.88.370 | 300,000.00 | 300,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0% | Nivel Nacional | Nivel Nacional | 0% | En trámite de licitación. Este proyecto se ejecutará en los Aeropuertos Marcos A. Gelabert, Albrook, Bocas del Toro, Isla Colón y Alonso Valderrama, Chitré, |
| 16 | 19447.000 | Suministro e Instalación de un Sistema de Ayuda visual de umbral lateral de pistas para Aeródromos Nacionales | 2.38.1.1.503.04.91.370 | 100,000.00 | 100,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0% | Nivel Nacional | Nivel Nacional | 0% | En confección de Pliego de Cargo |
| 17 | 19471.000 | Implementación de Procedimientos para la Optimización del Area Terminal Panamá | 2.38.1.1.503.04.93.171 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0% | Nivel Nacional | Nivel Nacional | 0% | En preparación de proceso de licitación |
| 18 | 19418.000 | Suministro, Instalación, Prueba, Entrega y Capacitación de Sistema de Meteorología para el Aeropuerto de Bocas del Toro | 2.38.1.1.503.04.95.301 | 400,000.00 | 549,260.00 | 229,260.00 | 0.00 | 229,260.00 | 0% | Bocas del Toro | Isla Colón | 0% | En trámite de refrendo de Contraloría |
| 19 | 19944.000 | Instalación Suministro de Sistemas de Comunicación para el Aeropuerto de Bocas del Toro | 2.38.1.1.503.04.97.301 | 250,000.00 | 100,740.00 | 100,740.00 | 0.00 | 100,740.00 | 0% | Bocas del Toro | Isla Colón | 0% | Mediante Resolución N°001-DJ-DG-AAC del día 7 de enero de 2020, se cancela Acto Público. En espera de formalizar nueva fecha para llevar a cabo acto público. |
| 20 | 20003.000 | Desarrollo de sistema de inteligencia de negocios para la AAC | 2.38.1.1.503.04.98.301 | 50,000.00 | 50,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0% | Panamá | Ancón | 0% | En espera de aprobación de Certificación Autoridad de Innovación Gubernamental. Se esta desarrollando pliego de cargos y especificaciones técnicas. |



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA / FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(EN BALBOAS)

| No. | Codigo SINIP | Proyecto | Partida Presupuestaria | Presupuesto | | | Compromiso | Saldo del Asignado | (% Compromiso 6 =5/4*100 | Localización Geografica | | (% Avance Físico | Detalle del Avance Físico |
|--|--------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|---|
| | | | | Ley | Modificado | Asignado | | | | Distrito | Corregimiento | | |
| 21 | 20004.000 | Mejoramiento de la plataforma telefónica de la AAC | 2.38.1.1.503.04.99.301 | 200,000.00 | 200,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0% | Panamá | Ancón | 0% | En espera de aprobación de Certificación Autoridad de Innovación Gubernamental. Se está elaborando pliego de cargos y especificaciones técnicas. La ubicación del proyecto se divide en todas las terminales administradas por la AAC |
| 22 | 16868.007 | Reposición de infraestructuras de CNV | 2.38.1.1.503.07.74.280 | 300,000.00 | 300,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0% | Nivel Nacional | Nivel Nacional | 0% | La reposición de infraestructuras de las Estaciones aeronáuticas a nivel nacional. |
| 1.2. REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO AEROPORTUARIO | | | | 7,327,300.00 | 7,517,300.00 | 1,967,460.00 | 0.00 | 1,967,460.00 | 0.40 | | | | |
| | | | | 4,953,900.00 | 4,953,900.00 | 990,780.00 | 0.00 | 990,780.00 | 0.40 | | | | |
| 23 | 10128.000 | Mejoramiento de las Instalaciones Aeronáuticas de Calzada Larga, Contrato 034/2018 / AG&International, S.A. | 2.38.1.2.503.01.08.501 | 100,000.00 | 100,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0% | Las Cumbres | Panamá | 50% | |
| 24 | 22192.000 | Mejoramiento del Aeropuerto de Panamá Pacífico (Rehabilitación de Torre de control y Construcción de calle de acceso) | 2.38.1.2.503.01.16.501 | 200,000.00 | 200,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0% | Arraján | Veracruz | 0% | En trámite de proceso de licitación |
| 25 | 16251.000 | Rehabilitación de la pista y Plataforma del Aeródromo de Isla Contadora | 2.38.1.2.503.04.08.501 | 200,000.00 | 200,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0% | Balboa | Saboga | 0% | En preparación de nueva convocatoria para acto público 2020 |
| 26 | 17438.000 | Rehabilitación de la Pista de Sambú, Provincia de Darién | 2.38.1.2.503.04.21.501 | 50,000.00 | 50,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0% | Chepigana | Sambú | 0% | Proyecto desfasado. El recurso será utilizado para atender proyectos nuevos o con insuficiencia presupuestaria |
| 27 | 17437.000 | Rehabilitación de la Pista de Garachiné, Provincia de Darién | 2.38.1.2.503.04.22.501 | 50,000.00 | 50,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0% | Chepigana | Garachiné | 0% | Proyecto desfasado. El recurso será utilizado para atender proyectos nuevos o con insuficiencia presupuestaria |
| 28 | 17420.000 | Rehabilitación de la Pista del Aeródromo de Tonosí, Provincia de Los Santos | 2.38.1.2.503.04.23.501 | 100,000.00 | 100,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0% | Tonosí | Los Santos | 0% | Proyecto desfasado. El recurso será utilizado para atender proyectos nuevos o con insuficiencia presupuestaria |
| 29 | 17435.000 | Rehabilitación de la pista, plataforma y edificio terminal del aeropuerto de Puerto Obaldía | 2.38.1.2.503.04.25.501 | 100,000.00 | 100,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0% | Puerto Obaldía | Puerto Obaldía | 0% | Proyecto desfasado. El recurso será utilizado para atender proyectos nuevos o con insuficiencia presupuestaria |
| 30 | 17409.000 | Rehabilitación de Calle de Rodaje, Cerca Perimetral y Terminal en el Aeródromo Rubén Cantú de Santiago | 2.38.1.2.503.04.27.501 | 100,000.00 | 100,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0% | Atalaya | San Antonio | 10% | Establecimiento de planos constructivo. Mi Ambiente expide estudio de impacto ambiental el 31 de diciembre de 2019. |
| 31 | 17444.000 | Construcción de Torre de control en el aeródromo Alex Bosquez, Calzada Larga. | 2.38.1.2.503.04.28.501 | 260,000.00 | 260,000.00 | 52,000.00 | 0.00 | 52,000.00 | 40% | Las Cumbres | Panamá | 40% | En trámite de liquidación por mutuo acuerdo por diversos problemas con el contratista. |
| 32 | 16807.000 | Construcción de Hangares en Aeropuertos para Operaciones de Búsqueda y Rescate a Nivel Nacional | 2.38.1.2.503.04.29.501 | 100,000.00 | 100,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0% | Nivel Nacional | Nivel Nacional | 0% | Proyecto desfasado. El recurso será utilizado para atender proyectos nuevos o con insuficiencia presupuestaria |
| 33 | 19466.000 | Rehabilitación, Ampliación de la Plataforma y Mejoras al Edificio Terminal del Aeropuerto Augusto Vergara, Guararé | 2.38.1.2.503.04.31.501 | 100,000.00 | 100,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0% | Guararé | La Enea | 0% | Proyecto desfasado. El recurso será utilizado para atender proyectos nuevos o con insuficiencia presupuestaria |
| 34 | 19465.000 | Construcción del Cercado Perimetral del Aeropuerto Manuel Niño, Changuinola | 2.38.1.2.503.04.32.501 | 50,000.00 | 50,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0% | Bocas del Toro | Bocas del Toro | 0% | Proyecto desfasado. El recurso será utilizado para atender proyectos nuevos o con insuficiencia presupuestaria |
| 35 | 19464.000 | Construcción del Cercado Perimetral del Aeródromo de Penonomé (Control de erosión de franja de seguridad del Aeródromo de Penonomé) | 2.38.1.2.503.04.33.501 | 125,000.00 | 125,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0% | Penonomé | Penonomé | 0% | En desarrollo de pliego de cargos (Se trabajará en el control de erosión contigua a franja de seguridad) |
| 36 | 19939.000 | Ampliación Aeródromo Justiniano Montenegro, Pedasí | 2.38.1.2.503.04.34.501 | 200,000.00 | 200,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0% | Pedasí | Pedasí | 0% | Proyecto desfasado. El recurso será utilizado para atender proyectos nuevos o con insuficiencia presupuestaria |
| 37 | 17457.000 | Construcción de la nueva sede de la Autoridad Aeronáutica Civil y Remodelación del Edificio 611 en Balboa | 2.38.1.2.503.04.35.511 | 400,000.00 | 400,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0% | Panamá | Ancón | 0% | En desarrollo de pliego de cargos |
| 38 | 19920.000 | Mejoramiento del Aeropuerto Marcos A. Gelabert | 2.38.1.2.503.04.36.501 | 818,900.00 | 818,900.00 | 163,780.00 | 0.00 | 163,780.00 | 0% | Panamá | Ancón | 0% | En desarrollo de pliego de cargos |
| 39 | 22222.000 | Ampliación del Aeropuerto Internacional Jose Ezequiel Hall de Bocas del Toro | 2.38.1.2.503.07.38.501 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0% | Bocas del Toro | Isla Colón | 0% | En desarrollo de pliego de cargos |
| 40 | 22187.000 | Construcción del cercado perimetral del Edificio 611 | 2.38.1.2.503.07.40.501 | 150,000.00 | 150,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0% | Panamá | Ancón | 0% | En desarrollo de pliego de cargos |
| 41 | 22226.000 | Mejoramiento del Aeródromo de Puerto Armuelles | 2.38.1.2.503.07.41.501 | 150,000.00 | 150,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0% | Barú | Puerto Armuelles | 0% | En desarrollo de pliego de cargos |



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA / FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(EN BALBOAS)

| No. | Codigo SINIP | Proyecto | Partida Presupuestaria | Presupuesto | | | Compromiso | Saldo del Asignado | (% Compromiso 6 =5/4*100 | Localización Geografica | | (% Avance Físico | Detalle del Avance Físico |
|-----|------------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|---|
| | | | | Ley | Modificado | Asignado | | | | Distrito | Corregimiento | | |
| 42 | 14130.000 | Mejoramiento del Aeródromo El Porvenir | 2.38.1.2.503.07.42.501 | 300,000.00 | 300,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0% | El Porvenir | El Porvenir | 0% | En desarrollo de pliego de cargos |
| 43 | 22221.000 | Instalación de banda transportadora de equipaje para aeropuerto y aeródromos a nivel nacional | 2.38.1.2.503.07.43.370 | 400,000.00 | 400,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0% | Nivel Nacional | Nivel Nacional | 0% | En desarrollo de pliego de cargos |
| | 11182.999 | Rehabilitación de Infraestructura Doméstica | | 1,983,400.00 | 2,130,400.00 | 543,680.00 | 0.00 | 543,680.00 | 0.00 | | | | |
| 44 | 11182.999 | Servicios Comerciales - | 2.38.1.2.503.02.72.165 | 100,000.00 | 100,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0% | Nivel Nacional | Nivel Nacional | | |
| 45 | 11182.999 | Otros Servicios Comerciales y Financieros | 2.38.1.2.503.02.72.169 | 100,000.00 | 247,000.00 | 167,000.00 | 0.00 | 167,000.00 | 0% | Nivel Nacional | Nivel Nacional | | |
| 46 | 11182.999 | Mantenimiento y Reparación de Edificio Proyecto de rehabilitación de oficinas de la AAC - Paseo Albrook | 2.38.1.2.503.02.72.181 | 845,000.00 | 845,000.00 | 169,000.00 | 0.00 | 169,000.00 | 0% | Panamá | Ancón | 0% | En desarrollo de pliego de cargos para nueva licitación |
| 47 | 11182.999 | Otros Mantenimientos y Reparaciones | 2.38.1.2.503.02.72.189 | 500,000.00 | 500,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0% | Nivel Nacional | Nivel Nacional | | |
| 48 | 11182.999 | Pinturas, Colorantes y Tintas | 2.38.1.2.503.02.72.243 | 100,000.00 | 100,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0% | Nivel Nacional | Nivel Nacional | | |
| 49 | 11182.999 | Repuestos | 2.38.1.2.503.02.72.280 | 38,400.00 | 38,400.00 | 7,680.00 | 0.00 | 7,680.00 | 0% | Nivel Nacional | Nivel Nacional | | |
| 50 | 11182.999 | Aeropuertos y Pistas de Aterrizajes | 2.38.1.2.503.02.72.501 | 300,000.00 | 300,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0% | Nivel Nacional | Nivel Nacional | | |
| | | Otras Habilitaciones -2381203 | | 390,000.00 | 433,000.00 | 433,000.00 | 0.00 | 433,000.00 | 0.00 | | | | |
| 51 | 11249.000 | Conservación de Áreas Verdes | 2.38.1.2.503.03.01.189 | 390,000.00 | 433,000.00 | 433,000.00 | 0.00 | 433,000.00 | 0% | Nivel Nacional | Nivel Nacional | | |
| | | 1.3. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | | 981,100.00 | 981,100.00 | 228,720.00 | 38,454.77 | 190,265.23 | 17% | | | | |
| 52 | 19523.001 | Capacitación Técnica Operativa de la AAC | 2.38.1.3.001.01.01.624 | 324,400.00 | 324,400.00 | 64,880.00 | 0.00 | 64,880.00 | 0% | Panamá | Ancón | | |
| | | 1.3.1. Equipamiento y Fortalecimiento Institucional | | 656,700.00 | 656,700.00 | 163,840.00 | 38,454.77 | 125,385.23 | 23% | Nivel Nacional | Nivel Nacional | | |
| 53 | P/D | Maquinaria y Equipo de comunicaciones | 2.38.1.3.503.03.01.301 | 19,500.00 | 19,500.00 | 3,900.00 | 0.00 | 3,900.00 | 0% | Nivel Nacional | Nivel Nacional | | |
| 54 | P/D | Maquinaria y Equipo de Energía | 2.38.1.3.503.03.01.305 | 19,200.00 | 19,200.00 | 3,840.00 | 0.00 | 3,840.00 | 0% | Nivel Nacional | Nivel Nacional | | |
| 55 | P/D | Terrestre | 2.38.1.3.503.03.01.314 | 65,000.00 | 65,000.00 | 45,500.00 | 0.00 | 45,500.00 | 0% | Nivel Nacional | Nivel Nacional | | |
| 56 | P/D | Equipo Educativo y Recreativo | 2.38.1.3.503.03.01.320 | 12,000.00 | 12,000.00 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0% | Nivel Nacional | Nivel Nacional | | |
| 57 | P/D | Equipo de Oficina | 2.38.1.3.503.03.01.340 | 25,000.00 | 25,000.00 | 5,000.00 | 410.00 | 4,590.00 | 8% | Nivel Nacional | Nivel Nacional | | |
| 58 | P/D | Mobiliario | 2.38.1.3.001.03.01.350 | 250,000.00 | 250,000.00 | 50,000.00 | 35,721.78 | 14,278.22 | 71% | Nivel Nacional | Nivel Nacional | | |
| 59 | P/D | Maquinaria y Equipos Varios | 2.38.1.3.503.03.01.370 | 101,900.00 | 101,900.00 | 20,380.00 | 2,322.99 | 18,057.01 | 11% | Nivel Nacional | Nivel Nacional | | |
| 60 | P/D | Equipo de Computación | 2.38.1.3.503.03.01.380 | 164,100.00 | 164,100.00 | 32,820.00 | 0.00 | 32,820.00 | 0% | Nivel Nacional | Nivel Nacional | | |