



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA / FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(EN BALBOAS)

| No. | Codigo SINIP | Proyecto | Partida Presupuestaria | Presupuesto | | | Compromiso | Pagos | Saldo del Asignado | Compromiso 6 = 5/4*100 | Localización Geográfica | | Avance Físico | Detalle del Avance Físico |
|---|--------------|---|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|----------------|---------------|--|
| | | | | Ley | Modificado | Asignado | | | | | Distrito | Corregimiento | | |
| TOTAL | | | | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 5,310,041.00 | 1,264,901.00 | 9,689,959.00 | 35% | | | | |
| 1.1. ADQUISICIÓN Y REHABILITACIÓN DE EQUIPOS | | | | 9,380,000.00 | 8,548,843.00 | 8,548,843.00 | 3,499,167.35 | 150,308.85 | 5,049,675.65 | 41% | | | | |
| 1 | 22194.000 | Instalación de sistema de comunicación Aeropuerto Internacional Marcos A. Gelabert, Albrook | 123810142.503.301 | 200,000 | 113,000 | 113,000.00 | 0.00 | 0.00 | 113,000.00 | 0% | Panamá | Ancón | 0% | Acto Público cancelado por Unidad Gestora |
| 2 | 22193.000 | Instalación de sistema de comunicación Aeropuerto Internacional de Tocumen | 123810143.503.301 | 250,000 | 150,000 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0% | Panamá | Tocumen | 0% | Acto Público cancelado por Unidad Gestora |
| 3 | 22190.000 | Instalación de sistema de comunicaciones para el Centro de Control de Tránsito Aéreo | 123810144.503.301 | 840,000 | 994,868 | 994,868.00 | 742,867.20 | 123,811.20 | 252,000.80 | 75% | Panamá | Ancón | 95% | Contrato 002-2020.10% 123,811.20 (programado 2020 que pasa al 2021), cancelada 50% 619,056 (programado 2021) en trámite de refrendo CGR. |
| 4 | 22198.000 | Desarrollo de sistema de Administración de Información Aeronáutica y de intercambio de información meteorológica. | 123810145.503.380 | 500,000 | 150,000 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0% | Panamá | Ancón | 0% | Proyecto desfasado, los recursos se utilizan para reforzar otros proyectos en ejecución afectados por la contención |
| 5 | 22197.000 | Sistema de Radio Ayuda de CVOR/DME para el Aeropuerto Enrique Malek. | 123810146.503.301 | 525,000 | 525,000 | 525,000.00 | 0.00 | 0.00 | 525,000.00 | 0% | David | Pedregal | 0% | 2020-1-38-0-04-LV-010980 Fecha de acto: 05 de abril-En reclamo- Pendiente de nuevamente de evaluación de la comisión. |
| 6 | 22191.000 | Instalación de sistema de respaldo y ciberseguridad de los enlaces de datos de la AAC. | 123810148.503.380 | 150,000 | 193,580 | 193,580.00 | 148,580.00 | 0.00 | 45,000.00 | 77% | Panamá | Ancón | 100% | 2021-1-38-0-08-LP-011044 Fecha de acto Público 19/2/2021, Adjudicado O/C4200332805 |
| 7 | 22462.000 | Implementación de Granjas de Servidores para Aeronáutica Civil | 123810149.503.380 | 150,000 | 150,000 | 150,000.00 | 66,141.00 | 0.00 | 83,859.00 | 0% | Panamá | Ancón | 0% | Acto Público 2021-1-38-0-08-LP-011601 Fecha 6/8/2021 Res. adjudicación 383-2021-DG-DJ-AAC del 25/8/2021 a CW MT2005, S.A., por B/. 132,282.00, refrendado por CGR |
| 8 | 22461.000 | Diseño, suministro e Instalación de sistemas de comunicaciones para Aeródromos Nacionales | 123810153.503.301 | 250,000 | 225,000 | 225,000.00 | 118,850.00 | 0.00 | 106,150.00 | 0% | Nivel Nacional | Nivel Nacional | 0% | 2021-1-38-0-99-LV-011041 Acto: 15-04-2021, Adjudicado Res. 427-2021-DG-DJ-AAC del 16 de sept. 2021 a Ingesoft Panamá, S.A. por monto de B/. 1,188,500.04, en trámite de Refrendo por CGR |
| 9 | 22457.000 | Suministro e Instalación de Sistemas automáticos y autónomos de información meteorológica en aeródromos nacionales. | 123810154.503.301 | | 125,000 | 125,000.00 | 61,875.00 | 0.00 | 63,125.00 | 0% | Nivel Nacional | Nivel Nacional | 0% | Acto Público N° 2021-1-38-0-99-L-P-0111101, Adjudicado a Ingesoft Panamá, S.A., por B/. 247,500.00. En trámite de refrendo de CRG, SCAFID 10899073, fecha de entrada 13 de sept. devuelta para subsanar, reintegro 8/11/2021 |
| 10 | 22456.000 | Instalación de sistema de meteorología para Aeropuertos Nacionales de seguimiento de vuelo | 123810155.503.301 | 300,000 | 226,000 | 226,000.00 | 0.00 | 0.00 | 226,000.00 | 0% | Nivel Nacional | Nivel Nacional | 0% | Pendiente de certificación de AIG y Mejoras en pliego |
| 11 | 13613.000 | Mejoramiento del Sistema de Vigilancia Radar de la Republica de Panamá | 123810444.503.301 | 1,000,000 | 900,000 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0% | Nivel Nacional | Nivel Nacional | 0% | Acto Público 2021-1-38-0-08-LV-011382- 27/8/2021- En reclamo. La DGCP admitió las Acciones de Reclamo interpuestas por Panama Hardware y por Thales 13oct |
| 12 | 13613.000 | Servicios de datos radar (COCESNA) | 123810444.503.169 | | 86,399 | 86,399.00 | 0.00 | 0.00 | 86,399.00 | 0% | Panamá | Ancón | 0% | Contratación directa. Debido al cierre fiscal no se pudo ingresar el contrato a Contraloría, por lo se continuará el trámite en el 2022 |
| 13 | 16278.000 | Instalación, Suministro, Certificación, prueba y entrega del Sistema de radioayudas DVOR/DME, para el Aeropuerto Internacional de Bocas del Toro. | 123810461.503.301 | 489,000 | 372,900 | 372,900.00 | 0.00 | 0.00 | 372,900.00 | 0% | Bocas del Toro | Isla Colón | 55% | Deuda pendiente/Contrato 025/2017 |
| 14 | 16868.001 | Estudio, Sumistro e Instalación de Protecciones Eléctricas | 123810471.503.255 | 200,000 | 200,000 | 200,000.00 | 39,750.00 | 0.00 | 160,250.00 | 0% | Nivel Nacional | Nivel Nacional | 0% | Los recursos son utilizados para imprevistos y emergencias, tales como fallas en el sistema eléctrico ocasionados por tormentas eléctricas y otros. |



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA / FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(EN BALBOAS)

| No. | Codigo SINIP | Proyecto | Partida Presupuestaria | Presupuesto | | | Compromiso | Pagos | Saldo del Asignado | Compromiso (%) 6=5/4*100 | Localización Geográfica | | Avance Físico (%) | Detalle del Avance Físico |
|-----|--------------|---|------------------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|--------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------|-------------------|--|
| | | | | Ley | Modificado | Asignado | | | | | Distrito | Corregimiento | | |
| 15 | 16719.000 | Instalación, Suministro de Sistemas de Comunicaciones para el Aeropuerto de Calzada Larga. | 123810477.503.301 | 353,623 | 500,917 | 500,917.00 | 264,073.88 | 0.00 | 236,843.12 | 53% | Panamá | Las cumbres | 30% | Contrato 039-2017- se tramita acta de liquidación por mutuo acuerdo, enviado a contraloría el 27 de mayo de 2021, devuelto para subsanar. Reingreso el 13/10/2021 |
| 16 | 16762.000 | Instalación, suministro de Sistemas de Comunicaciones para el Aeropuerto Enrique Malek, David | 123810478.503.301 | 387,000 | 503,100 | 503,100.00 | 387,000.00 | 0.00 | 116,100.00 | 77% | David | Pedregal | 95% | Deuda por contrato N°. 023-2017, se tramita adenda de contrato por B/48,480.00, una vez se apruebe, se procedera a la liquidación del contrato. |
| 17 | 16851.000 | Instalación, suministro de un simulador 360° para entrenamiento de Controladores Aéreos | 123810479.503.380 | 500,000 | 300,802 | 300,802.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,802.00 | 0% | Panamá | Ancón | 0% | Contratación Directa N°.2021-1-38-0-08-PE-012053, adjudicado Contrato N°. 020/2021, trámite de refrendo de CGR |
| 18 | 16883.000 | Suministro e Instalación y puesta en marcha de un sistema de control de acceso y video vigilancia aeroportuaria a nivel nacional. | 123810486.503.380 | 350,000 | 238,420 | 238,420.00 | 124,889.02 | 0.00 | 113,530.98 | 0% | Nivel Nacional | Nivel Nacional | 0% | Acto Publico 2021-1-38-0-99-LP-011045 - Adjudicado Res. N°.154-2021-DG-DJ-AAC del 29-4-2021 a Electrónica Comercial, S.A. por B/.249,778.04. Contrato N°008/2021 vigencia de 18 meses, en trámite de refrendo |
| 19 | 19420.000 | Suministro e Instalación de Equipos de Rayos X para Aeropuerto Nacionales e Internacionales de la AAC | 123810488.503.370 | 300,000 | 388,840 | 388,840.00 | 298,840.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0% | Nivel Nacional | Nivel Nacional | 0% | Adjudicado a Consorcio Supply RX, bloqueado por Presupuesto el 28-5-2021. En Gestión para refrendo ingresó a la CGR el 9 de junio SCAFID 10509453, Refrendado el 28/10/2021 |
| 20 | 19447.000 | Suministro e Instalación de un Sistema de Ayuda visual de umbral lateral de pistas para Aeródromos Nacionales | 123810491.503.255 | 300,000 | 236,706 | 236,706.00 | 17,727.65 | 17,727.65 | 218,978.35 | 7% | Nivel Nacional | Nivel Nacional | 0% | Deuda por B/. 117,000 Luces de Puerto Armuelles- Se estableció un mutuo acuerdo con la empresa por monto de B/.84,016.00 que incluye solamente la entrega del equipamiento sin la instalación. Pendiente confección de Acta de Liquidación para refrendo de Contraloría. |
| 21 | 19471.000 | Implementación de Procedimientos para la Optimización del Área Terminal de Panamá | 123810493.503.171 | 451,117 | 141,759 | 141,759.00 | 0.00 | 0.00 | 141,759.00 | 0% | Panamá | Ancón | 0% | Proyecto desfasado, los recursos se utilizan para reforzar otros proyecto en ejecución afectados por la contención |
| 22 | 19418.000 | Suministro, Instalación, Prueba, Entrega y Capacitación de Sistema de Meteorología para el Aeropuerto de Bocas del Toro | 123810495.503.301 | 549,260 | 244,392 | 244,392.00 | 0.00 | 0.00 | 244,392.00 | 0% | Bocas del Toro | Isla Colón | 0% | Proyecto devuelto por CGR por no tener AIG, se envió documentación a dicha instancia, emitió concepto no favorable. En evaluación su viabilidad para licitar |
| 23 | 19944.000 | Instalación de Sistema de Comunicación para el Aeropuerto Int. de Bocas del Toro | 123810497.503.301 | 600,000 | 187,000 | 187,000.00 | 0.00 | 0.00 | 187,000.00 | 0% | Bocas del Toro | Isla Colón | 0% | 2020-1-38-0-01-LV-010985 Fecha Acto P:1 de marzo- Desierto |
| 24 | 20003.000 | Desarrollo de sistema de inteligencia de negocios para la AAC | 123810498.503.380 | 85,000 | 85,000 | 85,000.00 | 53,750.00 | 0.00 | 31,250.00 | 0% | Panamá | Ancón | 0% | 2021-1-38-0-08-LP-011997, fecha de acto 28-09-2021. Adjudicado 12 de octubre Res.488 (60 días de entrega) |
| 25 | 20002.000 | Mejoramiento de la plataforma telefónica de la AAC | 123810499.503.301 | 100,000 | 100,000 | 100,000.00 | 63,700.00 | 0.00 | 36,300.00 | 0% | Panamá | Ancón | 80% | Acto Público 2020-1-38-0-99-LP-011236- Fecha 27/4/2021- Adjudicado Res. N°.177-2021-DG-DJ-AAC-del 13-5-2021 a Cable &Wireless Panamá, S.A. por B/.63,700.00 |
| 26 | 16868.007 | Reposición de Infraestructura de CNV | 123810774.503.280 | 550,000 | 286,160 | 286,160.00 | 69,823.60 | 8,770.00 | 216,336.40 | 24% | Nivel Nacional | Nivel Nacional | 0% | Los recursos son utilizados para imprevistos y emergencias, tales como fallas en los sistemas de comunicación y navegación que requieran repuestos. |
| 27 | 16868.007 | Otros mantenimientos y reparaciones | 123810774.503.189 | | 175,000 | 175,000.00 | 142,300.00 | 0.00 | 32,700.00 | 81% | Nivel Nacional | Nivel Nacional | 0% | Contrataciones menores Reparación de Torre de Jaqué y Balizamiento de torre de radar de perico/adjudicado |
| 28 | 16868.005 | Mantenimiento al sistema de gestión de tráfico aéreo y aproximación radar TopSky ATC y sistema TopSky | 123810788.503.185 | | 749,000 | 749,000.00 | 749,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100% | Panamá | Ancón | 0% | Deuda de cont.N°.023/2016 por B/.749,000.00- Se traslado recursos para cubrir cuentas por monto de B/.375,000.00 y B/.374,000.00 |



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA / FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(EN BALBOAS)

| No. | Codigo SINIP | Proyecto | Partida Presupuestaria | Presupuesto | | | Compromiso | Pagos | Saldo del Asignado | Compromiso 6 = 5/4*100 | Localización Geografica | | Avance Físico | Detalle del Avance Físico |
|--|------------------|--|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|---------------|--|
| | | | | Ley | Modificado | Asignado | | | | | Distrito | Corregimiento | | |
| 1.2. REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO AEROPORTUARIO | | | | 4,670,000.00 | 5,006,607.00 | 5,006,607.00 | 909,192.36 | 656,039.68 | 4,097,414.64 | 18% | | | | |
| | | | | 4,670,000.00 | 5,006,607.00 | 4,636,607.00 | 909,192.36 | 656,039.68 | 3,727,414.64 | 20% | | | | |
| 29 | 22192.000 | Mejoramiento de la Torre de Control del Aeropuerto de Panamá Pacífico | 123820116.503.501 | 400,000 | 370,000 | 370,000.00 | 0.00 | 0.00 | 370,000.00 | 0% | Arraiján | Veracruz | 0% | Acto Público 2021-1-38-0-08-LP-011605 Fecha 31 agosto-Cancelado Res. N°.311-2021-DJ-DG-AAC del 4/8/2021, Nueva convocatoria 2021-1-38-0-08-LP-011969 fecha 25/10/2021.Desierto |
| | 11182.000 | Rehabilitación de Infraestructura Doméstica | | | 829,676.00 | 829,676.00 | 473,734.58 | 365,536.58 | 355,941.42 | | | | | |
| 30 | 11182.000 | Servicios comerciales | 123820272.503.165 | 252,000 | 252,000 | 252,000.00 | 136,620.00 | 102,465.00 | 115,380.00 | 54% | Nivel Nacional | Nivel Nacional | 0% | Servicio de limpieza y desinfección de las Instalaciones Aeroportuarias del Aerop. Marcos A. Gelabert y Bocas del Toro. |
| 31 | 11182.000 | Mantenimiento y Reparación de edificios. | 123820272.503.181 | 83,000.00 | 147,198.00 | 147,198.00 | 117,297.94 | 117,297.94 | 29,900.06 | 80% | Nivel Nacional | Nivel Nacional | 0% | Mejoras a la Estación del SEI en el Aerop. Internacional José E. Hall, Bocas Isla |
| 32 | 11182.000 | Otros mantenimientos y reparaciones | 123820272.503.189 | 215,000.00 | 237,000.00 | 237,000.00 | 102,949.00 | 32,850.00 | 134,051.00 | 43% | Nivel Nacional | Nivel Nacional | 0% | Mantenimiento y Reparación de Torres en Cerro Galera,R/315 (4200320208) G/C4845 Arrastre |
| 33 | 11182.000 | Tarjetas de control de sist. Transfer del edificio 646 | 123820272.503.280 | | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 100% | | | | Tarjetas de control de sist. Transfer del edificio 646 |
| 34 | 11182.000 | Suministro e instalación de software para sistema de ONYSOA | 123820272.503.380 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | | | | Se canceló cuenta pendiente por reserva 2020 |
| 35 | 11182.000 | Construcción del centro de coordinación de rescate | 123820272.503.501 | | 97,478.00 | 97,478.00 | 21,922.00 | 17,978.00 | 75,556.00 | 22% | | | | Construcción del centro de coordinación de rescate-entregado y cancelado |
| 36 | 11182.000 | Construcción de Centro de Operaciones de Emergencia (COE) del MAG | 123820272.503.519 | | 91,000.00 | 91,000.00 | 89,945.64 | 89,945.64 | 1,054.36 | 99% | Panamá | Ancón | 0% | Acto Público: 2021-1-38-0-08-LP-011428 Entrega de propuestas : 28-05-2021- adjudicado, entregado pendiente de pago |
| | | Otras Habilitaciones -2381203 | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 11249.000 | Conservación de areas verdes | 123820301.503.189 | 500,000.00 | 640,000.00 | 640,000.00 | 424,591.18 | 286,053.10 | 215,408.82 | 66% | Nivel Nacional | Nivel Nacional | 0% | Control de la vegetación en aeródromos e instalaciones aeronáuticas a nivel nacional |
| 38 | | Mantenimiento y Reparación | 123820301.503.199 | | 7,450.00 | 7,450.00 | 7,450.00 | 4,450.00 | 0.00 | 100% | | | 0% | Adenda N°.2 Cont. 020/2017 Control de la vegetación en el Aeródromo de Pedasi- V.E. |
| 39 | 16251.000 | Rehabilitación de la Pista y Plataforma del Aeródromo de Isla contadora | 123820408.503.501 | 300,000.00 | 104,331.00 | 104,331.00 | 0.00 | 0.00 | 104,331.00 | 0% | Balboa | Saboga | 0% | Proyecto desfasado, los recursos se utilizan para reforzar otros proyecto en ejecución afectados por la contención |
| 40 | 17436.000 | Rehabilitación de la pista y plataforma del aeródromo de Puerto Armuelles, provincia de Chiriquí | 123820426.503.501 | | 7,791.00 | 7,791.00 | 3,416.60 | 0.00 | 4,374.40 | 44% | Barú | Puerto Armuelles | 0% | Resolución de liquidación N°.245-DG-DJ-AAC del 18 de junio de 2021, Cont. 021-2017- Cancela la anterior y se modifica el monto a B/.3. 416.60. |
| 41 | 17409.000 | Rehabilitación de calle de rodaje, cerca perimetral y terminal en el aeródromo Rubén Cantú de Santiago | 123820427.503.501 | 100,000.00 | 396,994.00 | 396,994.00 | 0.00 | 0.00 | 396,994.00 | 0% | Atalaya | San Antonio | 0% | Deuda contrato 018-2017 se refuerza con traslado N°.627-pendiente confección de adenda de tiempo, para comprometer los recursos. |
| 42 | 17444.000 | Construcción de Torre de control en el aeródromo Alex Bosquez, Calzada Larga. | 123820428.503.501 | | 60,569.00 | 60,569.00 | 0.00 | 0.00 | 60,569.00 | 0% | Panamá | Las cumbres | | Pago de liquidación unilateral, cont.009-2017, Calzada Larga, en trámite de refrendo |
| 43 | 19464.000 | Mejoramiento del Aeródromo de Penonomé Guillermo Palm Jaén. | 123820433.503.501 | 300,000 | 363,790 | 363,790.00 | 0.00 | 0.00 | 363,790.00 | 0% | Penonomé | Penonomé | 0% | 2020-1-38-0-02-LP-010967, Fecha Acto: 22 de enero, Adjudicado por monto de B/.273,790.00, Refrendado por CGR |
| 44 | 17457.000 | Construcción de la nueva sede de la autoridad Aeronáutica Civil y Remodelación del Edificio 611 en Balboa. | 123820435.503.511 | 600,000 | 600,000 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0% | Panamá | Ancón | 0% | Pendiente de Requisición para iniciar trámite de licitación |
| 45 | 19920.000 | Mejoramiento del Aeropuerto Marcos A. Gelabert | 123820436.503.501 | 800,000 | 800,000 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0% | Panamá | Ancón | 0% | 2020-1-38-0-99-LP-010976, Fecha Acto P:30-07-2021-Desierto |



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA / FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(EN BALBOAS)

| No. | Codigo SINIP | Proyecto | Partida Presupuestaria | Presupuesto | | | Compromiso | Pagos | Saldo del Asignado | Compromiso (%) 6 = 5/4*100 | Localización Geográfica | | Avance Físico (%) | Detalle del Avance Físico |
|---|--------------|--|------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------|---|
| | | | | Ley | Modificado | Asignado | | | | | Distrito | Corregimiento | | |
| 46 | 22222.000 | Ampliación del Aeropuerto Internacional José Ezequiel Hall de Bocas del Toro | 123820738.503.501 | 700,000 | 700,000 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0% | Bocas del Toro | Isla Colón | 0% | Pendiente de trámite de licitación |
| 47 | 22226.000 | Mejoramiento del Aeródromo de Puerto Armuelles | 123820741.503.501 | 300,000 | 90,006 | 90,006.00 | 0.00 | 0.00 | 90,006.00 | 0% | Barú | Puerto Armuelles | 0% | Proyecto desfasado, los recursos se utilizan para reforzar otros proyecto en ejecución afectados por la contención |
| 48 | 14130.000 | Mejoramiento del Aeródromo el Porvenir | 123820742.503.501 | 120,000 | 36,000 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0% | El Porvenir | El Porvenir | 0% | Proyecto desfasado, los recursos se utilizan para reforzar otros proyecto en ejecución afectados por la contención |
| 1.3. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | | | | 950,000.00 | 1,444,550.00 | 1,444,550.00 | 901,681.29 | 458,552.47 | 542,868.71 | 62% | | | | |
| 49 | 19523.001 | Capacitación Técnica operativa de la AAC | 123830101.503.624 | 500,000 | 167,550 | 167,550.00 | 0.00 | 0.00 | 167,550.00 | 0% | Nivel Nacional | Nivel Nacional | 0% | |
| 50 | 22155000 | Servicio de transmisión de datos | 123830301.503.116 | | 187,000 | 187,000.00 | 166,760.00 | 0.00 | 20,240.00 | 89% | Panamá | Ancón | 0% | Adquisición de servicios de enlaces de comunicaciones e internet. |
| 51 | 22155.000 | Maquinaria y equipos de comunicación | 123830301.503.301 | | 9,000 | 9,000.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 5,750.00 | 36% | Nivel Nacional | Nivel Nacional | 0% | Adquisición de teléfonos para reemplazar los que están obsoletos y dañados en las oficinas. |
| 52 | 22155.000 | Maquinaria y equipo de construcción | 123830301.503.304 | | 18,000 | 18,000.00 | 13,494.00 | 0.00 | 4,506.00 | 75% | Nivel Nacional | Nivel Nacional | 0% | Adquisición de Máquina rodillo compactador manual, para mantenimientos en los aeródromos. |
| 53 | 22155.000 | Otras Maquinarias y Equipos de Producción | 123830301.503.309 | | 17,000 | 17,000.00 | 10,014.00 | 0.00 | 6,986.00 | 59% | Nivel Nacional | Nivel Nacional | 0% | Adquisición de Equipo Satelital de GNSS, para levantamientos topográficos en los aeródromos a nivel nacional |
| 54 | 22155.000 | Equipo de Transporte Terrestre | 123830301.503.314 | | 380,000 | 380,000.00 | 303,914.60 | 152,354.28 | 76,085.40 | 80% | Nivel Nacional | Nivel Nacional | 0% | Adquisición de vehiculos doble cabina y cabina sencilla para las unidades administrativas y técnica que realizan misiones oficiales. |
| 55 | 22155.000 | Equipo Educativo y Recreativo | 123830301.503.320 | 9,000 | 29,000 | 29,000.00 | 16,163.47 | 10,136.97 | 12,836.53 | 56% | Nivel Nacional | Nivel Nacional | 0% | Adquisición de equipo de para fines educativos utilizados en las instalaciones aeronáuticas |
| 56 | 22155.000 | Mobiliario | 123830301.503.350 | 54,000 | 188,000 | 188,000.00 | 79,624.72 | 21,247.73 | 108,375.28 | 42% | Nivel Nacional | Nivel Nacional | 0% | Adquisición de mobiliario para reemplazar los que están dañados a nivel nacional |
| 57 | 22155.000 | Maquinaria y Equipos Varios | 123830301.503.370 | 72,500 | 120,500 | 120,500.00 | 95,614.27 | 78,917.34 | 24,885.73 | 79% | Nivel Nacional | Nivel Nacional | 0% | Adquisición de aires acondicionados y otros equipos, para reemplazar los que están dañados a nivel nacional |
| 58 | 22155.000 | Equipo de Computación | 123830301.503.380 | 314,500 | 328,500 | 328,500.00 | 212,846.23 | 192,646.15 | 115,653.77 | 65% | Nivel Nacional | Nivel Nacional | 0% | Adquisición de Equipo de Computación para personal de nuevo ingreso, para el reemplazo de aquellos que están dañados y otros que ya cumplieron su periodo de vida útil. |