



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO  
AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA / FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN  
AL 30 DE JUNIO DE 2018  
(EN BALBOAS)

No.	CÓDIGO SINIP	PROYECTOS	PARTIDA	PRESUPUESTO LEY 1	PRESUPUESTO				AVANCE FINANCIERO 6 = 5/4*100	LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA		AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
					MODIFICADO 2	ASIGNADO 3	EJECUTADO 4	SALDO DEL ASIGNADO 5 = 3-4		DISTRITO	CORREGIMIENTO		
<b>TOTAL</b>				<b>21,216,685.00</b>	<b>21,216,685.00</b>	<b>21,127,685.00</b>	<b>7,297,783.60</b>	<b>13,829,901.40</b>	<b>34.54</b>				
<b>PROGRAMA I: ADQUISICIÓN Y REHABILITACIÓN DE EQUIPO</b>				<b>8,674,100.00</b>	<b>7,309,861.00</b>	<b>7,309,861.00</b>	<b>3,500,695.65</b>	<b>3,809,165.35</b>	<b>47.9</b>				
1	16335.000	Instalación, Suministro, Prueba y Entrega de Sistemas de Información Meteorológica y Avisos de Tránsito Aéreo para Aeródromos Nacionales. <b>Contrato N°008/2017/ Contratista Panama Hardware, S. A</b>	2.38.1.1.503.04.63.301	250,000	185,000	185,000.00	0.00	185,000.00	0.0	Nivel Nacional	Nivel Nacional	100	Sistema de Meteorología y Avisos de Tránsito Aéreo para Aeródromos de Jaqué y Guararé, Instalados y Operativo. El saldo del Proyecto es utilizado para financiar proyectos que se ejecutan actualmente.
2	16280.000	Instalación, Suministro, Certificación Prueba y Entrega de Sistemas de Radio Ayudas CVOR/DME para la Estación de La Palma. <b>Contrato N° 006/2017 /Panamá Hardware, S. A.</b>	2.38.1.1.001.04.62.301	0	314,340	314,340.00	314,340.00	0.00	0.0	Chepigana	Darién	80	Los equipo fueron instalado satisfactoriamente. A la espera de que concluyan la instalación de acometidas eléctricas.
3	16868.001	Instalación, Estudio y Suministro de Protecciones Eléctricas. (Cerro Galera)	2.38.1.1.503.04.71.255	100,000	163,930	163,930.00	163,930.00	0.00	100.0	Arraján Panamá	Veracruz Ancón	3	Contrato N°004/2018 por B/132,330.00 Suministro e Instalación de línea de distribución trifásica, ecológica de 35kv en la estación de Cerro Galera / Orden de Proceder 21-05-2018. La empresa coordina abastecimiento de material. Como actividad se ejecuto proyecto de Suministro de Equipos de Control de Luces de Pistas y Calle de Rodaje para Aeropuertos de Bocas del Toro y Contadora (Regulador de Corriente).
4	16868.002	Reparación de Torres de Telecomunicaciones Aeronáuticas	2.38.1.1.503.04.73.189	100,000.00	22,670.00	22,670.00	20,000.00	2,670.00	88.2	Nivel Nacional	Nivel Nacional	0	Reparación de Antena y ajuste del CVOR/DME del Aeropuerto Enrique Malek, David
5	16868.005	Mantenimiento al Sistema de Gestión de Tráfico Aéreo y Aproximación Radar TopSky ATC y Sistemas TopSky <b>Contrato N°023/2016 / Contratista Thales Air System</b>	2.38.1.1.503.07.88.185	900,000	750,000	750,000.00	0.00	750,000.00	0.0	Panamá	Ancón	33	Mantenimiento, actualización y corrección de software y hardware del sistema de control aéreo.
6	17408.000	Instalación Suministro de un Simulador 180° para entrenamiento de Controladores Aéreos. <b>Contrato N°024/2017 / INDRA</b>	2.38.1.1.503.04.84.380	1,000,000	1,430,000	1,430,000.00	0.00	1,430,000.00	0.0	Panamá	Ancón	25	Se realizan trabajo de obra civil para adecuación del lugar donde se instalarán los equipos y a su vez se fabrica los equipos con las especificaciones técnicas requeridas y estipuladas en los términos de referencia. El Proyecto se estima que finalice el 14 de agosto de 2018.
7	19418.000	Suministro, Instalación, Prueba, Entrega y Capacitación de Sistema de Meteorología para el Aeropuerto de Bocas del Toro	2.38.1.1.503.04.95.301	550,000	11,570	11,570.00	0.00	11,570.00	0.0	Bocas del Toro	Isla Colón	0	Los recursos serán utilizados para reforzar partidas con insuficiencia presupuestaria y respaldar proyectos nuevos no incluidos en el presupuesto de la presente vigencia fiscal. (SINIP Nos.16279.000 / 16779.000).
8	19557.000	Actualización del Radar Secundario MSSR MODO S, IRS-20 M/P de la Estación de Cerro Galera. <b>Contrato N°022/2017 / INDRA</b>	2.38.1.1.503.04.96.185	990,000	839,800	839,800.00	839,800.00	0.00	0.0	Arraján	Veracruz	50	Se inicia con la instalación de los módulos y accesorios del Radar Secundario de Cerro Galera. En espera de la llegada de los equipos a la ciudad de Panamá, estimada para el 15 de junio, para proceder con la instalación, entrenamiento en el puesto de trabajo y aceptación in situ. Fecha de culminación del Proyecto: 30 de junio de 2018.
9	16878.000	Suministro e Instalación de Radares Meteorológicos	2.38.1.1.503.04.85.301	3,000,000	0	0.00	0.00	0.00	0.0	Nivel Nacional	Nivel Nacional	0	Los recursos serán utilizados para reforzar partidas con insuficiencia presupuestaria y respaldar proyectos nuevos no incluidos en el presupuesto de la presente vigencia fiscal (SINIP Nos. 16280.000, 19471.000 y 11182.999).
10	19447.000	Suministro e Instalación de un Sistema de Ayuda visual de umbral lateral de pistas para Aeródromos Nacionales	2.38.1.1.503.04.91.255	760,000	282,602	282,602.00	29,475.25	253,126.75	10.4	Nivel Nacional	Nivel Nacional	50	Instalación de Luminarias en Calle de Rodaje Alpha en el Aeropuerto Marcos A. Gelabert. Instalación de Fibra Óptica en el Edificio 444. Instalación y Configuración de Cableado Estructurado por el Edificio 611.
11	16278.000	Suministro, Instalación, Certificación, Prueba y Entrega del Sistema de Radioayudas DVOR/DME para el Aeropuerto Internacional de Bocas del Toro / <b>Contrato N°025/2017 / Consorcio Labissa</b>	2.38.1.1.503.04.61.301	925,000	841,663	841,663.00	711,111.10	130,551.90	0.0	Bocas del Toro	Isla Colón	0	Se iniciaron obras civiles para la construcción de carretera, adecuación de la estación o caseta y los diseños de la nueva acometida eléctrica y contra antena. Se cumplió en su totalidad con el plan de capacitaciones propuesto para el buen manejo y funcionamiento de estos equipos. En tramite recepción de equipos en Panamá.
12	19420.000	Suministro e Instalación de Equipos de Rayos X para Aeropuerto Nacionales e Internacionales de la AAC	2.38.1.1.503.04.88.370	99,100	44,230	44,230.00	0.00	44,230.00	0.0	Panamá	Ancón	0	Los recursos se utilizan para reforzar partida con insuficiencia presupuestaria y respaldar proyecto de Meteorología del Aeropuerto Enrique Malek.
13	16719.000	Instalación Suministro de Sistemas de Comunicaciones para el Aeropuerto de Calzada Larga / <b>Contrato N°039/2017 / Indra Panamá, S.A.</b>	2.38.1.1.503.04.77.301	0	298,123	298,123.00	298,122.30	0.70	100.0	Panamá	Las cumbres	20	Contrato N°039-2017 por B/662,494.00. En espera de que termine obra civil de construcción de la torre de control, para proceder con la instalación de los equipos.
14	16279.000	Instalación, Suministro, Prueba, Entrega y Certificación de un Sistema de Vigilancia para el área del Caribe Occidental .	2.38.1.1.503.04.65.391 2.38.1.1.503.04.65.301	0	229,200	229,200.00	229,200.00	0.00	100.0	Guararé Nivel Nacional	El Macano Nivel Nacional	100	Contrato N°017/2017 / Suministro e Instalación de dos (2) Sistemas ADS-B para Vigilancia Radar en Cerro Canajagua.   Proyecto Terminado. Se incluye actividad para el Suministro de Antena para las Estaciones Aeronáuticas y Aeródromos por B/16,700.00
15	017417.000	Instalación, Suministro, Adecuación, Migración y Puesta en Marcha de un sistema de Gestión de Procesos Gubernamental (GRP)	2.38.1.1.503.04.87.399 2.38.1.1.001.04.87.198	0	15,241	15,241	13,225.00	2,016.00	86.8	Panamá	Ancón	87	<b>Proyecto de Vigencia Expirada.</b> Gestión de compromisos de suministro de Equipos de Computación y Servicios de Consultoría para Certificación de Sistema de Gestión de Calidad en los Departamentos de Meteorología (ISO9001-2015).
16	17390.000	Instalación de Sistema de Meteorología para el Aeropuerto Internacional Enrique Malek	2.38.1.1.503.04.83.391	0	95,500	95,500.00	95,500.00	0.00	100.0	David	Pedregal	100	Proyecto terminado y aceptado satisfactoriamente.
17	16762.000	Instalación Suministro de Sistemas de Comunicaciones para el Aeropuerto Int. Enrique Malek. <b>Contrato N°023/2017 /Comunicación Delta, S. A.</b>	2.38.1.1.503.04.78.301	0	492,392	492,392.00	492,392.00	0.00	0.0	David	Pedregal	20	En etapa de fabricación de Equipo. Se tramita adenda tiempo al contrato, de construcción de la torre, debido a que presenta atrasos en su ejecución.



**AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL**  
**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO**  
**AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA / FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2018**  
**(EN BALBOAS)**

No.	CÓDIGO SINP	PROYECTOS	PARTIDA	PRESUPUESTO LEY 1	PRESUPUESTO				AVANCE FINANCIERO 6 = 5/4*100	LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA		AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
					MODIFICADO 2	ASIGNADO 3	EJECUTADO 4	SALDO DEL ASIGNADO 5 = 3-4		DISTRITO	CORREGIMIENTO		
18	16779.000	Instalación, Suministro de Sistemas de Comunicaciones para los Aeródromos de Contadora y Santiago	2.38.1.1.503.04.80.301	0	293,600	293,600.00	293,600.00	0.00	100.0	Panamá Santiago	Balboa Veraguas	100	En espera de que termine las obras civiles para proceder con la instalación del Sistema de Comunicaciones en la Torre de Isla Contadora. El Sistema de Santiago, espera permiso de ocupación.
19	19471.000	Rediseño del Espacio Aereo - Área Terminal Panamá	2.38.1.1.503.04.93.171	0	1,000,000	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.0	Nivel Nacional	Nivel Nacional	0	Acto Público programada para el 4 de julio de 2018.
<b>PROGRAMA II: REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO AEROPORTUARIO</b>				<b>12,324,585</b>	<b>13,744,084</b>	<b>13,655,084</b>	<b>3,784,661</b>	<b>9,634,627</b>	<b>27.7</b>				
20	17420.000	Rehabilitación de la Pista del Aeródromo de Tonosi	2.38.1.2.001.04.23.501	850,000	86,641	86,641.00	0.00	86,641.00	0.0	Tonosi	Azuero	0	Proyecto desfasado. Los recursos serán utilizados para reforzar partidas con insuficiencia presupuestaria y respaldar proyectos nuevos no incluidos en el presupuesto de la presente vigencia fiscal
21	16861.000	Instalación Suministro, Prueba y Entrega de un Centro Auxiliar de Control del Tránsito Aéreo. Contrato N°005/2017/Consortio Indra	2.38.1.2.503.04.18.519	4,125,900	3,760,985	3,760,985.00	0.00	3,760,985.00	0.0	Arraján	Veracruz	42	Se realizan trabajo de obra civil para adecuación del lugar donde se establece el Centro Auxiliar para la instalación de los equipos. Se realizan Pruebas en fábrica de los sistemas AMHS (mensajería aeronáutica) y SCV (comunicación de voz).
22	17435.000	Rehabilitación de la Pista, Plataforma y Edificio Terminal del Aeropuerto de Puerto Obaldía	2.38.1.2.001.04.25.501	248,685	12,889	12,889.00	0.00	12,889.00	0.0	Darién	Guna Yala	0	Proyecto Desfasado. Los recursos serán utilizados para reforzar partidas con insuficiencia presupuestaria y respaldar proyectos nuevos no incluidos en el presupuesto de la presente vigencia fiscal
23	17436.000	Rehabilitación de la Pista y Plataforma del Aeródromo de Puerto Armuelles. Contrato N°021/2018 / Inversiones Solabed	2.38.1.2.503.04.26.501	1,000,000	1,020,000	1,020,000.00	437,146.25	582,853.75	0.0	Barú	Puerto Armuelles	21	Se realizan trabajo de obra civil para demolición de viviendas, talles y cerca existente que ocupan área del aeródromo, Levantamiento de polígono con proyección de pista.
24	17409.000	Rehabilitación de la Calle de Rodaje, Cerca Perimetral y Terminal del Aeródromo de Santiago. Contrato N° 018/2017. / Empresa Inversiones Solabed	2.38.1.2.001.04.27.501 2.38.1.2.001.04.27.591	100,000	367,440	367,440.00	0.00	367,440.00	0.0	Santiago	Santiago	9	Revisión de planos constructivos y gestión de estudio de impacto ambiental -MIAMBIENTE. Vigencia Expirada por B/18,200.00
25	11008.000	Ampliación Integral del Aeropuerto de Bocas del Toro, Isla Colón (Rehabilitación del Pavimento en la Pista y Plataforma del Aeropuerto de Bocas del Toro). Contrato N° 007/2017. / Asociación ACCIDENTAL La Pista S. A.	2.38.1.2.001.04.07.501	4,000,000	2,486,284	2,486,284.00	547,586.38	1,938,697.62	22.0	Bocas del Toro	Isla Colón	5	Inicio de trabajo de obra civil -(07-05-2018)- Repavimentación de Pista y áreas de giro.
26	15019.000	Construcción de Torre de Control para el Aeropuerto Internacional de David, Enrique Malek. Contrato N° 025/2016 / Mackenzie Construction, S. A.	2.38.1.2.001.02.41.501 2.38.1.2.001.02.41.591	0	1,180,236	1,180,236.00	376,005.33	804,230.67	31.9	David	Pedregal	18	Actualmente se realiza la construcción de la estructura de Acero del Fuste, Meteorología, Descanso y Fanal de la Torre de Control. Vigencia Expirada por B/55,260.00
27	16807.999	Programa de Construcción de Hangares para Operaciones de Búsqueda	2.38.1.2.503.04.29.519	200,000	0	0.00	0.00	0.00	0.0	Nivel Nacional	Nivel Nacional	0	Proyecto Desfasado. Los recursos serán utilizados para reforzar partidas con insuficiencia presupuestaria y respaldar proyectos nuevos no incluidos en el presupuesto de la presente vigencia fiscal
28	16251.000	Rehabilitación de la Pista y Plataforma del Aeródromo de Isla Contadora	2.38.1.2.001.04.08.501	300,000	12,960	12,960.00	0.00	12,960.00	0.0	Balboa	Saboga	0	En etapa de Confección de Pliego de Cargos
29	11182.999	Rehabilitación de Infraestructura Doméstica a Nivel Nacional	2.38.1.2.503.02.72.189	0	1,250,000	1,250,000.00	1,249,511.77	488.23	100.0	Nivel Nacional	Nivel Nacional		Diseño y Construcción de la adecuación y equipamiento del local comercial donde se establecen las nuevas oficinas de la AAC
			2.38.1.2.001.02.72.501	250,000	499,018	499,018.00	57,210.44	441,807.56	11.5			Cont. N° 012/2017 - Rehabilitación del Edificio 443. Construcción del Cercado Perimetral de Chitré por B/295,000.00	
			2.38.1.2.001.02.72.181	0	213,375	213,375.00	103,374.34	110,000.66	48.4			Cont. N° 003/2017 - Rehabilitación del Edificio 611 - Balboa	
			2.38.1.2.001.02.72.189	0	235,796	235,796.00	0.00	0.00	0.0			Rehabilitación de la Cubierta de Techo y Aleros de la Terminal de Pasajeros del Aeropuerto Marcos A. Gelabert	
			2.38.1.2.001.02.72.165	0	34,364	34,364.00	10,000.00	24,364.00	29.1			Cont. N° 011/2017 -Servicio de Limpieza de Edificio Terminal, Operaciones Aeroportuarias y Torre de Control del Aeropuerto MAG	
			2.38.1.2.001.02.72.305	0	27,497	27,497.00	27,496.59	0.41	100.0			Cont. N° 026/2017 - Sistema de Energía Solar Renovable para la Estación Aeronáutica de Puerto Obaldía.	
			2.38.1.2.001.02.72.350	0	44,158	44,158.00	0.00	44,158.00	0.0			Suministro de Módulos y Mobiliario de Oficina - Presupuesto, Contabilidad, Cobros y Tesorería.	
			2.38.1.2.503.02.72.501	1,000,000	939,370	850,370.00	147,250.00	703,120.00	17.3			Cont. N° 040/2017 Cercado Perimetral del Aeropuerto Marcos A. Gelabert.por B/589,000.00	
			2.38.1.2.503.02.72.169	0	100,676	100,676.00	100,675.14	0.86	100.0			Contratación de Enlace de Comunicaciones para el CERAP y las Estaciones de Comunicaciones de CNV por B/100,675.14	
			2.38.1.2.503.02.72.165	0	100,188	100,188.00	66,791.40	33,396.60	66.7			Contrato N° 11/2017 Servicio de Limpieza del Edificio Terminal, Operaciones Aeroportuaria y Torre de Control.	
			2.38.1.2.503.02.72.305	0	64,500	64,500.00	52,168.06	12,331.94	80.9			Suministro e Instalación de Generador Eléctrico para Aeropuerto de Bocas del Toro, Isla Colón.	
			2.38.1.2.503.02.72.380	0	736,634	736,634.00	238,662.00	497,972.00	32.4			Contratación de Enlace de Comunicaciones para CERAP y Estación de Comunicación de CNV. Trabajos de Migración y Configuración de Servidor Electrónico. Suministro, Instalación y Configuración de Solución TDM sobre IP Edif. N° 646.	
			2.38.1.2.001.02.72.591	0	30,847	30,847.00	30,846.02	0.98	100.0			Contrato N°018/2016 - Estudio, Diseño y construcción de la Estación de comunicaciones Aeródromo Rubén Cantú, Santiago	
			2.38.1.2.503.02.72.391	0	60,630	60,630.00	60,630.00	0.00	100.0			Pago de vigencia expirada por Suministro de Tranceptores, antenas y cables para la Torre de Control del Aeropuerto de Changuinola.	
2.38.1.2.001.02.72.519	0	98,000	98,000.00	0.00	98,000.00	0.0	Construcción de Parque Mirador para visitantes Aeropuerto Marcos A. Gelabert. Empresa: Inversiones Solabed						
2.38.1.2.503.02.72.299	0	11,596	11,596.00	2,587.50	9,008.50	22.3	Aquisición de Handset con PTT y Router CNV						



**AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL**  
**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO**  
**AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA / FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2018**  
**(EN BALBOAS)**

No.	CÓDIGO SINIP	PROYECTOS	PARTIDA	PRESUPUESTO LEY 1	PRESUPUESTO				AVANCE FINANCIERO 6 = 5/4*100	LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA		AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
					MODIFICADO 2	ASIGNADO 3	EJECUTADO 4	SALDO DEL ASIGNADO 5 = 3-4		DISTRITO	CORREGIMIENTO		
30	11249.000	Conservación de las Áreas Verdes de los Aeropuertos a Nivel Nacional	2.38.1.2.001.03.01.189 2.38.1.2.001.03.01.199	250,000	370,000	370,000.00	276,719.73	93,280.27	74.8	Nivel Nacional	Nivel Nacional	50	Control de la vegetación de los aeropuertos a nivel nacional. Vigencia Expirada por B/ 12,546.00
<b>PROGRAMA III: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>				<b>218,000</b>	<b>162,740</b>	<b>162,740</b>	<b>12,427</b>	<b>150,313.00</b>	<b>7.6</b>				
31	19523.001	Capacitación Técnica Operativa de la AAC	2.38.1.3.001.01.01.624	218,000	162,740	162,740.00	12,427.00	150,313.00	0.0	Panamá	Ancón	0	Recursos para establecer las condiciones de funcionalidad y desarrollo de las operaciones aeronáuticas, desde la perspectiva organizacional y técnica.

NOTA: N/A: No Aplica