



AUTORIDAD AERONAUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INVERSIÓN
AL 30 DE JUNIO DE 2018

PROGRAMAS Y PROYECTOS	PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO LEY	MODIFICADO	ASIGNADO	EJECUCIÓN	PAGADO	% EJECUTADO
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN		21,216,685.00	21,216,685.00	21,127,685.00	7,297,783.60	1,475,154.62	34.54
I ADQUISICION Y REHAB. DE EQUIPO	2.38.1.1	8,674,100.00	7,309,861.00	7,309,861.00	3,500,695.65	675,025.00	47.89
EQUIPOS VARIOS		8,674,100.00	7,309,861.00	7,309,861.00	3,500,695.65	675,025.00	47.89
Instalación, Suministro, Prueba y Entrega de Sistemas de Información Meteorológica y avisos de Tránsito Aéreo para Aeródromos Nacionales	2.38.1.1.503.04.63.301	250,000	185,000	185,000.00	0.00	0.00	0.00
Instalación, Suministro, Certificación Prueba y Entrega de Sistemas de Radio Ayudas CVOR/DME para la Estación de La Palma	2.38.1.1.001.04.62.301	0	314,340	314,340.00	314,340.00	0.00	0.00
Instalación, Estudio y Suministro de Protecciones Eléctricas	2.38.1.1.503.04.71.255	100,000	132,330	132,330.00	132,330.00	0.00	100.00
Reparación de Torres de Telecomunicaciones Aeronáuticas	2.38.1.1.503.04.73.189	100,000.00	22,670.00	22,670.00	20,000.00	0.00	88.22
Mantenimiento al Sistema de Gestión de Tráfico Aéreo y Aproximación Radar TopSky ATC y Sistemas TopSky	2.38.1.1.503.07.88.185	900,000	750,000	750,000.00	0.00	0.00	0.00
Instalación Suministro de un Simulador 180° para entrenamiento de Controladores Aéreos	2.38.1.1.503.04.84.380	1,000,000	1,430,000	1,430,000.00	0.00	0.00	0.00
Suministro, Instalación, Prueba, Entrega y Capacitación de Sistema de Meteorología para el Aeropuerto de Bocas del Toro	2.38.1.1.503.04.95.301	550,000	11,570	11,570.00	0.00	0.00	0.00
Actualización del Radar Secundario MSSR MODO S, IRS-20 M/P de la Estación de Cerro Galera	2.38.1.1.503.04.96.185	990,000	839,800	839,800.00	839,800.00	444,600.00	0.00
Suministro e Instalación de Radares Meteorológicos	2.38.1.1.503.04.85.301	3,000,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
Suministro e Instalación de un Sistema de Ayuda visual de umbral lateral de pistas para Aeródromos Nacionales	2.38.1.1.503.04.91.255	760,000	282,602	282,602.00	29,475.25	0.00	0.00
Suministro, Instalación, Certificación, Prueba y Entrega del Sistema de Radioayudas DVOR/DME para el Aeropuerto Internacional de Bocas del Toro	2.38.1.1.503.04.61.301	925,000	841,663	841,663.00	711,111.10	0.00	0.00
Suministro e Instalación de Equipos de Rayos X para Aeropuerto Nacionales e Internacionales de la AAC	2.38.1.1.503.04.88.370	99,100	44,230	44,230.00	0.00	0.00	0.00
Instalación Suministro de Sistemas de Comunicaciones para el Aeropuerto de Calzada Larga	2.38.1.1.503.04.77.301	0	298,123	298,123.00	298,122.30	0.00	0.00
Suministro de Antena para la Estaciones Aeronáuticas y Aérodromos	2.38.1.1.503.04.65.391	0	16,700	16,700	16,700.00	16,700.00	0.00
Instalación, Suministro, Prueba, Entrega y Certificación de un Sistema de Vigilancia para el área del Caribe Occidental	2.38.1.1.503.04.65.301	0	212,500	212,500	212,500.00	0.00	0.00



AUTORIDAD AERONAUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INVERSIÓN
AL 30 DE JUNIO DE 2018

PROGRAMAS Y PROYECTOS	PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO LEY	MODIFICADO	ASIGNADO	EJECUCIÓN	PAGADO	% EJECUTADO
Equipos de computación V/E	2.38.1.1.503.04.87.399	0	6,741	6,741	4,725.00	4,725.00	0.00
Instalación de Sistema de Meteorología para el Aeropuerto Internacional Enrique Malek	2.38.1.1.503.04.83.391	0	95,500	95,500	95,500.00	95,500.00	0.00
Servicios de Consultoría para certificación de sistema de gestión de calidad en los departamentos de Meteorología	2.38.1.1.001.04.87.198	0	8,500	8,500	8,500.00	8,500.00	0.00
Instalación Suministro de Sistemas de Comunicaciones para los Aeródromos de Isla Contador y Santiago	2.38.1.1.503.04.80.301	0	293,600	293,600	293,600.00	73,400.00	0.00
Instalación Suministro de Sistemas de Comunicaciones para el Aeropuerto Int. Enrique Malek	2.38.1.1.503.04.78.301	0	492,392	492,392	492,392.00	0.00	0.00
Rediseño del Espacio Aéreo - Área Terminal Panamá	2.38.1.1.503.04.93.171	0	1,000,000	1,000,000	0.00	0.00	0.00
Regulador de corriente	2.38.1.1.001.04.71.296	0	31,600	31,600	31,600.00	31,600.00	0.00
II REHAB. Y MANTEN. AEROPORTUARIO	2.38.1.2.	12,324,585.00	13,744,084.00	13,655,084.00	3,784,660.95	800,129.62	27.72
REHAB. INFRAES. DOMESTICA		12,074,585.00	13,374,084.00	13,285,084.00	3,507,941.22	744,770.22	26.41
Rehabilitación de la Pista del Aeródromo de Tonosí	2.38.1.2.001.04.23.501	850,000	86,641	86,641.00	0.00	0.00	0.00
Suministro, Instalación, Prueba y Entrega de un Centro Auxiliar de Control de Tránsito Aéreo	2.38.1.2.503.04.18.519	4,125,900	3,760,985	3,760,985.00	0.00	0.00	0.00
Rehabilitación de la Pista , Plataforma y edificio Terminal del Aeropuerto de Puerto Obaldía	2.38.1.2.001.04.25.501	248,685	12,889	12,889.00	0.00	0.00	0.00
Rehabilitación de la Pista y Plataforma del Aeródromo de Puerto Armuelles	2.38.1.2.503.04.26.501	1,000,000	1,020,000	1,020,000.00	437,146.25	0.00	42.86
Rehabilitación de la Calle de Rodaje, Cerca Perimetral y Terminal del Aeródromo de Santiago	2.38.1.2.001.04.27.501	100,000	349,240	349,240.00	0.00	0.00	0.00
Rehabilitación de la Calle de Rodaje, Cerca Perimetral y Terminal del Aeródromo de Santiago. Vigencia expirada	2.38.1.2.001.04.27.591	0	18,200	18,200.00	0.00	0.00	0.00
Ampliación Integral del Aeropuerto de Bocas del Toro, Isla Colón. (Rehabilitación del Pavimento en la Pista y Plataforma del Aeropuerto de Bocas del Toro).	2.38.1.2.001.04.07.501	4,000,000	2,486,284	2,486,284.00	547,586.38	0.00	22.02
Construcción de Torre de Control para el Aeropuerto Internacional de David, Enrique Malek	2.38.1.2.001.02.41.501	0	1,124,976	1,124,976.00	320,745.58	320,745.58	28.51
Construcción de Torre de Control para el Aeropuerto Internacional de David, Enrique Malek	2.38.1.2.001.02.41.591	0	55,260	55,260.00	55,259.75	55,259.75	0.00
Programa de Construcción de Hangares para Operaciones de Búsqueda	2.38.1.2.503.04.29.519	200,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



AUTORIDAD AERONAUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INVERSIÓN
AL 30 DE JUNIO DE 2018

PROGRAMAS Y PROYECTOS	PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO LEY	MODIFICADO	ASIGNADO	EJECUCIÓN	PAGADO	% EJECUTADO
Rehabilitación de la pista y Plataforma del Aeródromo de Isla Contadora	2.38.1.2.001.04.08.501	300,000	12,960	12,960.00	0.00	0.00	0.00
Diseño y Construcción de la adecuación y equipamiento del local comercial donde se establecen las nuevas oficinas de la AAC	2.38.1.2.503.02.72.189	0	1,250,000	1,250,000.00	1,249,511.77	0.00	99.96
Rehabilitación de Infraestructura Doméstica a Nivel Nacional	2.38.1.2.001.02.72.501	250,000	499,018	499,018.00	57,210.44	57,210.44	11.46
	2.38.1.2.001.02.72.181		213,375	213,375.00	103,374.34	103,374.34	48.45
	2.38.1.2.001.02.72.189		235,796	235,796.00	0.00	0.00	0.00
	2.38.1.2.001.02.72.165		34,364	34,364.00	10,000.00	0.00	29.10
	2.38.1.2.001.02.72.305		27,497	27,497.00	27,496.59	27,496.59	100.00
	2.38.1.2.001.02.72.350		44,158	44,158.00	0.00	0.00	0.00
	2.38.1.2.001.02.72.591		30,847	30,847.00	30,846.02	30,846.02	100.00
	2.38.1.2.001.02.72.519		98,000	98,000.00	0.00	0.00	0.00
	2.38.1.2.503.02.72.501	1,000,000	939,370	850,370.00	147,250.00	147,250.00	17.32
	2.38.1.2.503.02.72.169		100,676.00	100,676.00	100,675.14	0.00	100.00
	2.38.1.2.503.02.72.165		100,188.00	100,188.00	66,791.40	0.00	66.67
	2.381.2.503.02.72.305		64,500	64,500.00	52,168.06	0.00	80.88
	2.381.2.503.02.72.380		736,634	736,634.00	238,662.00	0.00	32.40
	2.38.1.2.503.02.72.391		60,630	60,630	60,630.00	0.00	100.00
	2.38.1.2.503.02.72.299		11,596	11,596	2,587.50	2,587.50	22.31
Otras Habilitaciones		250,000.00	370,000.00	370,000.00	276,719.73	55,359.40	74.79
Conservación de las Áreas Verdes de los Aeropuertos a Nivel Nacional	2.38.1.2.001.03.01.189	250,000	357,454	357,454.00	269,709.00	53,770.00	75.45
Conservación de las Áreas Verdes de los Aeropuertos a Nivel Nacional. Vigencia expirada	2.381.2.001.03.01.199		12,546	12,546.00	7,010.73	1,589.40	55.88
PROGRAMA III: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		218,000	162,740.00	162,740.00	12,427.00	0.00	7.64
Capacitación Técnica Operativa de la AAC	2.38.1.3.001.01.01.624	218,000	162,740.00	162,740.00	12,427.00	0.00	7.64