



**AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL**  
**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO**  
**AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA / FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**  
**(EN BALBOAS)**

No.	CÓDIGO SINIP	PROYECTOS	PARTIDA	PRESUPUESTO LEY 1	PRESUPUESTO				(%) AVANCE FINANCIERO 6 = 5/4*100	LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA		(%) AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
					MODIFICADO 2	ASIGNADO 3	EJECUTADO 4	SALDO DEL ASIGNADO 5 = 3-4		DISTRITO	CORREGIMIENTO		
<b>TOTAL</b>				<b>22,984,300.00</b>	<b>20,101,740.00</b>	<b>20,101,740.00</b>	<b>10,261,281.36</b>	<b>9,840,458.64</b>	<b>51.0</b>				
1	16335.000	Instalación, Suministro, Prueba y Entrega de Sistemas de Información Meteorológica y avisos de Tránsito Aéreo para Aeródromos Nacionales (Jaqué - Guararé). <b>Contrato N°008/2017 / Panama Hardware</b>	<b>2.38.1.1.503.04.63.301</b>	250,000	411,250	411,250.00	396,200.00	<b>15,050.00</b>	<b>96.3</b>	Nivel Nacional	Nivel Nacional	95	Contrato N°009/2016: Pago del 20% por B/.86,000.00, correspondiente a la reserva 2016. Pago del 15% por B/.32,250.00. Pago del 10% por B/.21500.00. Pago del 10% por B/.21,500.00. Contrato N° 008/2017 Anticipo del 20% por B/.46,990.00. Pago del 15% por B/.35,242.50. G/C N°1842 por B/.46,990.00. G/C N°1844 por B/.23,495.00. G/C N°1845 por B/.35,242.50
2	16279.000	Instalación, Suministro, Prueba, Entrega y Certificación de un Sistema de Vigilancia para el área del Caribe Occidental. <b>Contrato N°017/2017 / Indra S.A.</b>	<b>2.38.1.1.503.04.65.301</b>	250,000	250,000	250,000.00	54,200.00	<b>195,800.00</b>	<b>21.7</b>	Nivel Nacional	Nivel Nacional	20	Suministro de Antenas para Estaciones Aeronáuticas y Aeródromos por B/.16,700.00. Pago del 15% del Contrato N°017/2017 por B/.37,500.00
3	16868.001	Instalación, Estudio y Suministro de Protecciones Eléctricas. (Cerro Galera)	<b>2.38.1.1.001.04.71.255</b>	100,000	100,000	100,000.00	73,600.00	<b>26,400.00</b>	<b>73.6</b>	Arraiján	Veracruz	80	Reguladores de corriente para Luces de Pista Contadora y Bocas del toro, por B/.31,600.00. Protecciones eléctricas para las Estaciones de Cerro Jefe y Vor de Taboga por B/.42,000.00
4	16868.002	Reparación de Torres de Telecomunicaciones Aeronáuticas	<b>2.38.1.1.001.04.73.189</b>	50,000.00	1,366.00	1,366.00	0.00	<b>1,366.00</b>	<b>0.0</b>	Nivel Nacional	Nivel Nacional	0	Proyecto Desfasado
5	16868.005	Mantenimiento al Sistema de Gestión de Tráfico Aéreo y Aproximación Radar TopSky ATC y Sistemas TopSky <b>Contrato N°023/2016 / Contratista Thales Air System</b>	<b>2.38.1.1.001.07.88.185</b>	400,000	400,000	400,000.00	375,000.00	<b>25,000.00</b>	<b>87.6</b>	Panamá	Ancón	50	Pago del 15% de anticipo del Contrato N°022/2017 de Actualización y Mantenimiento del Software y Hardware del Radar Secundario de Cerro Galera, por B/.148,200.00. Pago del 42% al Contrato N°023/2016 por B/.375,000.00. Segundo pago por B/.375,000.00
			<b>2.38.1.1.503.07.88.185</b>	500,000	597,000	597,000.00	523,200.00	<b>73,800.00</b>					
6	16868.006	Instalación Suministro de Equipo Chiller de respaldo para el Centro de Control de Tránsito Aéreo. Edif.646. <b>Contrato N°004-2017 / Contratista Ingesoft Panamá, S.A</b>	<b>2.38.1.1.503.07.89.370</b>	250,000	250,000	250,000.00	210,500.00	<b>39,500.00</b>	<b>84.2</b>	Panamá	Ancón	100	Contrato N°004/2017 por B/.210,500.00, Anticipo del 30% por B/.63,150.00. Pago del 35% por B/.73,675.00. Pago Final por B/.73,675.00.
7	17390.000	Instalación de Sistema de Meteorología para el Aeropuerto Internacional Enrique Malek. <b>Contrato N° 002/2017 / Contratista Ingesoft Panamá, S.A</b>	<b>2.38.1.1.503.04.83.301</b>	550,000	406,000	406,000.00	382,000.00	<b>24,000.00</b>	<b>94.1</b>	David	Pedregal	85	Anticipo del 20% por B/.95,500.00. Gestión del 10% Pruebas de Aceptación en Fábrica por B/.47,750.00. Gestión del 15% Capacitación del Personal CNV. Pago del 10% de Aceptación en Sitio SAT por B/.47,750.00. Pago de 25% de Instalación e Integración de los Sistemas, por B/.119,375.00..
8	16719.000	Instalación Suministro de Sistemas de Comunicaciones para el Aeropuerto de Calzada Larga	<b>2.38.1.1.503.04.77.301</b>	650,000	266,547	266,547.00	0.00	<b>266,547.00</b>	<b>0.0</b>	Panamá	Las Cumbres	0	Contrato 039/2017 en trámite de Refrendo
9	16762.000	Instalación Suministro de Sistemas de Comunicaciones para el Aeropuerto Int. Enrique Malek. <b>Contrato N°023/2017/ CONSORCIO MORCOM CODESA</b>	<b>2.38.1.1.503.04.78.301</b>	650,000	252,551	252,551.00	123,098.00	<b>129,453.00</b>	<b>48.7</b>	David	Pedregal	15	Pago del 20% de Anticipo por B/.123,098.00
10	17408.000	Instalación Suministro de un Simulador 180° para entrenamiento de Controladores Aéreos. <b>Contrato N°024/2017, INDRA</b>	<b>2.38.1.1.001.04.84.380</b>	650,000	585,500	585,500.00	385,000.00	<b>200,500.00</b>	<b>94.8</b>	Panamá	Ancón	20	Contrato N°024/2017, refrendado. Suministro de Enlaces de Comunicación para el CERAP y Estaciones de Comunicaciones CNV, por B/.118,951.38. Pago de anticipo 20% Contrato N°024/2017 por B/.385,000.00
			<b>2.38.1.1.503.04.84.380</b>	350,000	125,492	125,492.00	118,951.38	<b>6,540.62</b>					
11	16779.000	Instalación Suministro de Sistemas de Comunicaciones para los Aeródromos de Isla Contadora y Santiago. <b>Contrato N° 010/2017 / MORCOM CODESA</b>	<b>2.38.1.1.001.04.80.301</b>	0	200,000	200,000.00	0.00	<b>200,000.00</b>	<b>84.2</b>	Panamá Santiago	Balboa Veraguas	15	Pago del 20% de anticipo por B/.73,400.00.
			<b>2.38.1.1.503.04.80.301</b>	200,000	200,000	200,000.00	73,400.00	<b>126,600.00</b>					
12	16853.000	Instalación de Sistema de Integración y Publicidad de Información Meteorológica Aeronáutica	<b>2.38.1.1.001.04.82.380</b>	300,000	40,000	40,000.00	0.00	<b>40,000.00</b>	<b>0.0</b>	A Nivel Nacional	A Nivel Nacional	0	Proyecto Desfasado. Se utiliza recursos para reforzar partida del Sistema de Comunicaciones de Contadora y Santiago, entre otros.
13	16819.000	Desarrollo Diseño de Sistema de Digitalización y Control de Documentos	<b>2.38.1.1.503.04.86.380</b>	100,000	0	0.00	0.00	<b>0.00</b>	<b>84.2</b>	Panamá	Ancón	0	Proyecto Desfasado
			<b>2.38.1.1.001.04.86.380</b>	400,000	0	0.00	0.00	<b>0.00</b>					
14	17417.000	Instalación Suministro, Adecuación, Migración y Puesta en marcha de un Sistema de Gestión de Procesos Gubernamental (GRP) para AAC	<b>2.381.1.503.04.87.380</b>	138,100	36,633	36,633.00	14,973.97	<b>21,659.03</b>	<b>84.2</b>	Panamá	Ancón	0	Proyecto Desfasado. O/C N°25746 por B/..4,725.00. O/C N°25747 por B/.160.88. O/C N°25749 por B/.1,854.19. O/C N°25748 por B/.8,233.90
			<b>2.38.1.1.001.04.87.380</b>	661,900	184,750	184,750.00	0.00	<b>184,750.00</b>					
15	N/A	Consultoría PNUD (Sistema de Información y Gestión para la Gubernamentalidad SIGOB) - <b>Creada</b>	<b>2.38.1.1.001.04.87.171</b>	0	477,150	477,150.00	475,875.00	<b>1,275.00</b>	<b>99.7</b>	Panamá	Ancón	50	Anticipo del 60% Consultoría del Programa de Naciones Unidas . Consultoría, por B/.280,425.00. Consultoría DNA por B/.8,500.00. Segundo Desembolso a Consultoría PNUD por B/.93,475.00. Último pago PNUD por B/.93,475.00.



**AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL**  
**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO**  
**AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA / FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**  
**(EN BALBOAS)**

No.	CÓDIGO SINIP	PROYECTOS	PARTIDA	PRESUPUESTO LEY 1	PRESUPUESTO				(% AVANCE FINANCIERO 6 = 5/4*100	LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA		(% AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
					MODIFICADO 2	ASIGNADO 3	EJECUTADO 4	SALDO DEL ASIGNADO 5 = 3-4		DISTRITO	CORREGIMIENTO		
16	16276.000	Suministro, Instalación, Prueba y Entrega de Sistema Automáticos de Información Meteorológica para el Aeropuerto Marcos A. Gelabert (Creada) <b>Contrato N°007/2016</b>	2.38.1.1.001.04.64.301	0	138,259	138,259.00	138,258.90	0.10	100.0	Panamá	Ancón	100	Proyecto Terminado. Pago de G/C N°0098 por B/.92,172.60 y cuenta final por B/.46,086 (G/C 0099)
17	N/A	Suministro de Faros y Kits de montaje para los Aeródromos de Chame, Contadora, Santiago, Changuinola y Gelabert. (Creada). <b>Contrato N°027/2016</b>	2.38.1.1.503.07.71.255	0	115,499	115,499.00	115,498.60	0.40	100.0	Nivel Nacional	Nivel Nacional	100	Proyecto Terminado. G/C N° 0171 por B/.115,498.60 Cta.Final
18	16672.000	Suministro, Instalación, Prueba, Entrega y Capacitación de Sistema de Meteorología del Aeropuerto de Tocumen <b>Contrato N°030/2015 / Indra</b>	2.38.1.1.503.04.67.301	0	317,643	317,643.00	317,641.60	1.40	100.0	Panamá	Tocumen	99	Pago Final del Contrato N°030/2015 por B/.317,641.60
19	16280.000	Suministro, Instalación, Certificación, Prueba y Entrega de Sistema de Radioayudas para la Estación La Palma <b>Contrato N°006/2017 -Panamá Hardware S.A.</b>	2.38.1.1.001.04.62.301	0	209,560	209,560.00	209,560.00	0.00	100.0	Chepigana	Darién	50	Anticipo del 25% por B/.130,975.00. 15% del Contrato por B/.78,585.00
20	16280.000	Instalación, Suministro, Certificación, Prueba y Entrega del Sistema de Radioayudas DVOR/DME para el Aeropuerto Internacional de Bocas del Toro (Creada). <b>Contrato N°025/2017 Consorcio Labisa</b>	2.38.1.1.503.04.61.301	0	178,000	178,000.00	177,777.78	222.22	99.9	Bocas del Toro	Isla Colón	35	Anticipo del 20% por B/. 177,777.78
21	11008.000	Rehabilitación del Pavimento en la Pista y Plataforma del Aeropuerto Bocas del Toro. <b>Contrato N° 007/2017 - Asociación Accidental La Pista</b>	2.38.1.2.001.04.07.501	350,000	189,725	189,725.00	0.00	189,725.00	50.7	Bocas del Toro	Bocas del Toro	10	Pago del 20% de anticipo por B/.631,345.00. Traslado Interinstitucional por B/.167,000.00 (MINSA). Cuenta N° 1 por B/.91,000.00. Cuenta N° 2 por B/.114,520.00
			2.38.1.2.503.04.07.501	1,650,000	1,650,000	1,650,000.00	836,865.00	813,135.00					
22	15019.000	Construcción de Torre de Control para el Aeropuerto Enrique Malek. <b>Contrato N°025/2016 / Contratista Mackenzie's Construcción</b>	2.38.1.2.001.02.41.501	300,000	213,956	213,956.00	0.00	213,956.00	0.0	David	Pedregal	15	En Ejecución
			2.38.1.2.503.02.41.501	500,000	261,090	261,090.00	0.00	261,090.00					
23	16861.000	Instalación Suministro, Prueba y Entrega de un Centro Auxiliar de Control del Tránsito Aéreo. <b>Contrato N°005/2017/Consorcio Indra</b>	2.38.1.2.001.04.18.519	2,806,500	1,388,000	1,388,000.00	0.00	1,388,000.00	0.0	Arraiján	Veracruz	3	Anticipo del 15% del Contrato N°005/2017 por B/.1,462,500.00. Pago del 5% del monto del Contrato por B/.487,500.00.
			2.38.1.2.503.04.18.519	4,693,500	4,099,108	4,099,108.00	1,950,000.00	2,149,108.00					
24	16761.000	Fortalecimiento de la Seguridad del Edificio del Centro de Control de Tránsito Aéreo de Área y Aproximación Radar de Panamá	2.38.1.2.001.04.09.181	200,000	0	0.00	0.00	0.00	0.0	Panamá	Ancón	3	Proyecto Desfasado
25	17438.000	Rehabilitación Pista de Sambú, Provincia de Darién	2.381.2.001.04.21.501	300,000	450	450.00	0.00	450.00	0.0	Chepigana	Sambú	0	Licitación Desierta
			2.38.1.2.503.04.21.501	50,000	22,709	22,709.00	0.00	22,709.00					
26	17437.000	Rehabilitación Pista de Garachiné, Provincia de Darién	2.381.2.001.04.22.501	200,000	2,232	2,232.00	0.00	2,232.00	0.0	Chepigana	Garachiné	0	Licitación Desierta
			2.38.1.2.503.04.22.501	150,000	59,000	59,000.00	0.00	59,000.00					
27	17439.000	Construcción de Cercado Perimetral de los Aeropuertos de Bocas del Toro, Isla Colón y Calzada Larga	2.38.1.2.001.04.24.501	300,000	19,284	19,284.00	0.00	19,284.00	0.0	Bocas del Toro	Bocas del Toro	0	En confección de Pliego de Cargos. Pendiente solucionar tema de preclaristas. El recurso se utilizará para cancelar Contrato N°032/2015 del Cercado Perimetral de Calzada Larga
			2.38.1.2.503.04.24.501	200,000	82,030	82,030.00	0.00	82,030.00					
28	17435.000	Rehabilitación de la Pista, Plataforma y Edificio Terminal del Aeropuerto de Puerto Obaldía, Comarca Guna Yala	2.381.2.001.04.25.501	200,000	0	0.00	0.00	0.00	0.0	Comarca Guna Yala	Puerto Obaldía	0	Licitación Desierta
			2.38.1.2.503.04.25.501	800,000	7,280	7,280.00	0.00	7,280.00					
29	16250.000	Rehabilitación de Calle de Rodaje Alpha del Aeropuerto Marcos A. Gelabert	2.38.1.2.503.02.99.501	0	792,720	792,720.00	791,405.00	1,315.00	99.8	Panamá	Ancón	100	G/C N°0050 por B/.33,952.50. G/C N° 0123 por B/.88,605.00. G/CN°0771 por B/.589,707.00 Cta.N°3 G/C N° 0845 por B/.79,140.50 devolución de retención
30	17436.000	Rehabilitación de la Pista y Plataforma del Aeródromo de Puerto Armuelles, Prov. de Chiriquí. <b>Contrato N° 021/2017. / Inversiones Solabed</b>	2.38.1.2.001.04.26.501	400,000	27,831	27,831.00	0.00	27,831.00	0.0	David	Puerto Armuelles	0	Contrato N° 021/2017. En trámite de Refrendo
			2.38.1.2.503.04.26.501	684,300	230,581	230,581.00	0.00	230,581.00					



**AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL**  
**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO**  
**AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA / FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**  
**(EN BALBOAS)**

No.	CÓDIGO SINIP	PROYECTOS	PARTIDA	PRESUPUESTO LEY 1	PRESUPUESTO				(% AVANCE FINANCIERO 6 =5/4*100	LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA		(% AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
					MODIFICADO 2	ASIGNADO 3	EJECUTADO 4	SALDO DEL ASIGNADO 5 = 3-4		DISTRITO	CORREGIMIENTO		
31	15072.000	Rehabilitación de Franja de Seguridad de Pista entre las Calles de Rodaje Alpha, Bravo y la Pista del Aeropuerto Marcos A. Gelabert. <b>Contrato N°011/2016 /Mantenimientos y Caminos</b>	2.38.1.2.001.04.01.501	0	172,169	172,169.00	172,168.86	0.00	0.0	Panamá	Ancón	100	Contrato en Ejecución. G/C N° 0558 por B/.117,257.40. G/C N°0706 por B/.35,885.25 . G/C N°0787 por B/. 19,026.21
32		Ampliación y Remodelación del Edificio Terminal del Aeropuerto Marcos A. Gelaberth. <b>Contrato N° 070/2010 ASEGURADORA ANCÓN</b>	2.38.1.2.503.02.76.501	0	453,719	453,719.00	0.00	0.00	0.0	Panamá	Ancón	60	Proyecto en Ejecución
33	17409.000	Estudio, Diseño y Construcción de Calle Rodaje, Plaza de Estacionamientos y Barriada de Hangares para el Aeródromo Rubén Cantú ( Santiago). <b>Contrato N° 018/2017. / Empresa Inversiones Solabed</b>	2.38.1.2.001.04.27.501	398,100	224,478	224,478.00	122,480.00	101,998.00	54.6	Santiago	Santiago	10	Pago de Anticipo por B/.122,480.00
			2.38.1.2.503.04.27.501	101,900	101,900	101,900.00	0.00	101,900.00	0.0				
34		Trabajos de mejoramiento a las Instalaciones Aeroportuarias del Aeródromo de Calzada Larga, Provincia de Panamá	2.38.1.2.503.01.08.597	0	27,291	27,291.00	0.00	27,291.00	0.0	Panamá	Alcalde Díaz	0	Proyecto en Ejecución
35	17444.000	Construcción de Torre de Control en el Aeródromo Alex Bosquez, Calzada Larga. <b>Contrato N° 009/17/ Empresa B.C.N.</b>	2.38.1.2.503.04.28.501	250,000	250,000	250,000.00	47,248.19	202,751.81	18.9	Panamá	Alcalde Díaz	5	Pago del 20% de Anticipo por B/.47,248.19
			2.38.1.2.001.02.72.169	0	144,220	144,220.00	137,244.94	6,975.06					Inst. de Cortinas Torre de Control Panamá Pacífico por B/.16,200.00, Torre de Control Enrique Jimenez por B/.19,762.50, Torre de Control Scarlett Martínez, por B/.23,250.00. Cuenta final del Contrato N°029/2016 por B/.63,968.00. Traslado Interinstitucional por B/.2,448.00 (Minsa)
			2.38.1.2.001.02.72.197	0	14,995	14,995.00	0.00	0.00					Estudio de Batimetría de El Porvenir por B/.14,995.00
			2.38.1.2.503.02.72.165	0	91,000	91,000.00	58,584.50	32,415.50					Servicio de Limpieza de área operativa y técnica del Aeropuerto Marcos A. Gelabert
			2.38.1.2.001.02.72.181	0	243,459	243,459.00	139,084.49	104,374.51					Contrato N°003/2017 - Rehabilitación del Edificio 611 Balboa. Pago de Anticipo del 20% por B/.48,491.77. Cta. N°1 por B/.56,976.63. Cta. N° 2 por B/.33,616.09. Traslado Interinstitucional por B/.199,000.00 (Minsa).
			2.38.1.2.001.02.72.189	0	46,150	46,150.00	34,850.00	11,300.00					Adecuación del Local comercial para establecer las oficinas técnicas por B/.260,000.00. Reparación de Techo del Edificio 805 por B/.5,000.00. Remodelación del Edificio HF de Tocumen por B/.29,850.00. Traslado Interinstitucional por B/.369,100.00 (Minsa)
			2.38.1.2.503.02.72.301	0	64,475	64,475.00	60,630.00	3,845.00					Suministro de Equipos de comunicación para la Torre de Control de Changuinola
			2.38.1.2.503.02.72.305	0	52,000	52,000.00	22,497.21	29,502.79					Contrato N°026-2017 Suministro e Instalación de Paneles Solares para Estación de Puerto Obaldía. Empresa PASS. Pago del 20% de Anticipo del Contrato por B/.9,998.76. Pago del 25% por B/.12,498.45
			2.38.1.2.001.02.72.370	0	48,950	48,950.00	48,350.00	600.00					Compra de Aire Acondicionado para almacén de Línea de Vuelo. A/C para la Torre de Control del Aeropuerto Enrique A. Jiménez, por B/.6,350.00. Traslado Interinstitucional por B/.11,050.00 (Minsa)
			2.38.1.2.503.02.72.280	0	350,877	350,877.00	180,847.09	170,029.91					Suministro de Respuestos para Radares Secundarios para la estación de Isla Perico y Aerop. De David. Respuesto para equipo de Rayo X del MAG por B/.19,664.50. Compra de Respuestos para Ayudas Visuales de Aeropuertos a Nivel Nacional, por B/.101,384.00. O/C N° 25329 por B/.54,500.00. O/C N° 25364 por B/.45,319.50 Instalación y configuración de la Plataforma Tecnológica del Centro de Datos y Migración de Servidores de la AAC, por B/.100,000.00. Audifonos para Torre de Control de Río Hato, por B/.2,587.50. O/C N° 25464 por B/.9008.19. Respuesto para Faro Panamá Pacífico por B/.10,508.00. O/C N°25776 por B/.69,259.40



**AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL**  
**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO**  
**AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA / FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**  
**(EN BALBOAS)**

No.	CÓDIGO SINIP	PROYECTOS	PARTIDA	PRESUPUESTO LEY 1	PRESUPUESTO				(% AVANCE FINANCIERO 6 = 5/4*100	LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA		(% AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
					MODIFICADO 2	ASIGNADO 3	EJECUTADO 4	SALDO DEL ASIGNADO 5 = 3-4		DISTRITO	CORREGIMIENTO		
36	11182.999	Rehabilitación de Infraestructura Doméstica a Nivel Nacional	2.38.1.2.503.02.72.370	0	284,439	284,439.00	284,438.02	0.98	25.4	Nivel Nacional	Nivel Nacional		Contrato N°026/2016 -Chillers para Edificio N°611. Pago del 30% del por B/.109,724.01. Pago final del Contrato por B/.109,724.01. Suministro de Compresor y manejadora de AC del Edificio N° 646 por B/.29,990.00. A/C Bocas del Toro por B/.35,000.00
			2.38.1.2.001.02.72.380	0	62,298	62,298.00	56,697.16	5,600.84					Recursos para cancelar Contrato N°028/2016 por B/.32,200.00 y Suministro de Modems para procesar Datos del AMHS Puerto Cabeza por B/.18,897.16. Adquisición de Dos (2) Dataloger para Equipo de Meteorología del Aerop. Río Hato, por B/5,600.00. Suministro de Sistema CCTV para el Aeropuerto MAG, por B/.200,000.00 . Traslado Interinstitucional por B/.204,136.00 (MINSa)
			2.38.1.2.503.02.72.380	0	277,086	277,086	98,000.00	0.00					Instalación y Configuración de la Plataforma Tecnológica del Centro de Datos y Migración de Servidores de la AAC, por B/.100,000.00. Instalación y Configuración de Solución TDM sobre IP en El Edificio N° 646 del Centro de control Radar, por B/.177,086.00. Pago a Contrato N°036/2017 por B/.98,000.00
			2.38.1.2.001.02.72.501	983,900	753,424	753,424.00	300,857.84	452,566.16					Contrato N°003/2017 por B/.242,458.84 Rehabilitación Edificio N°611, Balboa. Rehabilitación Edificio Taller N°443 por B/.130,000.00. Cercado perimetral Chitré II Fase por B/. 313,000.00. Contrato N°019/2016 por B/. 137,750.78, (saldo). G/C N°0499 por B/.27,220.33. G/C N°0555 por B/.22,894.07. Pago de anticipo Contrato N°012/2017 por B/.23,399.80. G/C N°0901 por B/.28,119.76. G/C N°1319 por B/.12,757.50. Contrato N°019/2016. Suministro y Construcción de Drenaje Pluvial y Cabezales de Alcantarilla del Edif. 646 por B/.5,180.00. G/C N°0996 por B/.35,476.10. G/C. N°1448 por B/.5,906.32. Contrato N°018/2016. Traslado Interinstitucional por B/.28,610.00 (MINSa). Pago de Anticipo Contrato N°019/2017 por B/. 114,983.75. G/C N°1837 por B/. 8,276.66 Contrato N°012/2017. Cuenta N° 3 - Contrato N°018/2016 por B/.16643.55
			2.38.1.2.001.02.72.165	0	83,300	83,300.00	83,300.00	0.00					Contrato N°013/2016 para limpieza General del Aeropuerto MAG.
			2.38.1.2.503.02.72.501	516,100	634,070	634,070.00	160,831.08	473,238.92					Cerramiento de las Oficinas de la Dirección General con cristales, Edificio 646, por B/.2441.40. G/C N° 0617 por B/.74,509.68 por avance de obra - Cont. 026/2015. Pago del 10% de retención Contrato N°026/2015 por B/.43,459.99. Suministro y Construcción de Drenaje Pluvial y Cabezal de Alcantarilla del Edif. 646 por B/.24,320.00. Construcción de Base de Concreto para Letreros Luminosos del MAG por B/.16,100.00.
			2.38.1.2.001.02.72.350	0	47,834	47,834.00	0.00	0.00					Adquisición de Módulos y Mobiliarios de Oficina. Traslado Interinstitucional por B/.67,166.00 (MINSa).
			2.38.1.2.001.02.72.305	0	64,500	64,500.00	0.00	0.00					Generador Eléctrico para el Aeropuerto de Bocas del Toro, Isla Colón
			2.38.1.2.001.02.72.519	0	34,000	34,000.00	0.00	0.00					Construcción del Parque Mirador del Aeropuerto Marcos A. Gelabert. Traslado Interinstitucional por B/.34,000.00 (MINSa).
			2.38.1.2.503.02.72.314	0	238,910	238,910.00	228,961.38	0.00					Adquisición de Flota Vehicular. Suministro e Instalación de Sistema de Remolque, por B/.501.00
2.38.1.2.503.02.72.259	0	47,000	47,000.00	46,995.00	5.00	Suministro e Instalación de Paneles Solares para Estación de Edificio 646.							
37	11249.000	Conservación de las Áreas Verdes de los Aeropuertos a Nivel Nacional	2.38.1.2.001.03.01.189	500,000	500,000	500,000.00	234,210.37	265,789.63	46.8	Nivel Nacional	Nivel Nacional	13	Control de la vegetación de los aeropuertos a nivel nacional

NOTA: N/A: No Aplica