



**AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL**  
**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO**  
**AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA / FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**  
**(EN BALBOAS)**

No.	Codigo SINIP	Proyecto	Partida Presupuestaria	Presupuesto			Compromiso	Pagos	Saldo del Asignado	1% Compromiso s=6/4*100	Localización Geográfica		1% Avance Físico	Detalle del Avance Físico
				Ley	Modificado	Asignado					Distrito	Corregimiento		
<b>TOTAL</b>				<b>15,238,400.00</b>	<b>15,565,350.00</b>	<b>15,565,350.00</b>	<b>2,493,758.18</b>	<b>803,881.28</b>	<b>13,036,759.30</b>	<b>16%</b>				
<b>1.1. ADQUISICIÓN Y REHABILITACIÓN DE EQUIPOS</b>				<b>6,930,000.00</b>	<b>6,933,735.00</b>	<b>6,933,735.00</b>	<b>676,806.20</b>	<b>3,735.00</b>	<b>6,256,928.80</b>	<b>10%</b>				
1	22194.000	Instalación de Sistema de Comunicaciones para el Aeropuerto Internacional de Marcos A. Gelabert	2.38.1.1.503.01.42.301	380,000.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	0%	Panamá	Ancón	0%	No cuenta con recursos-Contención del gasto
2	22193.000	Instalación de Sistema de Comunicaciones para el Aeropuerto Internacional de Tocumen	2.38.1.1.503.01.43.301	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0%	Panamá	Tocumen	0%	No cuenta con recursos-Contención del gasto
3	22190.000	Instalación de Sistema de Comunicaciones para el Centro de Control de Tránsito Aéreo	2.38.1.1.503.01.44.301	411,000.00	411,000.00	411,000.00	123,811.20	0.00	287,188.80	0%	Panamá	Ancón	0%	Contratación Directa. Adjudicado a Indra Panamá, S.A. por monto de B/1,238.112.00, Cont.002/2020, En trámite de refrendo de contraloría el 1/10/2020
4	22198.000	Desarrollo de sistema de administración de información aeronáutica y de intercambio de información meteorológica	2.38.1.1.503.01.45.380	302,500.00	302,500.00	302,500.00	0.00	0.00	302,500.00	0%	Panamá	Ancón	0%	Acto Público Suspendido-Proyecto desfasado 2021, se le asignará recursos para subir nuevamente a Acto Público e iniciar los trámites de contratación en la presente vigencia
5	22197.000	Sistema de radio ayuda de CVOR/DME para el Aeropuerto Enrique Malek	2.38.1.1.503.01.46.301	647,500.00	647,500.00	647,500.00	0.00	0.00	647,500.00	0%	David	Pedregal	0%	No cuenta con recursos-Contención del gasto
6	22186.000	Implementación de Sistema integrado de seguridad operacional para la Aviación Civil de Panamá	2.38.1.1.503.01.47.380	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0%	Panamá	Ancón	0%	No cuenta con recursos-Contención del gasto, Proyecto desfasado 2021
7	22191.000	Instalación de Sistema de Respaldo y Ciberseguridad de los enlaces de datos de la AAC	2.38.1.1.503.01.48.380	170,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0%	Panamá	Ancón	0%	No cuenta con recursos-Contención del gasto, Proyecto desfasado 2021
8	16278.000	Instalación Suministro, certificación, prueba y entrega del sistema de radioayudas DVOR/DME, para el Aeropuerto internacional de Bocas del Toro./ Contrato N°025/2017 / Consorcio Labissa	2.38.1.1.503.04.61.301	489,000.00	489,000.00	489,000.00	0.00	0.00	489,000.00	0%	Bocas del Toro	Isla Colón	55%	No cuenta con recursos-Contención del gasto. Este proyecto presenta retraso debido a que la compañía contratista no ha podido trasladar los equipos al sitio donde se ejecuta la obra, por las restricciones impuestas por la situación de salud. Se reprograma la aceptación final por aprobación de prórroga de 120 días adicionales al contrato
9	16868.001	Estudio, Suministro e Instalación de Protecciones Eléctricas	2.38.1.1.503.04.71.255	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0%	Nivel Nacional	Nivel Nacional	0%	No cuenta con recursos-Contención del gasto
10	16719.000	Instalación de sistema de comunicaciones de Calzada Larga	2.38.1.1.503.04.77.301	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0%	Las Cumbres	Panamá	0%	El proyecto de la torre de control no ha finalizado, por lo cual se espera aprobación de adenda de monto y reubicar el Sistemas de Comunicación en el Aeropuerto de Tocumen
11	16762.000	Instalación de sistema de comunicaciones de Enrique Malek	2.38.1.1.503.04.78.301	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0%	David	Pedregal	97%	Proyecto Finalizado, el mismo fue afectado por la contención del gasto, se solicita al MEF liberación de saldos, para el trámite de adenda por monto de B/40,874.50 y pago de cuentas pendientes, una vez se relize las pruebas finales de los equipos de comunicación y sea ha entregado a conformidad.
12	16851.000	Instalación Suministro de un simulador 360° para entrenamiento de Controladores Aéreos	2.38.1.1.503.04.79.380	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0%	Panamá	Ancón	0%	No cuenta con recursos-Contención del gasto
13	16878.000	Suministro e Instalación de Radares Meteorológicos	2.38.1.1.503.04.85.301	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0%	Nivel Nacional	Nivel Nacional	0%	No cuenta con recursos-Contención del gasto
14	16883.000	Suministro, Instalación y Puesta en marcha de un Sistema de Control de Acceso y Video Vigilancia Aeroportuaria a nivel Nacional	2.38.1.1.503.04.86.380	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0%	Nivel Nacional	Nivel Nacional	0%	No cuenta con recursos-Contención del gasto
15	19420.000	Suministro e Instalación de Equipos de Rayos X para Aeropuerto Nacionales e Internacionales de la AAC	2.38.1.1.503.04.88.370	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0%	Nivel Nacional	Nivel Nacional	0%	No cuenta con recursos-Contención del gasto, Proyecto desfasado 2021
16	19447.000	Suministro e Instalación de un Sistema de Ayuda visual de umbral lateral de pistas para Aeródromos Nacionales	2.38.1.1.503.04.91.255 2.38.1.1.503.04.91.296	100,000.00 3,735.00	100,000.00 3,735.00	100,000.00 3,735.00	0.00 3,735.00	0.00 3,735.00	100,000.00 0.00	0%	Nivel Nacional	Nivel Nacional	0%	No cuenta con recursos-Contención del gasto/Se realizó traslado para el pago de cuenta pendiente de vigencia 2019.
17	19471.000	Implementación de Procedimientos para la Optimización del Área Terminal Panamá	2.38.1.1.503.04.93.171	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0%	Nivel Nacional	Nivel Nacional	0%	No cuenta con recursos-Contención del gasto, Proyecto desfasado 2021
18	19418.000	Suministro, Instalación, Prueba, Entrega y Capacitación de Sistema de Meteorología para el Aeropuerto de Bocas del Toro	2.38.1.1.503.04.95.301	400,000.00	549,260.00	549,260.00	549,260.00	0.00	0.00	100%	Bocas del Toro	Isla Colón	0%	En trámite de refrendo de Contraloría
19	19944.000	Instalación Suministro de Sistemas de Comunicación para el Aeropuerto de Bocas del Toro	2.38.1.1.503.04.97.301	250,000.00	100,740.00	100,740.00	0.00	0.00	100,740.00	0%	Bocas del Toro	Isla Colón	0%	Mediante Resolución N°001-DJ-DG-AAC del día 7 de enero de 2020, se cancela Acto Público. En espera de formalizar nueva fecha para llevar a cabo acto público. No cuenta con recursos-Contención del gasto
20	20003.000	Desarrollo de sistema de inteligencia de negocios para la AAC	2.38.1.1.503.04.98.301	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0%	Panamá	Ancón	0%	No cuenta con recursos-Contención del gasto, Proyecto desfasado 2021
21	20004.000	Mejoramiento de la plataforma telefónica de la AAC	2.38.1.1.503.04.99.301	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0%	Panamá	Ancón	0%	No cuenta con recursos-Contención del gasto, Proyecto desfasado 2021
22	16868.007	Reposición de infraestructuras de CNV	2.38.1.1.503.07.74.280	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0%	Nivel Nacional	Nivel Nacional	0%	No cuenta con recursos-Contención del gasto



**AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL**  
**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO**  
**AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA / FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**  
**(EN BALBOAS)**

No.	Codigo SINIP	Proyecto	Partida Presupuestaria	Presupuesto			Compromiso	Pagos	Saldo del Asignado	1% Compromiso R = S/A * 100	Localización Geográfica		1% Avance Físico	Detalle del Avance Físico
				Ley	Modificado	Asignado					Distrito	Corregimiento		
<b>1.2. REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO AEROPORTUARIO</b>				<b>7,327,300.00</b>	<b>7,804,012.00</b>	<b>7,804,012.00</b>	<b>1,327,377.34</b>	<b>622,271.46</b>	<b>6,441,802.14</b>	<b>17%</b>				
				<b>4,953,900.00</b>	<b>5,045,335.00</b>	<b>5,045,335.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,014,469.00</b>	<b>0%</b>				
23	10128.000	Mejoramiento de las Instalaciones Aeronáuticas de Calzada Larga.	2.38.1.2.503.01.08.501	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0%	Las Cumbres	Panamá	50%	No cuenta con recursos-Contención del gasto
24	22192.000	Mejoramiento del Aeropuerto de Panamá Pacífico (Rehabilitación de Torre de control y Construcción de calle de acceso)	2.38.1.2.503.01.16.501	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0%	Arraiján	Veracruz	0%	No cuenta con recursos-Contención del gasto
25	16251.000	Rehabilitación de la pista y Plataforma del Aeródromo de Isla Contadora	2.38.1.2.503.04.08.501	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0%	Balboa	Saboga	0%	No cuenta con recursos-Contención del gasto
26	17438.000	Rehabilitación de la Pista de Sambú, Provincia de Darién	2.38.1.2.503.04.21.501	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0%	Chepigana	Sambú	0%	No cuenta con recursos-Contención del gasto
27	17437.000	Rehabilitación de la Pista de Garachiné, Provincia de Darién	2.38.1.2.503.04.22.501	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0%	Chepigana	Garachiné	0%	No cuenta con recursos-Contención del gasto
28	17420.000	Rehabilitación de la Pista del Aeródromo de Tonosí, Provincia de Los Santos	2.38.1.2.503.04.23.501	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0%	Tonosí	Los Santos	0%	No cuenta con recursos-Contención del gasto
29	17435.000	Rehabilitación de la pista, plataforma y edificio terminal del aeropuerto de Puerto Obaldía	2.38.1.2.503.04.25.501	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0%	Puerto Obaldía	Puerto Obaldía	0%	No cuenta con recursos-Contención del gasto
29		Rehabilitación de la pista y plataforma del aeródromo de Puerto Armuelles, provincia de Chiriquí (Finiquito)	2.38.1.2.503.04.26.501		30,866.00	30,866.00	0.00	0.00	0.00	0%	Puerto Armuelles	Puerto Armuelles	0%	Proyecto en proceso de liquidación por mutuo acuerdo de las partes.
30	17409.000	Rehabilitación de Calle de Rodaje, Cerca Perimetral y Terminal en el Aeródromo Rubén Cantú de Santiago	2.38.1.2.503.04.27.501	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0%	Atalaya	San Antonio	10%	Establecimiento de planos constructivo. Mi Ambiente expide estudio de impacto ambiental el 31 de diciembre de 2019.
31	17444.000	Construcción de Torre de control en el aeródromo Alex Bosquez, Calzada Larga.	2.38.1.2.503.04.28.501	260,000.00	320,569.00	320,569.00	0.00	0.00	320,569.00	0%	Las Cumbres	Panamá	40%	En trámite de liquidación por mutuo acuerdo por diversos problemas con el contratista.
32	16807.000	Construcción de Hangares en Aeropuertos para Operaciones de Búsqueda y Rescate a Nivel Nacional	2.38.1.2.503.04.29.501	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0%	Nivel Nacional	Nivel Nacional	0%	Proyecto desfasado. El recurso será utilizado para atender proyectos nuevos o con insuficiencia presupuestaria
33	19466.000	Rehabilitación, Ampliación de la Plataforma y Mejoras al Edificio Terminal del Aeropuerto Augusto Vergara, Guararé	2.38.1.2.503.04.31.501	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0%	Guararé	La Enea	0%	Proyecto desfasado. El recurso será utilizado para atender proyectos nuevos o con insuficiencia presupuestaria
34	19465.000	Construcción del Cercado Perimetral del Aeropuerto Manuel Niño, Changuinola	2.38.1.2.503.04.32.501	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0%	Bocas del Toro	Bocas del Toro	0%	Proyecto desfasado. El recurso será utilizado para atender proyectos nuevos o con insuficiencia presupuestaria
35	19464.000	Construcción del Cercado Perimetral del Aeródromo de Penonomé (Control de erosión de franja de seguridad del Aeródromo de Penonomé)	2.38.1.2.503.04.33.501	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0%	Penonomé	Penonomé	0%	En desarrollo de pliego de cargos ( Se trabajará en el control de erosión contigua a franja de seguridad)
36	19939.000	Ampliación Aeródromo Justiniano Montenegro, Pedasí	2.38.1.2.503.04.34.501	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0%	Pedasí	Pedasí	0%	Proyecto desfasado. El recurso será utilizado para atender proyectos nuevos o con insuficiencia presupuestaria
37	17457.000	Construcción de la nueva sede de la Autoridad Aeronáutica Civil y Remodelación del Edificio 611 en Balboa	2.38.1.2.503.04.35.511	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0%	Panamá	Ancón	0%	En desarrollo de pliego de cargos
38	19920.000	Mejoramiento del Aeropuerto Marcos A. Gelabert	2.38.1.2.503.04.36.501	818,900.00	818,900.00	818,900.00	0.00	0.00	818,900.00	0%	Panamá	Ancón	0%	No cuenta con recursos-Contención del gasto
39	22222.000	Ampliación del Aeropuerto Internacional Jose Ezequiel Hall de Bocas del Toro	2.38.1.2.503.07.38.501	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0%	Bocas del Toro	Isla Colón	0%	No cuenta con recursos-Contención del gasto
40	22187.000	Construcción del cercado perimetral del Edificio 611	2.38.1.2.503.07.40.501	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0%	Panamá	Ancón	0%	No cuenta con recursos-Contención del gasto
41	22226.000	Mejoramiento del Aeródromo de Puerto Armuelles	2.38.1.2.503.07.41.501	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0%	Barú	Puerto Armuelles	0%	No cuenta con recursos-Contención del gasto
42	14130.000	Mejoramiento del Aeródromo El Porvenir	2.38.1.2.503.07.42.501	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0%	El Porvenir	El Porvenir	0%	No cuenta con recursos-Contención del gasto, Proyecto desfasado 2021
43	22221.000	Instalación de banda transportadora de equipaje para aeropuerto y aeródromos a nivel nacional	2.38.1.2.503.07.43.370	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0%	Nivel Nacional	Nivel Nacional	0%	No cuenta con recursos-Contención del gasto, Proyecto desfasado 2021
	<b>11182.999</b>	<b>Rehabilitación de Infraestructura Doméstica</b>		<b>1,983,400.00</b>	<b>2,291,935.00</b>	<b>2,291,935.00</b>	<b>887,554.84</b>	<b>271,694.71</b>	<b>1,400,414.19</b>	<b>39%</b>				
44	11182.999	Servicios Comerciales -	2.38.1.2.503.02.72.165	100,000.00	244,034.00	244,034.00	136,950.00	99,600.00	107,084.00	0%	Nivel Nacional	Nivel Nacional		
45	11182.999	Otros Servicios Comerciales y Financieros	2.38.1.2.503.02.72.169	100,000.00	250,966.00	250,966.00	250,965.88	0.00	0.12	0%	Nivel Nacional	Nivel Nacional		Adjudicado a Indra Panamá según O/C N°.4200298220 referendada por Contraloría el 14 de octubre de 2020.
46	11182.999	Mantenimiento y Reparación de Edificio Proyecto de habitación de oficinas de la AAC - Paseo Albrook	2.38.1.2.503.02.72.181	845,000.00	777,863.00	777,863.00	125,000.00	50,000.00	652,863.00	0%	Panamá	Ancón	0%	Proyecto desfasado 2021



**AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL**  
**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO**  
**AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA / FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**  
**(EN BALBOAS)**

No.	Codigo SINIP	Proyecto	Partida Presupuestaria	Presupuesto			Compromiso	Pagos	Saldo del Asignado	1% Compromiso R = S/A*100	Localización Geográfica		1% Avance Físico	Detalle del Avance Físico
				Ley	Modificado	Asignado					Distrito	Corregimiento		
47	11182.999	Otros Mantenimientos y Reparaciones	2.38.1.2.503.02.72.189	500,000.00	500,000.00	500,000.00	114,709.25	38,500.00	385,290.75	3.49	Nivel Nacional	Nivel Nacional		
	11182.999	Servicios Comerciales y Financieros (V.E.)	2.38.1.2.503.02.72.197		39,769.00	39,769.00	39,768.64	0.00	0.36		Nivel Nacional	Nivel Nacional		
48	11182.999	Pinturas, Colorantes y Tintas	2.38.1.2.503.02.72.243	100,000.00	100,000.00	100,000.00	34,001.06	26,562.31	65,998.94	0%	Nivel Nacional	Nivel Nacional		
49	11182.999	Repuestos	2.38.1.2.503.02.72.280	38,400.00	38,400.00	38,400.00	29,094.60	12,394.40	9,305.40	0%	Nivel Nacional	Nivel Nacional		
	11182.999	Repuestos (V.E.)	2.38.1.2.503.02.72.299		44,638.00	44,638.00	44,638.00	44,638.00	0.00		Nivel Nacional	Nivel Nacional		
50	11182.999	Aeropuertos y Pistas de Aterrizajes	2.38.1.2.503.02.72.501	300,000.00	254,854.00	254,854.00	74,982.38	0.00	179,871.62	0%	Nivel Nacional	Nivel Nacional		
	11182.999	Vías de comunicación	2.38.1.2.503.02.72.591		41,411.00	41,411.00	37,445.03	0.00	3,965.97					
		<b>Otras Habilitaciones -2381203</b>		<b>390,000.00</b>	<b>466,742.00</b>	<b>466,742.00</b>	<b>439,822.50</b>	<b>350,576.75</b>	<b>26,918.95</b>	<b>94%</b>				
51	11249.000	Conservación de Áreas Verdes	2.38.1.2.503.03.01.189	390,000.00	435,905.00	435,905.00	416,000.30	337,471.00	19,904.70	95%	Nivel Nacional	Nivel Nacional		
			2.38.1.2.503.03.01.197		10,733.00	10,733.00	10,732.45	6,950.00	0.00	100%	Nivel Nacional	Nivel Nacional		
			2.38.1.2.503.03.01.199		20,104.00	20,104.00	13,089.75	6,155.75	7,014.25					
<b>1.3. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>				<b>981,100.00</b>	<b>827,603.00</b>	<b>827,603.00</b>	<b>489,574.64</b>	<b>177,874.82</b>	<b>338,028.36</b>	<b>59%</b>				
52	19523.001	Capacitación Técnica Operativa de la AAC	2.38.1.3.001.01.01.624	324,400.00	225,628.00	225,628.00	46,200.00	9,800.00	179,428.00	20%	Panamá	Ancón		
<b>1.3.1. Equipamiento y Fortalecimiento Institucional</b>				<b>656,700.00</b>	<b>601,975.00</b>	<b>601,975.00</b>	<b>443,374.64</b>	<b>168,074.82</b>	<b>149,060.36</b>	<b>74%</b>	Nivel Nacional	Nivel Nacional		
53	P/D	Transporte de Personas dentro del País	2.38.1.3.503.03.01.151		20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	100%	Nivel Nacional	Nivel Nacional		
54	P/D	Viáticos dentro del País	2.38.1.3.503.03.01.141		10,000.00	10,000.00	460.00	0.00	0.00	5%	Nivel Nacional	Nivel Nacional		
55	P/D	Viáticos en el Exterior	2.38.1.3.503.03.01.142		13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	100%				
56	P/D	Viáticos a otras Personas	2.38.1.3.503.03.01.143		13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	100%				
57	P/D	Maquinaria y Equipo de comunicaciones	2.38.1.3.503.03.01.301	19,500.00	19,500.00	19,500.00	6,104.80	6,104.80	13,395.20	31%	Nivel Nacional	Nivel Nacional		
58	P/D	Maquinaria y Equipo de Energía	2.38.1.3.503.03.01.305	19,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0%	Nivel Nacional	Nivel Nacional		
59	P/D	Terrestre	2.38.1.3.503.03.01.314	65,000.00	77,000.00	77,000.00	71,995.00	0.00	5,005.00	0%	Nivel Nacional	Nivel Nacional		
60	P/D	Equipo Educativo y Recreativo	2.38.1.3.503.03.01.320	12,000.00	12,000.00	12,000.00	3,964.89	3,964.89	8,035.11	33%	Nivel Nacional	Nivel Nacional		
61	P/D	Equipo de Oficina	2.38.1.3.503.03.01.340	25,000.00	15,000.00	15,000.00	410.00	410.00	14,590.00	3%	Nivel Nacional	Nivel Nacional		
62	P/D	Mobiliario	2.38.1.3.001.03.01.350	250,000.00	130,116.00	130,116.00	64,847.64	11,380.23	65,268.36	50%	Nivel Nacional	Nivel Nacional		
63	P/D	Maquinaria y Equipos Varios	2.38.1.3.503.03.01.370	101,900.00	140,039.00	140,039.00	108,263.17	76,787.26	31,775.83	77%	Nivel Nacional	Nivel Nacional		
64	P/D	Equipo de Computación	2.38.1.3.503.03.01.380	164,100.00	164,100.00	164,100.00	160,309.14	42,427.64	3,790.86	98%	Nivel Nacional	Nivel Nacional		