



AUTORIDAD AERONAUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INVERSIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

PROGRAMAS Y PROYECTOS	PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO LEY	MODIFICADO	ASIGNADO	EJECUCIÓN	PAGADO	% EJECUTADO
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN		10,365,000.00	11,258,632.00	11,258,632.00	5,990,971.54	4,814,495.71	53.21
I ADQUISICION Y REHAB. DE EQUIPO	2.38.1.1	2,513,300.00	3,883,409.00	3,883,409.00	2,728,214.96	2,201,999.21	70.25
EQUIPOS VARIOS		2,513,300.00	3,883,409.00	3,883,409.00	2,728,214.96	2,201,999.21	70.25
Instalación, Suministro, Certificación, Prueba y Entrega del Sistema de Radioayudas DVOR/DME para el Aeropuerto Internacional de Bocas del Toro	2.38.1.1.503.04.61.301	925,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instalación, Suministro, Prueba y Entrega de Sistemas de Información Meteorológica y avisos de Tránsito Aéreo para Aeródromos Nacionales	2.38.1.1.503.04.63.301	250,000	225,000.00	225,000.00	53,750.00	53,750.00	23.89
Instalación, Suministro, Certificación, Prueba y Entrega de Sistemas de Radioayuda CVOR/DME para la Estación La Palma	2.38.1.1.503.04.62.301	598,300	198,300.00	198,300.00	0.00	0.00	0.00
Suministro, Instalación Prueba y Entrega de Sistemas Automáticos de Información Meteorológica, para el Aeropuerto Marcos A. Gelabert. (Creada)	2.38.1.1.001.04.64.301	0.00	460,863.00	460,863.00	322,604.10	207,388.35	70.00
Instalación, Suministro, Prueba, Entrega y Certificación de un Sistema de Vigilancia para el área del Caribe Occidental	2.38.1.1.503.04.65.301	250,000	225,000.00	225,000.00	216,531.60	216,531.60	96.24
Suministro, instalación, certificación y puesta en servicio de un sistema de paneles solares, para las Estaciones Aeronáuticas de El Porvenir y Puerto Obaldia (Creada)	2.38.1.1.001.04.68.305	0.00	44,991.00	44,991.00	44,990.80	44,990.80	100.00
Suministro, Instalación, Prueba y entrega de Sistemas de Radio Ayudas para Isla Taboga (Creada)	2.38.1.1.001.04.52.391	0.00	40,408.00	40,408.00	40,407.73	40,407.73	0.00
Suministro, Instalación, Prueba y entrega de Sistemas de Radio Ayudas para el Aeropuerto Scarlett Martínez, Río Hato. (Creada)	2.38.1.1.001.04.53.391	0.00	312,500.00	312,500.00	312,500.00	312,500.00	100.00
Instalación, Suministro, Prueba, Entrega y Capacitación de Sist. de Meteorología del Aerop. Tocumen	2.38.1.1.001.04.67.301	0.00	190,567.00	190,567.00	190,567.00	190,567.00	100.00
	2.38.1.1.503.04.67.301	340,000	1,080,000.00	1,080,000.00	762,357.80	762,357.80	70.59
Instalación, Estudio y Suministro de Protecciones Eléctricas	2.38.1.1.001.07.71.255	50,000	254,100.00	254,100.00	119,075.93	119,075.93	46.86
	2.38.1.1.501.07.71.255	50,000	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100.00
Reparación de Torres de Telecomunicaciones Aeronáuticas	2.38.1.1.503.07.73.189	0.00	50,000.00	50,000.00	48,750.00	48,750.00	97.50
	2.38.1.1.001.07.73.189	50,000	155,680.00	155,680.00	155,680.00	155,680.00	100.00
Mantenimiento al Sistema de Gestión de Tráfico Aéreo y Aproximación Radar TopSky ATC y Sistemas TopSky	2.38.1.1.503.07.88.185	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00
	2.38.1.1.501.07.88.185	0.00	411,000.00	411,000.00	411,000.00	0.00	100.00



**AUTORIDAD AERONAUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INVERSIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

PROGRAMAS Y PROYECTOS	PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO LEY	MODIFICADO	ASIGNADO	EJECUCIÓN	PAGADO	% EJECUTADO
II REHAB. Y MANTEN. AEROPORTUARIO	2.38.1.2.	7,851,700.00	7,375,223.00	7,375,223.00	3,262,756.58	2,612,496.50	44.24
REHAB. INFRAES. DOMESTICA		7,451,700.00	7,045,823.00	7,045,823.00	2,957,214.75	2,363,324.81	41.97
Rehabilitación de la Calle de Rodaje Alpha Aeropuerto Marcos A. Gelabert	2.38.1.2.001.02.99.501	800,000	738,105.00	738,105.00	0.00	0.00	0.00
Rehabilitación del Pavimento en la Pista y Plataforma del Aeropuerto Bocas del Toro	2.38.1.2.501.04.07.501	1,000,000	546,000.00	546,000.00	0.00	0.00	0.00
Construcción de Torre de Control para el Aeropuerto Enrique Malek	2.38.1.2.001.02.41.501	700,000	620,000.00	620,000.00	375,000.00	0.00	60.48
Ampliación y Remodelación del Edificio terminal del Aeropuerto Marcos A. Gelabert	2.38.1.2.501.02.76.501	0.00	482,632.00	482,632.00	28,913.57	28,913.57	0.00
Rehabilitación de Franja de Seguridad de Pista entre las Calles de Rodaje Alpha, Bravo y la Pista del Aeropuerto Marcos A. Gelabert	2.38.1.2.001.04.01.501	500,000	180,137.00	180,137.00	18,093.24	0.00	10.04
Instalación Suministro, Prueba y Entrega de un Centro Auxiliar de Control del Tránsito Aéreo	2.38.1.2.001.04.18.519	3,000,000	722,065.00	722,065.00	0.00	0.00	0.00
Rehabilitación de Infraestructura Doméstica a Nivel Nacional	2.38.1.2.503.02.72.501	600,000	603,697.00	603,697.00	447,879.05	447,879.05	74.19
	2.38.1.2.001.02.72.314	0.00	110,000.00	110,000.00	99,008.08	99,008.08	90.01
	2.381.2.501.02.72.314	0.00	295,000.00	295,000.00	287,621.06	287,621.06	97.50
	2.38.1.2.001.02.72.501	167,800	333,838.00	333,838.00	193,792.70	193,792.70	58.05
	2.38.1.2.001.02.72.370	0.00	83,000.00	83,000.00	21,900.00	21,900.00	26.39
	2.38.1.2.503.02.72.370	0.00	396,303.00	396,303.00	164,795.14	164,795.14	0.00
	2.38.1.2.501.02.72.501	683,900	547,825.00	547,825.00	347,535.67	347,535.67	63.44
	2.38.1.2.501.02.72.181	0.00	159,000.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00
	2.38.1.2.001.02.72.269	0.00	32,000.00	32,000.00	29,993.12	29,993.12	93.73
Otros Mantenimientos y Reparaciones (Creada)	2.38.1.2.501.02.72.189	0.00	191,680.00	191,680.00	187,192.91	173,583.52	97.66
	2.381.2.001.02.72.189	0.00	74,826.00	74,826.00	26,120.00	26,120.00	0.00



**AUTORIDAD AERONAUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INVERSIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

PROGRAMAS Y PROYECTOS	PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO LEY	MODIFICADO	ASIGNADO	EJECUCIÓN	PAGADO	% EJECUTADO
Otros Servicios Comerciales y Financieros (Creada)	2.38.1.2.501.02.72.169	0.00	14,995.00	14,995.00	14,995.00	0.00	100.00
	2.381.2.001.02.72.169	0.00	141,000.00	141,000.00	65,752.00	65,752.00	46.63
Servicios Comerciales (Creada)	2.38.1.2.001.02.72.165	0.00	87,714.00	87,714.00	82,452.27	29,790.00	94.00
Repuestos	2.38.1.2.001.02.72.280	0.00	72,725.00	72,725.00	71,674.30	71,674.30	98.56
Equipos de Computación (Creada)	2.38.1.2.001.02.72.380	0.00	488,900.00	488,900.00	372,449.78	353,300.38	76.18
Mobiliario de Oficina (Creada)	2.38.1.2.001.02.72.350	0.00	124,381.00	124,381.00	122,046.86	21,666.22	98.12
Otras Habilitaciones		400,000.00	329,400.00	329,400.00	305,541.83	249,171.69	92.76
Conservación de las Áreas Verdes de los Aeropuertos a Nivel Nacional	2.38.1.2.501.03.01.189	400,000	323,400.00	323,400.00	299,541.83	243,171.69	92.62
	2.38.1.2.501.03.01.199	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00