



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INVERSIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(EN BALBOAS)

No.	Codigo SINIP	Partida Presupuestaria - Actividad	Proyecto	Presupuesto			Compromiso	Devengado	% Avance del Compromiso
				Ley	Modificado	Asignado			
TOTAL				21,216,685.00	21,216,685.00	21,216,685.00	15,918,210.82	10,098,287.55	75.03
1	16278.000	123810461	Suministro, Instalación, Certificación, Prueba y Entrega del Sistema de Radioayudas DVOR/DME para el Aeropuerto Internacional de Bocas del Toro / Contrato N°025/2017 / Consorcio Labissa	925,000.00	711,112.00	711,112.00	711,111.10	222,222.22	100.00
2	16280.000	123810462	Instalación, Suministro, Certificación Prueba y Entrega de Sistemas de Radio Ayudas CVOR/DME para la Estación de La Palma. Contrato N° 006/2017 /Panamá Hardware, S. A.	0.00	314,340.00	314,340.00	314,340.00	314,340.00	100.00
3	16335.000	123810463	Instalación, Suministro, Prueba y Entrega de Sistemas de Información Meteorológica y Avisos de Tránsito Aéreo para Aeródromos Nacionales. Contrato N°008/2017/ Contratista Panamá Hardware, S. A	250,000.00	163,810.00	163,810.00	2,640.00	2,640.00	1.61
4	16279.000	123810465	Instalación, Suministro, Prueba, Entrega y Certificación de un Sistema de Vigilancia para el área del Caribe Occidental.	0.00	229,200.00	229,200.00	229,200.00	229,200.00	100.00
5	16868.001	123810471	Instalación, Estudio y Suministro de Protecciones Eléctricas. (Cerro Galera)	100,000.00	206,930.00	206,930.00	163,930.00	124,231.00	79.22
6	16868.002	123810473	Reparación de Torres de Telecomunicaciones Aeronáuticas	100,000.00	39,000.00	39,000.00	28,500.00	20,000.00	73.08



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INVERSIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(EN BALBOAS)

No.	Codigo SINIP	Partida Presupuestaria - Actividad	Proyecto	Presupuesto			Compromiso	Devengado	% Avance del Compromiso
				Ley	Modificado	Asignado			
7	16719.000	123810477	Instalación Suministro de Sistemas de Comunicaciones para el Aeropuerto de Calzada Larga / Contrato N°039/2017 / Indra Panamá, S.A.	0.00	298,123.00	298,123.00	298,122.30	132,498.80	100.00
8	16762.000	123810478	Instalación Suministro de Sistemas de Comunicaciones para el Aeropuerto Int. Enrique Malek. Contrato N°023/2017 /Comunicación Delta, S. A.	0.00	492,392.00	492,392.00	492,392.00	0.00	100.00
9	16779.000	123810480	Instalación, Suministro de Sistemas de Comunicaciones para los Aeródromos de Contadora y Santiago	0.00	293,600.00	293,600.00	293,600.00	73,400.00	100.00
10	17390.000	123810483	Instalación de Sistema de Meteorología para el Aeropuerto Internacional Enrique Malek	0.00	95,500.00	95,500.00	95,500.00	95,500.00	100.00
11	17408.000	123810484	Instalación Suministro de un Simulador 180° para entrenamiento de Controladores Aéreos. Contrato N°024/2017 / INDRA	1,000,000.00	1,540,000.00	1,540,000.00	1,540,000.00	673,750.00	100.00
12	16878.000	123810485	Suministro e Instalación de Radares Meteorológicos	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	017417.000	123810487	Instalación, Suministro, Adecuación, Migración y Puesta en Marcha de un sistema de Gestión de Procesos Gubernamental (GRP)	0.00	187,316.00	187,316.00	131,031.25	13,225.00	69.95
14	19420.000	123810488	Suministro e Instalación de Equipos de Rayos X para Aeropuerto Nacionales e Internacionales de la AAC	99,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	19447.000	123810491	Suministro e Instalación de un Sistema de Ayuda visual de umbral lateral de pistas para Aeródromos Nacionales	760,000.00	187,588.00	187,588.00	178,960.96	35,735.25	95.40
16	19471.000	123810493	Implementación de Procedimientos para la Optimización del Área Terminal Panamá / Rediseño del Espacio Aereo - Área Terminal Panamá	0.00	269,268.00	269,268.00	0.00	0.00	0.00



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INVERSIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(EN BALBOAS)

No.	Codigo SINIP	Partida Presupuestaria - Actividad	Proyecto	Presupuesto			Compromiso	Devengado	% Avance del Compromiso
				Ley	Modificado	Asignado			
17	19418.000	123810495	Suministro, Instalación, Prueba, Entrega y Capacitación de Sistema de Meteorología para el Aeropuerto de Bocas del Toro	550,000.00	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00
18	19557.000	123810496	Actualización del Radar Secundario MSSR MODO S, IRS-20 M/P de la Estación de Cerro Galera. Contrato N°022/2017 / INDRA	990,000.00	839,800.00	839,800.00	839,800.00	839,800.00	100.00
19	16868.005	123810788	Mantenimiento al Sistema de Gestión de Tráfico Aéreo y Aproximación Radar TopSky ATC y Sistemas TopSky Contrato N°023/2016 / Contratista Thales Air System	900,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	100.00
20		123820108	Trabajos de Mejoramiento a las Instalaciones Aeroportuarias de Calzada Larga	0.00	27,921.00	27,921.00	0.00	0.00	0.00
	15019.000	123820241	Construcción de Torre de Control para el Aeropuerto Internacional de David, Enrique Malek. Contrato N° 025/2016 / Mackenzie Construction, S. A.	0.00	1,124,983.00	1,124,983.00	583,647.05	583,647.05	51.88
			Total - Rehabilitación de Infraestructura Doméstica a Nivel Nacional	1,250,000.00	4,913,390.00	4,913,390.00	3,498,613.05	1,090,427.75	71.21
			165 - Cont. N° 011/2017 Servicio de limpieza del MAG	0.00	156,816.00	156,816.00	144,900.90	55,659.50	92.40
			169 - Contratación de Enlace de Comunicaciones para el CERAP y las Estaciones de Comunicaciones de CNV.	0.00	108,676.00	108,676.00	108,550.14	24,351.84	99.88
			181 - Cont. N° 003/2017 - Rehabilitación del Edificio 611 - Balboa.	0.00	366,643.00	366,643.00	256,641.58	103,374.34	70.00
			189 - Adecuación Local Comercial, Nuevas Oficinas AAC Rehabilitación de la Cubierta de Techo y Aleros de la Terminal de Pasajeros del Aeropuerto Marcos A. Gelabert.	0.00	1,286,182.00	1,286,182.00	1,283,917.42		99.82
			280 - Repuestos y equipo de comunicación varios.	0.00	244,152.00	244,152.00	172,549.60		70.67
	11182.999	123820272	299 - Respuesto - Vigencia Expirada.	0.00	80,856.00	80,856.00	71,846.90	2,587.50	88.86



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INVERSIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(EN BALBOAS)

No.	Codigo SINIP	Partida Presupuestaria - Actividad	Proyecto	Presupuesto			Compromiso	Devengado	% Avance del Compromiso
				Ley	Modificado	Asignado			
			305 - Cont. N° 026/2017 - Sistema de Energía Solar Renovable para la Estación Aeronáutica de Puerto Obladía Suministro e Instalación de Generador Eléctrico para Aeropuerto de Bocas del Toro, Isla Colón.	0.00	91,997.00	91,997.00	79,664.65	27,496.59	86.59
			350 - Suministro de Módulos y Mobiliario de Oficina - Presupuesto, Contabilidad, Cobros y Tesorería.	0.00	44,158.00	44,158.00	29,615.00		67.07
			380 - Equipo de Computación	0.00	908,313.00	908,313.00	700,102.40	98,000.00	77.08
			391 - Suministro de Transceptores y Antenas	0.00	60,630.00	60,630.00	60,630.00	60,630.00	100.00
			398 - Maquinaria y Equipos Varios	0.00	35,000.00	35,000.00			0.00
			501 - Aeropuertos y Pistas de Aterrizajes	1,250,000.00	1,395,020.00	1,395,020.00	536,534.42	265,034.00	38.46
			519 - Otras Edificaciones	0.00	88,000.00	88,000.00	6,714.02		7.63
			591 - Vías de Comunicación	0.00	46,947.00	46,947.00	46,946.02	30,846.02	100.00
		123820276	Ampliación Integral Aeropuerto	0.00	478,339.00	478,339.00	0.00		0.00
21	11249.000	123820301	Conservación de las Áreas Verdes de los Aeropuertos a Nivel Nacional	250,000.00	370,000.00	370,000.00	279,041.40	178,377.02	75.42
22	11008.000	123820407	Rehabilitación del Pavimento en la Pista y Plataforma del Aeropuerto de Bocas del Toro / Ampliación Integral del Aeropuerto de Bocas del Toro, Isla Colón. Contrato N° 007/2017. / Asociación ACCIDENTAL La Pista S. A.	4,000,000.00	2,319,860.00	2,319,860.00	2,319,860.00	2,319,860.00	100.00
23	16251.000	123820408	Rehabilitación de la Pista y Plataforma del Aeródromo de Isla Contadora	300,000.00	588.00	588.00	0.00	0.00	0.00
24	16861.000	123820418	Instalación Suministro, Prueba y Entrega de un Centro Auxiliar de Control del Tránsito Aéreo. Contrato N°005/2017/Consortio Indra	4,125,900.00	3,505,600.00	3,505,600.00	2,437,500.00	2,437,500.00	69.53



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INVERSIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(EN BALBOAS)

No.	Codigo SINIP	Partida Presupuestaria - Actividad	Proyecto	Presupuesto			Compromiso	Devengado	% Avance del Compromiso
				Ley	Modificado	Asignado			
25	17420.000	123820423	Rehabilitación de la Pista del Aeródromo de Tonosí	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	17435.000	123820425	Rehabilitación de la Pista , Plataforma y Edificio Terminal del Aeropuerto de Puerto Obaldía	248,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	17436.000	123820426	Rehabilitación de la Pista y Plataforma del Aeródromo de Puerto Armuelles. Contrato N°021/2018 / Inversiones Solabed	1,000,000.00	1,020,000.00	1,020,000.00	592,298.71	592,298.71	58.07
28	17409.000	123820427	Rehabilitación de la Calle de Rodaje, Cerca Perimetral y Terminal del Aeródromo de Santiago. Contrato N° 018/2017. / Empresa Inversiones Solabed	100,000.00	367,440.00	367,440.00	30,446.00	30,446.00	8.29
29		123820428	Construcción de torre de control de Aerodromo de Calzada Larga	0.00	252,393.00	252,393.00	0.00	0.00	0.00
30	16807.999	123820429	Programa de Construcción de Hangares para Operaciones de Búsqueda	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	19523.001	123830101	Capacitación Técnica Operativa de la AAC	218,000.00	217,993.00	217,993.00	107,677.00	89,188.75	49.39