

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PROYECTOS PLURIANUAL (EJECUTADOS EN VARIAS VIGENCIAS)
AL 31 DE AGOSTO DE 2020

No.	Proyecto	No. Contrato	Provincia o Comarca	Distrito	Corregimiento	Monto Total	Orden de Proceder DD/MM/AAAA	Fecha Fin DD/MM/AAAA	Monto pagado hasta la última actualización	Avance Físico (%)	Observaciones
1	Suministro, Instalación, Certificación, Prueba y Entrega del Sistema de Radioayudas DVOR-DME para el Aeropuerto Internacional de Bocas del Toro	025-2017	Bocas Del Toro	Bocas Del Toro	Bocas Del Toro (Cabecera)	888,889.00	11/10/2017	12/30/2019	400,000.00	55%	Se reprograma Aceptación Final debido a que se le aprobó una prórroga de 120 días adicionales al contrato, debido a las condiciones meteorológicas del sitio donde se desarrolla el proyecto.
2	Instalación Suministro de Sistemas de Comunicaciones para el Aeropuerto Internacional Enrique Malek	023-2017	Chiriquí	David	David (Cabecera)	615,490.00	14/11/2017	30/11/2019	276,970.00	95%	Proyecto físicamente finalizado (100%). Pendiente por parte de la AAC certificar la aceptación de manera que el proveedor pueda presentar su gestión de cobro.
3	Instalación y suministro de sistema de comunicaciones para el Aeropuerto de Calzada Larga	039-2017	Panamá	Panamá	La Cumbres	662,494.00	09/04/2018	04/12/2019	132,498.80	30%	Se espera aprobación de adenda para ser reubicado los Sistemas de Comunicación a Tocumen. Paso 1. Obtener Visto bueno de la DG para adenda No. 3 (la nota fue entregada por INDRA el 18 de febrero mediante código AAC-EXT-2020-1994).
4	Suministro, instalación, prueba, entrega y capacitación de sistema de meteorología para el Aeropuerto de Bocas del Toro	020-2019	Bocas del Toro	Bocas del Toro	Isla Colón	549,260.00	20/12/2019	31/12/2020	0.00	0%	Contrato en trámite de refrendo
5	Instalación y suministro de sistema de comunicaciones para el Aeropuerto Internacional de Bocas del Toro	P/D	Bocas del Toro	Bocas del Toro	Isla Colón	650,000.00	24/04/2020	31/12/2020	0.00	0%	Resolución No. 001 -DJ-DG-AAC 07/01/2020 , publicada el 14 de enero de 2020, se cancela acto de adjudicación por parte de la AAC. El Proyecto va ser nuevamente licitado
6	Rehabilitación de la Pista y Plataforma del Aeródromo de Puerto Armuelles	021-2017	Chiriquí	Barú	Puerto Armuelles	1,020,000.00	02/02/2018	29/12/2018	592,298.71	77%	Mediante resolución de Liquidación N°.096-DG-DJ-AAC de 2 de julio de 2020 se resolvió de forma unilateral liquidar el contrato .
7	Estudio, Diseño y Construcción de la calle, Plaza de Estacionamiento y Barriada de Hangares del Aeródromo Rubén Cantú.	018-2017	Veraguas	Atalaya	San Antonio	489,920.00	02/10/2017	28/07/2018	134,726.00	10%	Mi Ambiente expide Resolución donde aprueba Estudio de Impacto Ambiental, al 31 de diciembre de 2019. Adenda en Trámite
8	Rehabilitación de pista y plataforma del aeródromo de Isla Contadora	005-2019	Panamá	Panamá	Isla Contadora	392,000.00	15/01/2020	31/12/2020	5646.20	0%	Mediante Resolución N°152-2019-DJ-DG-AAC se revoca contrato por incumplimiento de la Empresa Contratista. Se compensa al contratista por los gastos incurridos en el desarrollo de actividades preliminares. El Proyecto nuevamente va ser licitado.

Nota: P/D - Por Definir