



**AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL**  
**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO**  
**AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA / FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2022**  
**(EN BALBOAS)**

No.	Codigo SINIP	Proyecto	Partida Presupuestaria	Presupuesto			Compromiso	Devengado	Pagos	Saldo del Asignado	Compromiso 6 = 5/4*100	Localización Geográfica		Avance Físico	Detalle del Avance Físico
				Ley	Modificado	Asignado						Distrito	Corregimiento		
<b>TOTAL</b>				<b>16,561,255.00</b>	<b>16,561,255.00</b>	<b>13,543,990.00</b>	<b>5,169,538.19</b>	<b>1,028,672.47</b>	<b>507,428.93</b>	<b>8,374,451.81</b>	<b>38%</b>				
<b>1.1. ADQUISICIÓN Y REHABILITACIÓN DE EQUIPOS</b>				<b>8,505,945.00</b>	<b>8,002,453.00</b>	<b>6,805,843.00</b>	<b>3,969,123.70</b>	<b>570,694.67</b>	<b>77,803.67</b>	<b>2,836,719.30</b>	<b>58%</b>				
1	22194.000	Instalación de sistema de comunicación Aeropuerto Internacional Marcos A. Gelabert, Albrook	123810142.503.301	120,000	120,000	60,000	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0%	Panamá	Ancón	0%	2020-1-38-0-08-LV-012520, Fecha Acto P: 14/6/2022, reunión de homologación 17/5/2022, Pendiente de adjudicación
2	22193.000	Instalación de sistema de comunicación Aeropuerto Internacional de Tocumen	123810143.503.301	150,000	150,000	75,000	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0%	Panamá	Tocumen	0%	2020-1-38-0-08-LV-012511, Fecha Acto P: 6/6/2022, reunión de homologación 10/5/2022, Pendiente de adjudicación
3	22190.000	Instalación de sistema de comunicaciones para el Centro de Control de Tránsito Aéreo	123810144.503.301	495,245	495,245	495,245	495,244.80	0.00	0.00	0.20	100%	Panamá	Ancón	100%	Contrato 002-2020, pago programado para vigencia 2022.
4	22197.000	Sistema de Radio Ayuda de CVOR/DME para el Aeropuerto Enrique Malek.	123810146.503.301	262,500	262,500	183,750	0.00	0.00	0.00	183,750.00	0%	David	Pedregal	0%	2020-1-38-0-04-LV-010980 Fecha de acto: 07/03/2022 pendiente de reclamo
5	22186.000	Implementación de Sistema integrado de Seguridad Operacional para la Aviación Civil de Panamá.	123810147.001.380	150,000	75,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	Panamá	Ancón	0%	Proyecto desfasado los recursos se utilizan para reforzar otros proyectos.
6	22462.000	Implementación de Granjas de Servidores para Aeronáutica Civil	123810149.503.380	51,555	66,141	66,141	66,141.00	66,141.00	0.00	0.00	0%	Panamá	Ancón	0%	Acto Público 2021-1-38-0-08-LP-011601 Fecha 6/8/2021 Res. adjudicación 383-2021-DG-DJ-AAC del 25/8/2021 a CW MT2005, S.A., por B/1.132,282.00, refrendado por CGR, en ejecución
7			123810149.001.380	158,445	88,445	88,445	66,141.00	0.00	0.00	22,304.00	75%	Panamá	Ancón	95%	
8	22461.000	Diseño, suministro e Instalación de sistemas de comunicaciones para Aeródromos Nacionales	123810153.503.301	403,200	311,652	311,652	309,010.01	0.00	0.00	2,641.99	99%	Nivel Nacional	Nivel Nacional	0%	2021-1-38-0-99-LV-011041 Acto: 15-04-2021, Adjudicado Res.427-2021-DG-DJ-AAC del 16 de sept.2021 a Ingesoft Panamá, S.A. por monto de B/1,188,500.04, Refrendado por CGR el 27/4/2022, en ejecución
9	22457.000	Suministro e Instalación de Sistemas automáticos y autónomos de información meteorológica en aeródromos nacionales.	123810154.503.301	475,000	202,099	202,099	185,625.00	0.00	0.00	16,474.00	92%	Nivel Nacional	Nivel Nacional	0%	Acto Público N°.2021-1-38-0-99-LP-011101, Adjudicado a Ingesoft Panamá, S.A., por B/247,500.00, En trámite de refrendo de CRG, SCAFID 10899073, refrendado por CGR el 7/4/2022, en ejecución
10	22456.000	Instalación de sistema de meteorología para Aeropuertos Nacionales de seguimiento de vuelo	123810155.503.301	120,000	120,000	60,000	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0%	Nivel Nacional	Nivel Nacional	0%	Pendiente de AIG para iniciar trámite de Acto Público
11	23133.000	Instalación de sistema de Vigilancia Radar en la Estación Enrique Malek	123810156.001.301	350,000	350,000	297,500	0.00	0.00	0.00	297,500.00	0%	David	Pedregal		Pendiente de AIG para iniciar trámite de Acto Público
12	23134.000	Instalación de generadores eléctricos para aeródromos	123810225.001.305	250,000	250,000	125,000	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0%	Nivel Nacional	Nivel Nacional	0%	Pendiente de fecha de Acto Público- Compras
13	11236.000	Automatización de los sistemas administrativos de la AAC	123810409.001.380	435,000	217,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	Nivel Nacional	Nivel Nacional	0%	Proyecto desfasado, se utilizarán los recursos para cubrir otras necesidades.
14	13613.000	Mejoramiento del Sistema de Vigilancia Radar de la Republica de Panamá	123810444.001.301	1,400,000	1,277,926	1,277,926	1,143,561.60	0.00	0.00	134,364.40	89%	Nivel Nacional	Nivel Nacional	0%	Acto Público 2021-1-38-0-08-LV-011382, Fecha 27/8/2021, Adjudicado Res.590-2021 del 27/12/2021, a Indra Panamá, S.A., por B/5,717,808.00, Trámite de refrendo en CGR
			123810444.503.301	188,800	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	Nivel Nacional	Nivel Nacional	0%	Se traslado los recursos para reforzar otros proyectos
15	13613.000	Servicios de datos radar (COCESNA)	123810444.503.169	0	135,901	135,901	135,900.40	0.00	0.00	0.60	100%	Panamá	Ancón	0%	Contratación directa, Contrato N°.019/2021 en trámite de refrendo de Contraloría, devuelto para subsanación, reingreso 9/5/2022
16	16278.000	Instalación, Suministro, Certificación, prueba y entrega del Sistema de radioayudas DVOR/DME, para el Aeropuerto Internacional de Bocas del Toro.	123810461.001.301	0	234,873	234,873	0.00	0.00	0.00	234,873.00	0%	Bocas del Toro	Isla Colón	55%	En elaboración de Acta de Mutuo acuerdo (Dirección Jurídica) para liquidación del Contrato por monto de B/234,872.65
17	16868.001	Estudio, Sumistro e Instalación de Protecciones Eléctricas	123810471.001.255	150,000	150,000	75,000	8,024.42	4,224.42	4,224.42	66,975.58	11%	Nivel Nacional	Nivel Nacional	0%	Los recursos son utilizados para imprevistos y emergencias, tales como fallas en el sistema eléctrico ocasionados por tormentas eléctricas y otros.
			123810471.503.255	50,000	50,000	50,000	39,750.00	39,750.00	0.00	10,250.00	0%	Nivel Nacional	Nivel Nacional	0%	



**AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL**  
**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO**  
**AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA / FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2022**  
**(EN BALBOAS)**

No.	Codigo SINIP	Proyecto	Partida Presupuestaria	Presupuesto			Compromiso	Devengado	Pagos	Saldo del Asignado	(% Compromiso 6 = 5/4*100	Localización Geográfica		(% Avance Físico	Detalle del Avance Físico
				Ley	Modificado	Asignado						Distrito	Corregimiento		
18	16719.000	Instalación, Suministro de Sistemas de Comunicaciones para el Aeropuerto de Calzada Larga.	123810477.001.301		264,074	264,074	264,073.88	0.00	0.00	0.12	100%	Las cumbres	Panamá	0%	Contrato N°.039/2017- Acta de liquidación por mutuo acuerdo, por monto de B/.394,807.68, enviado a la CGR el 27 de mayo 2021 SCAFID 10456747, devuelta para subsanar, el monto disminuyo a B/.264,073.88, reingreso 13/oct.2021, refrendado por CGR el 22/6/2022
19	16762.000	Instalación, suministro de Sistemas de Comunicaciones para el Aeropuerto Enrique Malek, David	123810478.503.301		387,000	387,000	387,000.00	387,000.00	0.00	0.00	100%	David	Pedregal	100%	Contrato 023-2017, en trámite de liquidación, por monto B/.387,000.00, Adenda de tiempo y monto N°3 - En trámite de Refrendo desde el 12/5/21, por monto de B/.48,480.00.00 en CGR SCAFID (10389902) refrendado por Contraloría el 25/4/2022, se tramita gestiones de cobros para el pago
20	16851.000	Instalación, suministro de un simulador 360° para entrenamiento de Controladores Aéreos	123810479.001.380	1,000,000	910,000	910,000	525,000.00	0.00	0.00	385,000.00	58%				Contratación Directa N°. 2021-1-38-0-08-PE-012053, adjudicado Contrato N°. 020/2021, trámite de refrendo de CGR
			123810479.503.380	250,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	Panamá	Ancón	0%	
21	16883.000	Suministro e Instalación y puesta en marcha de un sistema de control de acceso y video vigilancia aeroportuaria a nivel nacional.	123810486.001.380	100,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	Panamá	Ancón	95%	Acto Publico 2021-1-38-0-99-LP-011045 - Adjudicado Res. N°.154-2021-DG-DJ-AAC del 29-4-2021 a Electrónica Comercial, S.A. por B/.249,778.04, Contrato N°008/2021 vigencia de 18 meses, Refrendado por Contraloría 7/4/2022, en ejecución
			123810486.503.380	150,000	150,000	150,000	124,889.02	0.00	0.00	25,110.98	83%	Nivel Nacional	Nivel Nacional		
			123810486.001.171		145,000	145,000	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0%				
22	19420.000	Suministro e Instalación de Equipos de Rayos X para Aeropuerto Nacionales e Internacionales de la AAC	123810488.503.370	300,000	300,000	300,000	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0%	Nivel Nacional	Nivel Nacional	0%	En elaboración de SDI, por la Unidad Gestora
23	19447.000	Suministro e Instalación de un Sistema de Ayuda visual de umbral lateral de pistas para Aeródromos Nacionales	123810491.001.255	200,000	200,000	100,000	5,757.00	5,757.00	5,757.00	94,243.00	6%	Nivel Nacional	Nivel Nacional	0%	Los recursos son utilizados para imprevistos y emergencias, tales como fallas en el sistema eléctrico ocasionados por tormentas eléctricas y otros.
24	19418.000	Suministro, Instalación, Prueba, Entrega y Capacitación de Sistema de Meteorología para el Aeropuerto de Bocas del Toro	123810495.001.301	520,000	520,000	364,000	0.00	0.00	0.00	364,000.00	0%	Bocas del Toro	Isla Colón	0%	
25	19944.000	Instalación de Sistema de Comunicación para el Aeropuerto Int. de Bocas del Toro	123810497.001.301	342,500	107,627	4,877	0.00	0.00	0.00	4,877.00	0%	Bocas del Toro	Isla Colón	0%	Se realiza traslado para el pago de la liquidación del Contrato N°.025/2018
26	20003.000	Desarrollo de sistema de inteligencia de negocios para la AAC	123810498.503.380	70,000	53,750	53,750	53,750.00	53,750.00	53,750.00	0.00	0%	Panamá	Ancón	100%	2021-1-38-0-08-LP-011997, fecha de acto 28-09-2021. Adjudicado 12 de octubre Res.488 (60 días de entrega)
27	20002.000	Mejoramiento de la plataforma telefónica de la AAC	123810499.503.301	63,700	38,220	19,110	0.00	0.00	0.00	19,110.00	0%	Panamá	Ancón	0%	
28	16868.007	Reposición de Infraestructura de CNV	123810774.503.280	50,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00		Nivel Nacional	Nivel Nacional	0%	Recursos utilizados para traslado (Reparaciones de Torre de Jaqué)
			123810774.001.280	250,000	250,000	250,000	39,755.57	14,072.25	14,072.25	210,244.43	16%				Los recursos son utilizados para imprevistos y emergencias, tales como fallas en los sistemas de comunicación y navegación, que requieran repuestos.
29	16868.007	Otros mantenimientos y reparaciones	123810774.503.189		119,500	119,500	119,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	Nivel Nacional	Nivel Nacional	100%	Suministro de torre de telecomunicaciones de la estación de Jaqué,
<b>1.2. REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO AEROPORTUARIO</b>				<b>6,855,310.00</b>	<b>6,652,619.00</b>	<b>5,054,964</b>	<b>632,155.45</b>	<b>289,249.82</b>	<b>273,841.02</b>	<b>4,422,808.55</b>	<b>13%</b>				
				<b>6,855,310.00</b>	<b>6,652,619.00</b>	<b>4,917,982</b>	<b>632,155.45</b>	<b>289,249.82</b>	<b>273,841.02</b>	<b>136,982.00</b>	<b>13%</b>				
29	22192.000	Mejoramiento de la Torre de Control del Aeropuerto de Panamá Pacífico	123820116.503.501	400,000	336,982	136,982	0.00	0.00	0.00	136,982.00	0%	Arraiján	Veracruz	0%	Nueva convocatoria 2021-1-38-0-08-LP-011969 , fecha de Acto Público 31/3/2022, Desierto Res.106-2022-DG-DJ-AAC del 14/4/2022, La unidad gestora realiza mejora al pliego de cargos



**AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL**  
**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO**  
**AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA / FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2022**  
**(EN BALBOAS)**

No.	Codigo SINIP	Proyecto	Partida Presupuestaria	Presupuesto			Compromiso	Devengado	Pagos	Saldo del Asignado	Compromiso 6 = 5/4*100 (%)	Localización Geográfica		Avance Físico (%)	Detalle del Avance Físico
				Ley	Modificado	Asignado						Distrito	Corregimiento		
	11182.000	Rehabilitación de Infraestructura Doméstica		1,450,000	1,450,000	1,375,000	252,895.50	78,181.00	78,081.00	4,285,826.55	18%				
30	11182.000	Servicios comerciales	123820272.503.165	300,000	300,000	300,000	138,018.00	72,571.00	72,571.00	161,982.00	46%	Nivel Nacional	Nivel Nacional	0%	Servicio de limpieza y desinfección de las Instalaciones Aeroportuarias del Aerop. Marcos A. Gelabert y Bocas del Toro.
31	11182.000	Otros servicios comerciales y financieros	123820272.001.169	250,000	250,000	175,000	58,797.50	5,610.00	5,510.00	116,202.50	34%				
32	11182.000	Mantenimiento y Reparación de edificios.	123820272.001.181	500,000	500,000	500,000	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0%	Nivel Nacional	Nivel Nacional	0%	2021-1-38-0-08-LP-011951 fecha de Acto Público 21/10/2021, Adjudicado a T&A Construcciones y Electricidad S.A., por B/ 493,697.50, Res.558-2021-DG-DJ-AAC del 15-11-2021.
33	11182.000	Otros mantenimientos y reparaciones	123820272.001.189	100,000.00	100,000.00	100,000	10,100.00	0.00	0.00	89,900.00	0%	Nivel Nacional	Nivel Nacional	0%	
34	11182.000	Aeropuertos y Pistas de Aterrizajes	123820272.001.501	250,500.00	250,500.00	250,500	0.00	0.00	0.00	250,500.00	0%	Nivel Nacional	Nivel Nacional	0%	Diseño y Construcción de viga ducto y acometida eléctrica para el aeródromo Raul Arias, Isla Contadora, se hicieron correcciones en el pliego, pendiente de fecha de Acto Público.
35	11182.000	Construcción de estacionamientos de 646	123820272.001.519	49,500.00	49,500.00	49,500	45,980.00	0.00	0.00	3,520.00	0%	Panamá	Ancón	0%	Construcción de estacionamiento del edificio 646, Acto Público 2022-1-38-0-08-CM-012260, Adjudicado
36		Ampliación y remodelación del edificio terminal del Aeropuerto Marcos A. Gelabert	123820276.503.591		0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	Panamá	Ancón		Deuda Aseguradora Ancón, por B/ 478,338.82, se informa que a la fecha la Auditoría no ha terminado, Contraloría recomienda hacer efectivos los pagos adeudados Nota N° 254-2022-LEG/CE del 3/5/2022. Se realizarán los traslados para la asignación de recursos
		<b>Otras Habilitaciones -2381203</b>													
37	11249.000	Conservación de areas verdes	123820301.001.189	560,000.00	849,919.00	849,919	318,736.70	151,706.02	138,710.02	531,182.30	38%	Nivel Nacional	Nivel Nacional	0%	Control de la vegetación en aeródromos e instalaciones aeronáuticas a nivel nacional
			123820301.001.199		60,600.00	60,600	60,523.25	59,362.80	57,050.00	76.75	100%				Adenda Cont.003/2018 vigencia 2021 (8 meses) reftrendada el 7 de abril 2022. Se tramita gestiones de cobro para el pago.
38	16251.000	Rehabilitación de la Pista y Plataforma del Aeródromo de Isla contadora	123820408.503.501	400,000.00	400,000.00	200,000	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0%	Balboa	Saboga	0%	Elaboración de Pliego de cargos por la Unidad gestora
39	17409.000	Rehabilitación de calle de rodaje, cerca perimetral y terminal en el aeródromo Rubén Cantú de Santiago	123820427.503.501	300,000.00	300,000.00	300,000	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0%	Atalaya	San Antonio	0%	Deuda contrato 018-2017
40	19465.000	Mejoramiento del Aeródromo Manuel Niño, Changuinola	123820432.001.501	60,000.00	60,000.00	30,000	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0%	Panamá	Las cumbres		Elaboración de Pliego de cargos por la Unidad gestora
41	19464.000	Mejoramiento del Aeródromo de Penonomé Guillermo Palm Jaén.	123820433.503.501	300,000	334,808	334,808	0.00	0.00	0.00	334,808.00	0%	Penonomé	Penonomé	0%	2020-1-38-0-02-LP-010967, Fecha Acto: 22 de enero, Adjudicado por monto de B/ 273,790.00, Refrendado por CGR- en Ejecución
42	17457.000	Construcción de la nueva sede de la autoridad Aeronáutica Civil y Remodelación del Edificio 611 en Balboa.	123820435.001.511	400,000	212,500	212,500	0.00	0.00	0.00	212,500.00	0%	Panamá	Ancón	0%	Se realiza traslado para adecuar el gasto (171) para licitación de la Primera Fase, Estudio y Diseño del Proyecto.
			123820435.001.171		187,500	187,500	0.00	0.00	0.00	187,500.00	0%				
43	19920.000	Mejoramiento del Aeropuerto Marcos A. Gelabert	123820436.001.501	500,000	500,000	150,000	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0%	Panamá	Ancón	0%	2020-1-38-0-99-LP-010976, Fecha Acto P:29-03-2022- Por Adjudicar
44	22469.000	Construcción del Aeródromo de Soná	123820438.001.171		100,000	100,000	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0%				Se crea el gasto para de elaboración de estudio de factibilidad
			123820438.001.402	800,000	365,000	365,000	0.00	0.00	0.00	365,000.00	0%	Soná	Rio Grande	0%	
			123820438.001.501	200,000	10,000	10,000	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0%				



**AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL**  
**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO**  
**AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA / FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2022**  
**(EN BALBOAS)**

No.	Codigo SINIP	Proyecto	Partida Presupuestaria	Presupuesto			Compromiso	Devengado	Pagos	Saldo del Asignado	Compromiso 6 = 5/4*100	Localización Geográfica		Avance Físico	Detalle del Avance Físico
				Ley	Modificado	Asignado						Distrito	Corregimiento		
45	22222.000	Ampliación del Aeropuerto Internacional José Ezequiel Hall de Bocas del Toro	123820738.001.402	650,000	520,000	195,000	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0%				
			123820738.001.501	350,000	480,000	305,000	0.00	0.00	0.00	305,000.00	0%	Bocas del Toro	Isla Colón	0%	Pendiente de trámite de licitación- compras
46	22258.000	Mejoramiento del Aeródromo Capitán Alonso Valderrama, Chitré	123820739.001.501	300,000	300,000	150,000	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0%	Chitré	Chitré	0%	Pendiente de trámite de licitación- compras
47	22226.000	Mejoramiento del Aeródromo de Puerto Armuelles	123820741.503.501	100,000	100,000	50,000	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0%	Barú	Puerto Armuelles	0%	2022-1-38-0-04-LP-012583, Fecha Acto P: 12/7/2022, reunión de homologación 14/6/2022.
48	14130.000	Mejoramiento del Aeródromo el Porvenir	123820742.001.501	85,310	85,310	42,655	0.00	0.00	0.00	42,655.00	0%	El Porvenir	El Porvenir	0%	En elaboración de Pliegos de Cargos, por la Unidad Gestora
<b>1.3. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>				<b>1,200,000.00</b>	<b>1,906,183.00</b>	<b>1,683,183</b>	<b>568,259.04</b>	<b>168,727.98</b>	<b>155,784.24</b>	<b>1,114,923.96</b>	<b>34%</b>				
49	19523.001	Capacitación Técnica operativa de la AAC	123830101.001.624	500,000	500,000	500,000	229,382.72	0.00	0.00	270,617.28	46%	Nivel Nacional	Nivel Nacional	0%	Contrato N°.016/2021 Adenda N°.1, Entrenamiento de Pilotos de Aviación Presidencial
50	22155.000	Servicio de Transmisión de Datos	123830301.503.116		344,260	344,260	0.00	0.00	0.00	344,260.00	0%	Nivel Nacional	Nivel Nacional	0%	Adquisición de servicios de enlaces de comunicaciones e internet.
51	22155.000	Materiales y Suministros de computación	123830301.001.265		25,000	25,000	14,472.19	2,545.78	720.00	10,527.81	58%	Nivel Nacional	Nivel Nacional	0%	Adquisición de materiales de computación, para mantenimientos de los equipos.
52	22155.000	Otros Productos Varios	123830301.001.269		5,000	5,000	770.00	0.00	0.00	4,230.00	0%	Nivel Nacional	Nivel Nacional	0%	Adquisición de materiales de computación, para mantenimientos de los equipos.
53	22155.000	Utiles de cocina y Comedor	123830301.001.271		5,000	5,000	777.15	537.32	358.36	4,222.85	16%	Nivel Nacional	Nivel Nacional	0%	Adquisición de útiles de comedor y cocina para las Estaciones del SEI.
54	22155.000	Utiles de aseo y Limpieza	123830301.001.273		5,000	5,000	372.35	0.00	0.00	4,627.65	7%	Nivel Nacional	Nivel Nacional	0%	Adquisición de útiles de Aseo y Limpieza para las Estaciones del SEI.
55	22155.000	Utiles y Materiales de Oficina	123830301.001.275		43,000	43,000	36,018.16	1,737.16	938.16	6,981.84	84%	Nivel Nacional	Nivel Nacional	0%	Adquisición de toner, tintas para las impresoras de la institución a nivel nacional.
56	22155.000	Otros Utiles y Materiales	123830301.001.279		3,000	3,000	1,430.70	1,430.70	1,430.70	1,569.30	48%	Nivel Nacional	Nivel Nacional	0%	Adquisición de otros productos de Aseo y Limpieza para las Estaciones del SEI.
57	22155.000	Maquinaria y equipos de comunicación	123830301.001.301	50,000	57,000	32,000	11,470.00	11,470.00	11,470.00	20,530.00	36%	Nivel Nacional	Nivel Nacional	0%	Adquisición de teléfonos para reemplazar los que están obsoletos y dañados en las oficinas.
58	22155.000	Maquinaria y equipo de construcción	123830301.001.304	20,000	20,000	20,000	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0%	Nivel Nacional	Nivel Nacional	0%	Adquisición de Máquina rodillo compactador manual, para mantenimientos en los aeródromos.
59	22155.000	Maquinaria y equipo de Energía	123830301.001.305	700	700	700	0.00	0.00	0.00	700.00	0%	Nivel Nacional	Nivel Nacional	0%	Adquisición de generadores eléctricos
60	22155.000	Otras Maquinarias y equipos de Producción	123830301.001.309		10,014	10,014	10,014.00	10,014.00	10,014.00	0.00	100%	Nivel Nacional	Nivel Nacional	0%	Aquisición de Equipo Satelital de Topografía, para medición de terrenos en los aeródromos
61	22155.000	Equipo de Transporte Terrestre	123830301.001.314	290,000	503,413	365,413	134,383.36	52,677.06	52,677.06	231,029.64	37%	Nivel Nacional	Nivel Nacional	0%	Adquisición de vehiculos doble cabina y cabina sencilla para las unidades administrativas y técnica que realizan misiones oficiales.
62	22155.000	Equipo Educativo y Recreativo	123830301.001.320	5,300	30,300	30,300	13,657.40	11,310.41	5,190.41	16,642.60	45%	Nivel Nacional	Nivel Nacional	0%	Adquisición de equipo de para fines educativos utilizados en las instalaciones aeronáuticas
63	22155.000	Mobiliario	123830301.001.350	14,000	64,784	64,784	32,813.62	19,538.16	19,538.16	31,970.38	51%	Nivel Nacional	Nivel Nacional	0%	Adquisición de mobiliario para reemplazar los que están dañados a nivel nacional
64	22155.000	Maquinaria y Equipos Varios	123830301.001.370	120,000	127,327	127,327	51,355.11	26,125.11	22,105.11	75,971.89	40%	Nivel Nacional	Nivel Nacional	0%	Adquisición de aires acondicionados y otros equipos, para reemplazar los que están dañados a nivel nacional
65	22155.000	Equipo de Computación	123830301.001.380	200,000	162,385	102,385	31,342.28	31,342.28	31,342.28	71,042.72	31%	Nivel Nacional	Nivel Nacional	0%	Adquisición de Equipo de Computación para personal de nuevo ingreso, para el reemplazo de aquellos que están dañados y otros que ya cumplieron su periodo de vida útil.